



		Construcción de cerca perimetral de centro básico Ramón Villeda Morales de la comunidad de San José del Naranjal		Infraestructura Social	SI	NO	100%	100.00%	0.0%	-	Comunidad del Naranjal			83,500.00	83,500.00	319				
		Continuacion de construccion de aulas y modulos sanitarios en CEB Ramon Villeda Morales		Infraestructura Social	SI	NO	100%	94.68%	5.3%		Comunidad de San Antonio del Naranjal			242,970.33	230,052.33					
		Construcción de aula para educación pre básica en la comunidad de San Antonio del Naranjal		Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Comunidad de San Antonio del Naranjal			300,000.00	-	223				
		Construcción de cerca perimetral en C.E.B Alvaro Contreras, de la comunidad del Escano de Tepale		Infraestructura Social	SI	NO	100%	0	1	-	Comunidad del Escano de Tepale			300,000.00	0.00	1,007				
		Reconstrucción de techo en C.E.B R. Regino E. Molina en la comunidad de Urrutias		Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Urrutias			500,000.00	-	842				
		Reconstrucción de piso en la escuela Republica de Argentina en la comunidad de Buenos Aires, Yoculateca		Infraestructura Social	SI	NO	100%	34.20%	65.80%	-	Buenos Aires, Yoculateca			50,000.00	17,098.00	127				
		SUB TOTAL											1,476,470.33	330,650.33						
		SECTOR DE SANEAMIENTO																		
		Mantenimiento y pago de consumo de energía del pozo de agua		Agua y Saneamiento	SI	NO	100%	23.81%	76.2%		Casco Urbano			91,298.40	21,734.34					
		Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano, aldeas y caserios en el municipio		Agua y Saneamiento	SI	NO	100%	16.88%	83.1%	-	Todas las Aldeas del Municipio			600,000.00	101,250.00	6,928				



		Mantenimiento y compactacion de desechos solidos en el casco urbano	Agua y Saneamiento	SI	NO	100%	14.12%	85.9%	-	Casco Urbano			350,000.00	49,419.83	1,892				
		Declaratoria de microcuencas protegidas en el municipio	Agua y Saneamiento	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Todas las Aldeas del Municipio			170,000.00	-					
		SUB TOTAL											1,211,298.40	172,404.170					
		SECTOR VIVIENDA																	
		Mejoramiento y reparacion de viviendas en las comunidades; techos, pisos, paredes, letrinas, pilas, sistema electrico etc.	Vivienda	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Todas las aldeas			408,740.01	-	6,892.00				
		Mejoramiento y reparacion de viviendas en el casco urbano; techos, pisos, paredes, letrinas, pilas, sistema electrico etc.	Vivienda	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	todas las aldeas			350,000.00	-	6,892.00				
		SUB TOTAL											758,740.01	-					
		SECTOR DE SEGURIDAD																	
		Mantenimiento de parque termal Los Hervideros	Turismo	SI	NO	100%	14.17%	85.8%	-	San José de Palos Ralos			100,000.00	14,172.85	104				
		Mantenimiento de campos de fútbol en el municipio	Turismo	SI	NO	100%	4.50%	95.5%	-	Casco Urbano			80,000.00	3,600.00	1,892				
		Mantenimiento de parque turistico Barrio Abajo	Infraestructura Social	SI	NO	100%	1.60%	98.4%	Barrio San Antonio	Casco Urbano			100,000.00	1,600.00					



		Construccion de huellas vehiculares en calle principal de la comunidad del Pedregal, Yuculateca	Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	El Pedregal, Yuculateca			120,000.00	-	773				
		Mantenimiento y reparación de carreteras en aldeas del municipio	Infraestructura Social	SI	NO	100%	37.63%	62.4%	-	Aldeas del municipios			411,486.21	154,828.64	773				
		Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano	Infraestructura Social	SI	NO	100%	18.76%	81.2%	-	Casco Urbano			200,000.00	37,525.40	1,892				
		Mantenimiento de calles y carreteras en aldeas del municipio	Infraestructura Social	SI	NO	100%	29.83%	70.2%	-	Todas las aldeas			999,642.40	298,170.96	1,892				
		Construccion de cunetas de drenaje de aguas lluvias en el casco urbano	Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Casco Urbano			158,670.37	-	1,892				
		Construccion de cunetas de drenaje de aguas lluvias, en la comunidad del escano de Tepales.	Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Escano de Tepales			130,000.00	-	1,007				
		SUB TOTAL											2,024,174.02	490,525.00					
		SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																	
		Mantenimiento y reparación del edificio de la casa Luis Landa	Turismo	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Casco Urbano			100,000.00	-	1,892				
		Remodelacion de biblioteca municipal Julio Rolando Lopez	Turismo	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Casco Urbano			55,000.00	-	1,892				
		Mantenimiento y Reparacion de templos religiosos en el municipio	Turismo	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Casco Urbano			150,000.00	-	1,892				



		cosntruccion de Centro de Rehabilitacion Funcional San Ignacio		Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Casco Urbano		285,000.00	-							
		SUB TOTAL											590,000.00	0.00							
		SECTOR ELECTRIFICACION																			
		Mantenimiento y ampliación del sistema de alumbrado publico en las comunidades		Infraestructura Social	SI	NO	100%	14.80%	85.2%	-	Todas las aldeas del municipio		435,340.74	64,437.75	6,928.00						
		Mantenimiento del sistema de alumbrado publico de las comunidades		Infraestructura Social	SI	NO	100%	0.00%	100.0%	-	Todas las aldeas del municipio		380,000.00	-	1,892.00						
		Mantenimiento y reparacion del sistema de alumbrado publico, cambio y reparacion de lamparas en el casco urbano.		Infraestructura Social	SI	NO	100%	7.66%	92.3%	-	Todas las aldeas del municipio		106,380.96	8,150.00	1,892.00						
		SUB TOTAL											921,721.70	72,587.75							
TOTAL													10,103,318.54	1,637,218.33							

Proyectos Estratégico: E-1,2,3...n **Código en PIMP**

Proyectos Sociales: S-1,2,3...n

Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n

Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n

Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n

Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Tipo de nuevas iniciativas

1. Por ONG/ cooperantes y otros instituciones privados
2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde
5. Por emergencia
6. Por otros



Aldy Ferrera
Oficina de UDHI