

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**

**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
<b>Sector: 01 Sector Salud</b>																		
95	Proyecto Del Chupadero	Sitio El Chupadero	06-01-469	3	0.00	95,675.35	95,675.35	69,460.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,460.00
09	Emergencia De Covid 19	Bo. Suyapita, Col.	03-02-581	29	450,000.00	1,081,222.56	1,531,222.56	375,738.00	26.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,238.00
64	Subsidios A La Administracion Central Salud	Bo. El Centro	03-02-581	29	3,042,967.81	1,446,149.19	4,489,117.00	2,393,648.50	59.00	0.00	0.00	0.00	273,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,759.49
<b>Total del Sector</b>					<b>3,492,967.81</b>	<b>2,623,047.10</b>	<b>6,116,014.91</b>	<b>2,838,846.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,610.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,130,457.49</b>
<b>Sector: 02 Sector Educacion</b>																		
05	Mejoramiento De Aula Escuela		03-01-461	29	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Reparacion De Techos De Jardin De Niños Ramon Cali	Barrio Buena Vista	03-01-461	29	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Construccion De Aula Para Kinder	Barrio Los Tres Pasos	03-01-461	29	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Subsidios A La Administracion Central Educacion	Bo. El Centro	03-01-581	29	4,452,967.81	2,527,371.75	6,980,339.56	2,504,979.52	37.00	0.00	0.00	0.00	62,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,313.19
06	Construccion De Aula Para Cepreb Sueños Infantiles	Barrio San Francisco	03-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Construccion De Techado De 12m De Ancho X 18 De La		03-01-461	29	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Construccion De Muro Perimetral Esc. Daysi Caridad		03-01-461	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Mejoras En Escuela C.e.b. Jose Leon Madrid		03-01-461	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Cerco De Maya Kinder Sonia Avelar	Colonia Juan Avelar	03-01-461	29	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sector</b>					<b>5,932,967.81</b>	<b>2,527,371.75</b>	<b>8,460,339.56</b>	<b>2,504,979.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,333.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567,313.19</b>
<b>Sector: 03 Sector vivienda</b>																		
10	Pisos Y Techos Solidarios	Barrio El Centro	03-03-463	29	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	286,717.11	16.00	0.00	0.00	0.00	91,840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	378,557.94
<b>Total del Sector</b>					<b>1,397,187.12</b>	<b>1,010,948.70</b>	<b>2,408,135.82</b>	<b>286,717.11</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,840.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,557.94</b>

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.
<b>Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia</b>																			
59	Atencion A La Niñas Y Juventud	Barrio El Centro	03-10-573	1	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	193,432.05	11.00	0.00	0.00	0.00	69,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,786.05	
<b>Total del Sector</b>					1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	193,432.05		0.00	0.00	0.00	69,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,786.05	
<b>Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer</b>																			
69	Subsidios A Inst Cult. Y Sociales Sin Fin De Lucro	Bo. El Centro	03-11-573	0	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	502,344.17	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,940.15	0.00	0.00	0.00	564,284.32	
<b>Total del Sector</b>					1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	502,344.17		0.00	0.00	0.00	0.00	61,940.15	0.00	0.00	0.00	564,284.32	
<b>Sector: 06 Sector Cultura</b>																			
74	Actividades Del Comité Del Fenapin 2023	Barrio El Centro	03-04-573	19	0.00	9,992.25	9,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	Subsidios A Inst Culturales Y Sociales Sin Fin De	Bo. El Centro	03-06-573	0	698,593.56	505,474.35	1,204,067.91	2,070.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.50	0.00	0.00	6,552.50	
65	Subsidios A Ins Culturales Sociales Sin Fin De Luc	Bo. El Centro	03-04-573	29	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	674,862.73	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,504.39	0.00	0.00	800,367.12	
<b>Total del Sector</b>					2,095,780.68	1,526,415.30	3,622,195.98	676,932.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,986.89	0.00	0.00	806,919.62	
<b>Sector: 07 Sector Deportes</b>																			
13	Construccion De Cancha De Futbolito Con Grama Natu		03-05-461	29	185,000.00	0.00	185,000.00	90,354.00	50.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,104.00	
11	Graderia Del Campo Municipal	Barrio El Carmen	03-05-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Subsidios A Inst Culturales Y Sociales Sin Fin De	Bo. El Centro	03-05-573	0	398,593.56	505,474.35	904,067.91	264,468.39	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.39	0.00	0.00	282,899.78	
12	Alumbrado De Campo De Futbol		03-05-461	29	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>					1,233,593.56	505,474.35	1,739,067.91	354,822.39		2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.39	0.00	0.00	376,003.78	
<b>Sector: 08 Sector Part. ciudadana</b>																			
68	Subsidios A Inst Cult. Y Sociales Sin Fin De Lucro	Bo. El Centro	03-07-573	0	697,187.12	1,010,948.70	1,708,135.82	499,433.15	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.42	0.00	0.00	669,830.57	

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecutado	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S			10% F. Des. Adm.	20% Funcion.
14	Mejora De Salon Comunal		03-07-461	29	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,838.39	0.00	0.00	199,838.39	
15	Ampliacion Red De Electrificacion Sector 2		03-07-481	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Total del Sector** 1,397,187.12 1,010,948.70 2,408,135.82 499,433.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,235.81 0.00 0.00 869,668.96

Sector: 10 Sector Seguridad																			
96	Proyecto Convivir	Barrio El Centro,	06-01-467	3	0.00	1,156,865.87	1,156,865.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Proyecto De Mejoramiento Forestal (uma)	Barrio El Centro	03-09-469	17	0.00	303,167.60	303,167.60	103,200.00	90.00	0.00	169,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,993.14
75	Emergencia Codem	Diferentes Barrios Y	01-14-469	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Contraparte Del Proyecto Convivir 3%	Barrio El Centro	03-09-467	1	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	506,160.64	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,727.87	0.00	0.00	0.00	856,888.51

**Total del Sector** 1,397,187.12 2,470,982.17 3,868,169.29 609,360.64 0.00 169,793.14 0.00 0.00 0.00 350,727.87 0.00 0.00 1,129,881.65

Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																			
19	Contraparte De La Udel	Barrio El Centro	05-01-573	1	838,312.27	606,569.21	1,444,881.48	351,777.42	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.21	0.00	0.00	418,017.63
18	Contraparte Del Proyecto Care	Barrio El Centro	05-01-573	1	500,000.00	267,139.75	767,139.75	165,826.43	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,428.57	0.00	0.00	229,255.00
17	Plan De Desarrollo Municipal	Barrio El Centro	05-01-573	29	1,117,749.70	808,758.97	1,926,508.67	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,915.85	0.00	0.00	285,915.85
20	Apoyo Mypime	Bo. El Centro	05-01-573	28	338,312.28	339,429.46	677,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Total del Sector** 2,794,374.25 2,021,897.39 4,816,271.64 517,603.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,584.63 0.00 933,188.48

Sector: 12 Sector Turismo																			
94	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos		06-01-467	3	0.00	83,876.25	83,876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	Proyecto Pacot	Barrio El Centro	06-01-467	0	0.00	56,123.10	56,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Total del Sector** 0.00 139,999.35 139,999.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sector: 13 Sector Saneamiento																			
28	Construccion De Pozo		06-01-464	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Construccion De Tanque De Agua		06-01-469	29	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

## DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

## INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 31/08/22Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S			10% F. Des. Adm.	20% Funcion.
	20,000gal.																		
25	Proyecto De Agua Potable		06-01-464	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	Proyecto Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico	Barrio El Centro	06-01-464	3	0.00	95,443,047.10	95,443,047.10	764,734.20	8.00	6,593,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358,500.85	
26	Contraparte Materiales Proyecto De Agua Potable		06-01-464	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Proyecto De Agua Potable		06-01-464	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Cerca Perimetral De 10x10 M2 Al Poso Y Sistema De		06-01-464	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>						2,800,000.00	95,443,047.10	98,243,047.10	764,734.20		6,593,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358,500.85
<b>Sector: 14 Sector electrificacion</b>																			
58	Proyecto De Electrificacion		06-01-481	29	150,000.00	0.00	150,000.00	149,960.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,960.00	
57	Ampliacion De Red De Electrificacion	Col. Primavera	06-01-481	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	Const Adicc Y Mejoras Al Sistema Electrico Del Mun	Barrio El Centro	06-01-481	29	300,000.00	0.00	300,000.00	298,955.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,955.20	
<b>Total del Sector</b>						750,000.00	0.00	750,000.00	448,915.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,915.20
<b>Sector: 16 Sector Red Vial</b>																			
55	Caja Puente De Paso Vehicular		06-01-475	29	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	Huellas De Concreto Dos Cuadras Altos De Fatima	Col. Altos De Fatima	06-01-466	29	600,000.00	0.00	600,000.00	379,867.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,867.00	
60	Dragado De Rios Guique, Celan Y Otros	Barrio Zaragoza,	06-01-469	10	0.00	0.00	0.00	996,863.24	***.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,863.24	
36	Puente El Mandarin	Col. El Mandarin	06-01-466	29	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	Red Vial	Barrio El Centro	06-01-466	18	0.00	14,700.00	14,700.00	373.50	50.00	0.00	7,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,373.64	
29	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Urbanas	Bo. Carmen, San	06-01-466	29	7,546,533.81	1,217,908.47	8,764,442.28	4,490,951.27	57.00	26,755.33	0.00	438,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955,780.04	
30	Mantenimiento Y Repacion De Calles		06-01-466	29	5,750,000.00	900,000.00	6,650,000.00	7,851,720.92	125.00	431,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283,257.42	

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

## DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

## INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 31/08/22Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.
	Rurales																		
31	Cajas Puente Tipo I	B. San Miguel, Juan	06-01-466	29	950,000.00	0.00	950,000.00	474,269.81	81.00	290,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,892.35	
32	Caja Puente De Paso Vehicular	Colonia Noe Cruz	06-01-466	29	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	Pavimento De 50ms Lineales(4ta Av. Barrio Arriba-2	Bo. Arriba	06-01-466	29	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	74.00	465,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,102.19	
34	Construccion De Puente Sobre Rio Guaratoro	Col. Los Tres Pasos(b	06-01-466	29	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	Obra De Alivio De Aguas Lluvias Iglesia El Calvari	Bo. Macaruya	06-01-466	29	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	Huellas De Concreto	Bo. Buena Vista	06-01-466	29	850,000.00	0.00	850,000.00	379,867.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,867.00	
37	Huellas De Concreto Calle Principal Al Campo	Col. Mata	06-01-466	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	Demolicion Y Construccion De Puente Chamalucaura Q	San Antonio-bo. Arriba	06-01-466	29	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,846,659.07	132.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,668.07	
39	Ampliacion De Puente Boulevard Francisco Morazan (	Bo. San Juan- Col. Las	06-01-466	29	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	Caja Puente De Paso 5x6 4 Cabezales De 2m De Largo	Col. 3 Pasos N.2	06-01-466	29	350,691.12	0.00	350,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Paimentacion De 3 Cuadras	Bo. Fatima	06-01-466	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Pavimentacion Calle Al Policlinico Siguatepeque	Col Monte Pinar	06-01-466	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	523,733.15	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,733.15	
73	Puente Rio Bonito		06-01-466	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>					26,052,224.93	2,132,608.47	28,184,833.40	16,944,304.96		1,215,025.56	7,000.14	438,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****	
<b>Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales</b>																			
45	Mantenimiento De Plazas Y Parques	Barrio El Carmen,	06-01-467	1	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,416,549.64	102.00	56,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,425.64	
23	Construccion De Modulo De Mausuleos En El Cementer	Col. Las Mercedes	06-01-461	29	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE


Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/22


Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S			10% F. Des. Adm.	20% Funcion.
71	Construccion Cerca Perimetral/ Salon Comunal	Barrio Buena Vista	06-01-461	19	0.00	0.00	0.00	0.00	*** **	496,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,355.76		
01	Contraparte Para Cierre Tecnico Botadero	Barrio El Rincon De	02-05-469	29	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	4,860,598.08	80.00	2,682,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,045.48		
47	Materiales Para La Construccion De Techo De La Igl	Sec. La Nueva	06-01-469	29	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	Contraparte De Materiales Para La Construccion De		06-01-469	29	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	Canal Trapezoidal De Alivio De Aguas Lluvias En 12	Bo. Saragoza	06-01-469	29	564,714.99	0.00	564,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	Contraparte De Materiales De La Ermita	Bo. San Antonio	06-01-469	29	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	Materiales Para La Construccion De La Iglesia		06-01-469	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	Materiales Para Construccion De Iglesia		06-01-469	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	Materiales De Construccion De La Iglesia	Bo. Puran	06-01-469	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	Mantenimiento Y Mejoras En Edificios Municipales	Bo. El Centro	06-01-461	29	1,000,000.00	319,265.81	1,319,265.81	300,553.74	30.00	95,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,676.74		
48	Contraparte De Materiales Del Templo De La Iglesia		06-01-469	29	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	Mantenimiento De Edificio De La Casa De La Cultura	El Carmen	06-01-461	17	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	Cambio De Techo De Modulo I En El Mercado Zona San	Bo. San Juan	06-01-461	29	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total del Sector</b>						15,109,714.99	841,265.81	15,950,980.80	6,577,701.46		3,330,802.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908,503.62	

TOTAL PROYECTOS	67,247,559.63	** ,*** ,*** **	** ,*** ,*** **	33,720,127.93	11,142,344.37	176,793.28	438,073.44	515,139.49	61,940.15	869,381.96	415,584.63	0.00	47,339,385.25
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	---------------



**Alcalde(sa) Municipal**  
Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**  
Firma y Sello




**Contador(a) Municipal**  
Firma y Sello

