

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
Sector: 01 Sector Salud																			
95	Proyecto Del Chupadero	Sitio El Chupadero	06-01-469	3	0.00	95,675.35	95,675.35	94,460.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460.00	
09	Emergencia De Covid 19	Bo. Suyapita, Col.	03-02-581	29	450,000.00	1,081,222.56	1,531,222.56	445,810.86	30.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,810.86	
64	Subsidios A La Administracion Central Salud	Bo. El Centro	03-02-581	29	3,042,967.81	1,446,149.19	4,489,117.00	4,129,452.99	110.00	0.00	0.00	0.00	794,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923,861.32	
Total del Sector					3,492,967.81	2,623,047.10	6,116,014.91	4,669,723.85		0.00	0.00	0.00	810,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480,132.18	
Sector: 02 Sector Educacion																			
05	Mejoramiento De Aula Escuela		03-01-461	29	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Reparacion De Techos De Jardin De Niños Ramon Cali	Barrio Buena Vista	03-01-461	29	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	Construccion De Aula Para Kinder	Barrio Los Tres Pasos	03-01-461	29	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	Subsidios A La Administracion Central Educacion	Bo. El Centro	03-01-581	29	4,452,967.81	2,537,371.75	6,990,339.56	4,302,684.12	65.00	0.00	0.00	0.00	258,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561,184.25	
06	Construccion De Aula Para Cepreb Sueños Infantiles	Barrio San Francisco	03-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Construccion De Techado De 12m De Ancho X 18 De La		03-01-461	29	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Construccion De Muro Perimetral Esc. Daysi Caridad		03-01-461	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	Mejoras En Escuela C.e.b. Jose Leon Madrid		03-01-461	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Cerco De Maya Kinder Sonia Avelar	Colonia Juan Avelar	03-01-461	29	200,000.00	0.00	200,000.00	196,818.61	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,818.61	
Total del Sector					5,932,967.81	2,537,371.75	8,470,339.56	4,499,502.73		0.00	0.00	0.00	258,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,002.86	
Sector: 03 Sector vivienda																			
10	Pisos Y Techos Solidarios	Barrio El Centro	03-03-463	29	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	636,491.49	26.00	0.00	0.00	0.00	1,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	637,794.99	
Total del Sector					1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	636,491.49		0.00	0.00	0.00	1,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	637,794.99	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
59	Atencion A La Niñes Y Juventud	Barrio El Centro	03-10-573	1	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,002,038.78	46.00	0.00	0.00	0.00	108,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,187.78	
Total del Sector					1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,002,038.78		0.00	0.00	0.00	108,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,187.78	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
69	Subsidios A Inst Cult. Y Sociales Sin Fin De Lucro	Bo. El Centro	03-11-573	0	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,281,661.45	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.47	0.00	0.00	0.00	1,377,121.92	
Total del Sector					1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,281,661.45		0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.47	0.00	0.00	0.00	1,377,121.92	
Sector: 06 Sector Cultura																			
74	Actividades Del Comité Del Fenapin 2023	Barrio El Centro	03-04-573	19	0.00	9,992.25	9,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	Subsidios A Inst Culturales Y Sociales Sin Fin De	Bo. El Centro	03-06-573	0	698,593.56	505,474.35	1,204,067.91	805,657.50	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,657.50	
65	Subsidios A Ins Culturales Sociales Sin Fin De Luc	Bo. El Centro	03-04-573	29	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,405,916.28	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,458.37	0.00	0.00	1,742,374.65	
Total del Sector					2,095,780.68	1,526,415.30	3,622,195.98	2,211,573.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,458.37	0.00	0.00	2,548,032.15	
Sector: 07 Sector Deportes																			
13	Construccion De Cancha De Futbolito Con Grama Natu		03-05-461	29	185,000.00	0.00	185,000.00	182,605.26	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,605.26	
11	Graderia Del Campo Municipal	Barrio El Carmen	03-05-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	298,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	
66	Subsidios A Inst Culturales Y Sociales Sin Fin De	Bo. El Centro	03-05-573	0	398,593.56	505,474.35	904,067.91	388,470.53	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00	409,825.53	
12	Alumbrado De Campo De Futbol		03-05-461	29	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,233,593.56	505,474.35	1,739,067.91	869,875.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00	891,230.79	
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																			
68	Subsidios A Inst Cult. Y Sociales Sin Fin De Lucro	Bo. El Centro	03-07-573	0	697,187.12	1,010,948.70	1,708,135.82	1,031,653.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,330.00	0.00	0.00	1,196,983.59	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22

Departamento de : COMAYAGUA
Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
14	Mejora De Salon Comunal		03-07-461	29	200,000.00	0.00	200,000.00	199,838.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,838.39	
15	Ampliacion Red De Electrificacion Sector 2		03-07-481	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,231,491.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,330.00	0.00	0.00	1,396,821.98	
Sector: 10 Sector Seguridad																			
96	Proyecto Convivir	Barrio El Centro,	06-01-467	3	0.00	1,156,865.87	1,156,865.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	Proyecto De Mejoramiento Forestal (uma)	Barrio El Centro	03-09-469	17	0.00	840,171.23	840,171.23	299,298.33	37.00	0.00	8,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,714.83	
75	Emergencia Codem	Diferentes Barrios Y	01-14-469	27	0.00	6,000.00	6,000.00	775,162.24	*** **	169,671.25	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,393.49	
16	Contraparte Del Proyecto Convivir 3%	Barrio El Centro	03-09-467	1	1,397,187.12	1,010,948.70	2,408,135.82	1,359,768.52	64.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,758.47	0.00	0.00	1,531,526.99	
Total del Sector					1,397,187.12	3,013,985.80	4,411,172.92	2,434,229.09		179,671.25	8,416.50	21,560.00	0.00	0.00	161,758.47	0.00	0.00	2,805,635.31	
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																			
19	Contraparte De La Udel	Barrio El Centro	05-01-573	1	838,312.27	606,569.21	1,444,881.48	798,585.13	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.96	0.00	921,640.09	
18	Contraparte Del Proyecto Care	Barrio El Centro	05-01-573	1	500,000.00	267,139.75	767,139.75	332,046.10	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880.00	0.00	400,926.10	
17	Plan De Desarrollo Municipal	Barrio El Centro	05-01-573	29	1,117,749.70	808,758.97	1,926,508.67	814,127.35	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,739.50	0.00	888,866.85	
20	Apoyo Mypime	Bo. El Centro	05-01-573	28	338,312.28	339,429.46	677,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					2,794,374.25	2,021,897.39	4,816,271.64	1,944,758.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,674.46	0.00	2,211,433.04	
Sector: 12 Sector Turismo																			
94	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos		06-01-467	3	0.00	83,876.25	83,876.25	70,000.00	95.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	
103	Proyecto Pacot	Barrio El Centro	06-01-467	0	0.00	56,123.10	56,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					0.00	139,999.35	139,999.35	70,000.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
28	Construccion De Pozo		06-01-464	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	Construccion De Tanque De Agua		06-01-469	29	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
	20,000gal.																		
25	Proyecto De Agua Potable		06-01-464	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	Proyecto Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico	Barrio El Centro	06-01-464	3	0.00	95,443,047.10	95,443,047.10	7,358,500.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358,500.85	
26	Contraparte Materiales Proyecto De Agua Potable		06-01-464	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Proyecto De Agua Potable		06-01-464	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Cerca Perimetral De 10x10 M2 Al Poso Y Sistema De		06-01-464	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					2,800,000.00	95,443,047.10	98,243,047.10	7,358,500.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358,500.85	

Sector: 14		Sector electrificacion																
58	Proyecto De Electrificacion		06-01-481	29	150,000.00	0.00	150,000.00	149,960.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,960.00
57	Ampliacion De Red De Electrificacion	Col. Primavera	06-01-481	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Const Adico Y Mejoras Al Sistema Electrico Del Mun	Barrio El Centro	06-01-481	29	300,000.00	0.00	300,000.00	298,955.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,955.20
Total del Sector					750,000.00	0.00	750,000.00	448,915.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,915.20

Sector: 16		Sector Red Vial																
55	Caja Puente De Paso Vehicular		06-01-475	29	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Huellas De Concreto Dos Cuadras Altos De Fatima	Col. Altos De Fatima	06-01-466	29	600,000.00	0.00	600,000.00	379,867.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,867.00
60	Dragado De Rios Guique, Celan Y Otros	Barrio Zaragoza,	06-01-469	10	0.00	0.00	0.00	996,863.24	***.***	793,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,174.34
36	Puente El Mandarin	Col. El Mandarin	06-01-466	29	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Red Vial	Barrio El Centro	06-01-466	18	0.00	14,700.00	14,700.00	7,373.64	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,373.64
29	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Urbanas	Bo. Carmen, San	06-01-466	29	7,546,533.81	5,541,983.32	13,088,517.13	7,355,661.92	65.00	1,153,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508,788.61
30	Mantenimiento Y Repacion De Calles		06-01-466	29	5,750,000.00	1,756,820.00	7,506,820.00	9,462,652.32	127.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562,652.32

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22

Departamento de : COMAYAGUA

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
	Rurales																		
31	Cajas Puente Tipo I	B. San Miguel, Juan	06-01-466	29	950,000.00	0.00	950,000.00	764,892.35	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,892.35	
32	Caja Puente De Paso Vehicular	Colonia Noe Cruz	06-01-466	29	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	Pavimento De 50ms Lineales(4ta Av. Barrio Arriba-2	Bo. Arriba	06-01-466	29	625,000.00	0.00	625,000.00	592,131.44	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,131.44	
34	Construccion De Puente Sobre Rio Guaratoro	Col. Los Tres Pasos(b	06-01-466	29	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	Obra De Alivio De Aguas Lluvias Iglesia El Calvari	Bo. Macaruya	06-01-466	29	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	Huellas De Concreto	Bo. Buena Vista	06-01-466	29	850,000.00	0.00	850,000.00	379,867.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,867.00	
37	Huellas De Concreto Calle Principal Al Campo	Col. Mata	06-01-466	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	Demolicion Y Construccion De Puente Chamalucuar Q	San Antonio-bo. Arriba	06-01-466	29	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,886,068.50	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,068.50	
39	Ampliacion De Puente Boulevard Francisco Morazan (	Bo. San Juan- Col. Las	06-01-466	29	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	Caja Puente De Paso 5x6 4 Cabezales De 2m De Largo	Col. 3 Pasos N.2	06-01-466	29	350,691.12	0.00	350,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Paimentacion De 3 Cuadras	Bo. Fatima	06-01-466	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Pavimentacion Calle Al Policlinico Siguatepeque	Col Monte Pinar	06-01-466	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	523,733.15	94.00	416,013.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,746.18	
73	Puente Rio Bonito		06-01-466	19	0.00	76,874.82	76,874.82	905,521.84	***.***	31,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,689.34	
Total del Sector					26,052,224.93	7,390,378.14	33,442,603.07	23,254,632.40		2,493,618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****.****	
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																			
45	Mantenimiento De Plazas Y Parques	Barrio El Carmen,	06-01-467	1	1,450,000.00	415,385.79	1,865,385.79	1,719,313.99	100.00	144,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,988.99	
23	Construccion De Modulo De Mausuleos En El Cementer	Col. Las Mercedes	06-01-461	29	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE


Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22


Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
71	Construccion Cerca Perimetral/ Salon Comunal	Barrio Buena Vista	06-01-461	19	0.00	0.00	0.00	496,355.76	***. **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,355.76	
01	Contraparte Para Cierre Tecnico Botadero	Barrio El Rincon De	02-05-469	29	9,400,000.00	2,618,161.68	12,018,161.68	8,334,633.55	81.00	1,346,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680,732.88	
47	Materiales Para La Construccion De Techo De La Igl	Sec. La Nueva	06-01-469	29	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Contraparte De Materiales Para La Construccion De		06-01-469	29	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Canal Trapezoidal De Alivio De Aguas Lluvias En 12	Bo. Saragoza	06-01-469	29	564,714.99	0.00	564,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Contraparte De Materiales De La Emita	Bo. San Antonio	06-01-469	29	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	Materiales Para La Construccion De La Iglesia		06-01-469	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	Materiales Para Construccion De Iglesia		06-01-469	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	Materiales De Construccion De La Iglesia	Bo. Puran	06-01-469	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Mantenimiento Y Mejoras En Edificios Municipales	Bo. El Centro	06-01-461	29	1,000,000.00	675,933.46	1,675,933.46	2,386,392.09	234.00	1,527,981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,373.88	
48	Contraparte De Materiales Del Templo De La Iglesia		06-01-469	29	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	Mantenimiento De Edificio De La Casa De La Cultura	El Carmen	06-01-461	17	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Cambio De Techo De Modulo I En El Mercado Zona San	Bo. San Juan	06-01-461	29	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					15,109,714.99	4,231,480.93	19,341,195.92	12,936,695.39		3,018,756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****	

TOTAL PROYECTOS	67,247,559.63	****,****	****,****	64,850,091.36	5,701,645.69	8,416.50	21,560.00	1,178,360.96	95,460.47	684,901.84	266,674.46	0.00	72,807,111.28
-----------------	---------------	-----------	-----------	---------------	--------------	----------	-----------	--------------	-----------	------------	------------	------	---------------




Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello




Contador(a) Municipal
Firma y Sello