



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el Juzgado de Letras y Juzgado de Paz del Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho.	Catacamas, Olancho	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en realizar el desmontaje de las laminas de techo, de cielo falso y estructura de madera para cambiarlos por estructuras metálicas de 6 pulgadas y la cubierta de techo con lamina de aluzinc calibre 26 color rojo, el cielo falso de fibra mineral, se desmontaron ventanas de madera y se instalaron ventanas de aluminio natural y celosía, reparación de aceras, cajas de registro de aguas negras, cambio de grifos, tubos de abasto y las instalación de una nueva bomba de 1.5 HP, mejoramiento y engrosamiento de la acometida principal del edificio, cambio de tablero principal, mejoramiento del sistema de iluminación, sistema de fuerza, voz y datos, mejoramiento y reordenamiento de los circuitos de aires acondicionados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1,235,761.27	24 de Agosto 2015.	Finalizado	1,235.761.27	* 03 de diciembre, 2015



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X

*Nota: Este proyecto no se actualizó en diciembre de 2015, en vista que la Ingeniera Cerrato, no pudo realizar la gira, por lo tanto se realizó la revisión de la obra hasta la primera quincena de Enero de 2016, extendiéndosele acta de recepción con fecha 03 de diciembre de 2015.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de obras adicionales y mejoras en el Juzgado de Paz del Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca	Marcovia, Departamento de Choluteca	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en el resane de fisura en paredes, tallado y pulido elemento de concreto en frontón, reparación de pisos, reparación de aceras y limpieza general del edificio, cambio de la cubierta de techo, cambio de cielo falso, impermeabilizado de losas de techo, cambio de puertas dañadas y ventanas, reparación de batientes, particiones y moquetas, pintura general, reparación azulejo de baños, construcción mueble de atención y demolición de closets, construcción e instalación de balcones, construcción de una pila, reparación de módulos de baños, reparación tanque elevado, extensión de línea primaria, instalación de transformador, cambio de acometida, cambio de tablero eléctrico, reparaciones eléctricas, acometida telefónica y climatización de áreas de atención al público y la oficina principal.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (contrato)	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1,390,676.46	27 de Agosto, 2015.	Finalizado	1,286,228.49	26 de febrero de 2016.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
- 104,447.97	Disminución de obra y no existe modificación en el tiempo de ejecución.	Disminución al medir la obra ejecutada en comparación con la contratada

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de obras adicionales y reparaciones en el Edificio Judicial del municipio de la Paz, Departamento de La Paz.	La Paz, Departamento de La Paz.	Efectuar reparaciones necesarias al Edificio Judicial y construir obras adicionales que permitan un mejor funcionamiento del mismo.	El proyecto consiste en la demolición, reconstrucción y resane de cielos falsos, molduras de tablayeso, colocación de flashing metálico; pintura de toda el área de cielo falso y en paredes exteriores; reparación de paredes de acceso al edificio, colocación de moldura de remate de madera de color, remodelación área de archivo y suministro e instalación de una ventana de atención al público, reparación de moldura ubicada en las jardineras interiores y construcción de una pila.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	475,774.40	27 de octubre de 2015	Finalizado	326,599.89	08 de marzo de 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-149,174.51	Algunas actividades de la obra contractual no se realizaron al 100% y el tiempo se mantuvo el inicial	Al momento de revisar cielos y molduras exteriores, se logró rescatar la estructura existente y no fue necesario reconstruir.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del cerco perimetral y reparaciones varias en el edificio del Juzgado de Paz del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira.	La Campa, Lempira	Efectuar reparaciones necesarias al Edificio Judicial y construir obras adicionales que permitan un mejor funcionamiento del mismo.	El proyecto consiste en: demoliciones, desmontajes, picados y remoción de pintura de toda la infraestructura; fraguado de piso, resane de acera frontal y perimetral; resane de fisuras en paredes existentes; reparación de puertas existentes; suministro e instalación de puertas nuevas, reparación y remozado de ventanas de madera existente, demolición de cubierta de techo y cielo de falso existente, impermeabilización de losa de frontón y la construcción del nuevo techo de lamina de aluzinc y de cielo falso de fibra mineral; construcción de pila, suministro e instalación de servicios sanitarios, reparación de lavatrastos, servicios sanitarios y lavamanos existente; reparación de tanque existente y construcción de galera; construcción de caseta de vigilancia; pintura general, construcción de mueble de recepción y reparación de azulejos en baños, mejoramiento del sistema eléctrico y construcción del muro frontal y perimetral del Edificio Judicial.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	853,737.86	08 de diciembre de 2015	Finalizado	938,473.14	08 de abril de 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 84,735.28	Disminución y aumento de obras contractuales y obras nuevas, no hubo variación en el tiempo de ejecución.	Desde que se evaluó al momento que fue aprobado el proceso el edificio del Juzgado de Paz se deterioro considerablemente por filtraciones de agua, y fue necesario realizar obras eléctricas adicionales para el buen funcionamiento del Juzgado.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Rehabilitación de Banco de Transformadores y Acometida Eléctrica del Edificio Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.	Siguatepeque, departamento de Comayagua.	Que el sistema eléctrico del Edificio Judicial de la ciudad de Siguatepeque quede funcionando correctamente.	El proyecto consiste en: Suministro e instalación de tres transformadores de 75 KVA, 120/208 v, 19.9/34.5 KV; de un poste de 40 pies de concreto; de acometida eléctrica y de una base de medición trifásica de 13 terminales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar el Edificio Judicial con el sistema eléctrico en buenas condiciones.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	931,132.81	X	Finalizado	931,132.81	30 de marzo de 2016.

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
31 DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Trabajos de terracería e imprimación asfáltica en proyecto Estacionamiento del Poder Judicial.	Tegucigalpa.	Proporcionar estacionamiento tanto a empleados como a usuarios del Poder Judicial.	El proyecto consiste: en el corte de material común de terracería por 207 M3; Suministro y compactación de sub base granular por 158.60 M3 y en el plantel ubicado frente al edificio Administrativo se realizará el suministro y aplicación de capa doble tratamiento con emulsión asfáltica, incluye imprimación por 5,560 M2.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Lograr un mayor espacio de estacionamiento para usuarios y empleados del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	517,402.50	26 de enero de 2016.	Finalizado	X	04 de octubre de 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	Se le otorgó tiempo adicional a la empresa de 100 días calendarios	En vista de la temporada de lluvia y que para la correcta ejecución de los trabajos, era necesario que el área de trabajo y materiales a emplear estén completamente secos y además del trabajo de topografía y diseño por parte de la compañía.

Ing. Delfina María Solorzano
Encargada de la Unidad de Obras Físicas