



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE SEPTIEMBRE 2023

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO O ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial	Construccion, adicio, mejora y Balastreo de Material para arrego de Calles I Fase	Aldeas: buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Rio Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, Paraiso, Monterrey, Palos Blancos, Kilometro 70, La Rubi, Cuaca, Velutades	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de balastreo	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,000.00	01 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps. 999,000.00	29 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Ramon Villatoro Alvarez	sector vial	Construccion, adicioN, mejora y reparacion de puentes urbanos y rurales incluye resane,pintura, iluminacion y reparaciones	Colonias; Los Castaños, palermo, Zona de la compañia (2), Penjamo,Kennedy, Quebrada seca,Quintas del sol, Quebrada de Yoro, Guaymitas y aldeas sector Sur de esta Ciudad	Mejoramiento Vial Urbano y Rural	Reparacion y aplicacion de pintura en puentes del cascu urbano y Rural	Mejoramiento de puentes a traves de la reparacion y pintura de puente	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,962.00	01 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps. 998,962.00	30 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica

3	Nestor Fernando Cruz Hernandez	Infraestructura	Construccion, adiccion y mejora y Reconstruccion de Escuela Jose Trinidad Cabañas	Barrio San Francisco	Mejoramiento de Infraestructura	Construccion de escenario y auditorio con estructura de techo y electrificacion	construccion de cimentaciones, estructura metalica primaria y secundaria, construccion de escenario, techado y instalacion de el istema electrico con su iluminacion independiente.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,857.49	01 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps.998,857.49	26 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Tania Vanesa Rivera Soler	Infraestructura	Construccion, adiccion y mejora y Recuperacion de la primera Calle que pasa por las Colonias	Patty, Subirana, Las Mercedes y la Sirena Distrito Comercial de esta Ciudad	Mejoramiento vial	Mejoramiento de la Via a traves de un un ordenamiento y pintura	Mejoramiento de calle principal y ordenamiento de la ciudad con la construccion de cebrado de calles, construccion de areas de parqueo de motos y carros	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.995,281.00	01 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps.995,281.00	30 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
5	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	Infraestructura	Construccion, adiccion y mejora Alcantarillado Sanitario I Etapa	Barrio Fatima	Mejoramiento de Infraestructura	Mejoramiento de la Via a traves de sistema de tuberias	Construccion de alcantarillado sanitario, construccion de posos de inspeccion, construccion de domiciliarios	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 849,969.88	01 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps. 849,969.88	09 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
6	Tania Vanesa Rivera Soler	Infraestructura	Reparaciones en Instituto Eduardo Hernandez Chevez	Colonia Palermo	Mejoramiento de Infraestructura	Reparacion de techo de el instituto Eduardo Hernandez Cheves	Desmontaje de lamina de techo existente, instalacion de lamina de techo, construccion de cielo falso en en 2 aulas con su sistema electrico e iluminacion	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 996,632.00	01 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps. 996,632.00	26 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Leonarda Emilia Aguilera Silva	Sector Vial	Construccion, adiccion y mejora de Bacheo Asfaltico en todas las salidas	Salidas de la Ciudad	Mejoramiento Vial Urbano y Rural	Mejoramiento de la Via a traves de un Bacheo Asfaltico de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Bacheo Asfaltico	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 992,270.58	06 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps. 992,270.58	25 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica

8	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, adición y mejora y Reconstrucción del Bordo Primario para Protección	Comunidades Campo Monterrey, hacia Aldea El Paraíso Sector Ex Campos Bananeros	Mejoramiento de Infraestructura	Reconstrucción de tramos de bordo para la comunidad de monterey y el paraíso	Construcción de tramos de bordo de con material compactado en capas de 30 cm de espesor utilizando el siguiente equipo vibrocompactador de pata de cabra, tractor D6, Excavadora	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.999,000.00	11 de Septiembre del 2023	Finalizado	Lps.999,000.00	25 de Septiembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
9	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, adición y mejora y Reconstrucción del Bordo Primario para Protección	Comunidades Kilometro 70, y Aldea La Rubi Sector Ex Campos	Mejoramiento de Infraestructura	Reconstrucción de tramos de bordo para la comunidad de kilometro 70 y aldea la rubi	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de balastro	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,000.00	28 de Septiembre del 2023	Proceso	Lps. 999,000.00	11 de Octubre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica


Ing. Gustavo Alonso Garcia Sanchez
Jefe de Ingenieria e Infraestructura Municipal
Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

" CIUDAD BONITA "