



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE DICIEMBRE 2023

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO O CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Carlos Humberto Castillo Mejia	Sector Plazas	Construccion, adiccion, mejora, Resane y Pintura e Iluminacion de Plazas y Monumentos	Banadero, Indio, Canaan, Plaza Peru, El Bombero, El Obrero, ubicados en Colonias Brisas del Ulua, Zona de la Compañia y Los Pinos de esta Ciudad	Mejoramiento Visual de las Plazas de la Ciudad	Resane y Pintura e Iluminacion de Plazas y Monumentos	Mejoramiento y pintura de las Plazas e iluminacion de las mismas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 989,580.00	01 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps. 989,580.00	26 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Dagoberto Muñoz Pineda	Topografia	Levantamiento Topografico de la linea de conduccion y red de distribucion para proyecto de agua potable incluye diseño hidraulico, dibujo de planos, elaboracion de memoria tecnica y presupuesto	Colonias, Rodas Alvarado, Altos de El Progreso, y Suazo Cordova	Levantamiento de relieves de Comunidades para los diseños de las lineas de agua potable	Levantamiento Topografico de la linea de conduccion y red de distribucion para proyecto de agua potable incluye diseño hidraulico, dibujo de planos, elaboracion de memoria tecnica y presupuesto	Levantamiento Topografico de la linea de conduccion y red de distribucion para proyecto de agua potable incluye diseño hidraulico, dibujo de planos, elaboracion de memoria tecnica y presupuesto	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 253,500.00	01 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps. 253,500.00	26 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Jesus David Contreras Gonzales	Sector Vial	Construccion, adiccion, mejora y apertura de la carretera	Aldea El Mineral 2da Etapa sector Montaña	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento y apertura de carretera	Apertura de Calles con tractor y excavadora	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.999,000.00	01 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.998,820.00	30 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Tania Vanessa Rivera Soler	Ecoturistico	Construccion, adiccion y mejoras del Mirador	Aldea San Antonio ruta ecoturistica del café (Area de recreo)	Mejoramiento Ecoturistico	Mejoramiento del Turismo con la Construccion de un Mirador y una Garita de Control de Seguridad en el Sector Montaña	Mejoramiento del Turismo con la Construccion de un Mirador y una Garita de Control de Seguridad en el Sector Montaña	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.627,317.00	04 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.627,317.00	18 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica

5	Denia Judith Martinez Bonilla	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, compra de material para arreglo de Calles	Colonia Policarpo Paz Garcia	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo de Calles	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.84,000.00	04 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.84,000.00	07 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
6	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector Vial	Construccion,adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Aldeas Arena Blanca, La Pita, Las Minas, Guacamaya, Las Sarrosas, Aurora, Urraco Sur, La Bendicion, El Balsamo, Cristo Rey, Agua Blanca Sector Sur Aldeas	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	01 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	20 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Aldeas: Victoria Paraiso, Monterrey, Palos Blancos Kilometro 70, La Ruby, Suyapa y Voluntades Unidas sector Ex Campos Bananeros	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	02 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	21 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
8	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Aldeas: Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos del Norte, Rio Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, La Duarte y Amapa sector Ex Campos Bananeros	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	13 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
9	Tania Vanessa Rivera Soler	Sector Vulnerable	Construccion, adicion, mejora y Canalizacion	Aldea Urraco Pueblo, Barrio Fatima, Colonias; Alameda y Esteban Moya	Mejoramiento de Vulnerabilidad	Mejoramiento de la Canalizacion del area hidraulica del Canal de Barrio Aldea Urraco Pueblo, Fatima, Alameda y Esteban Moya	Reconstruccion de area hidraulica en Canales, apertura de Calles debido a la Emergencia por las tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.213,000.00	13 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	27 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
10	Margoth Elizabeth Rodriguez Gonzales	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Las Aldeas: El Way, Cobahsa, Esfuerzos de Jesus, Palomas, Birichiche, Veracruz, Mucula, Unidos Venceremos, La Fragua, Kilometro 45 1/2, y Urraco Norte Sector Ex Campos Bananeros	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.989,500.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.989,500.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica

11	Maria Angelica Suazo Peña	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Las Aldeas: Camalote, los Naranjos, Colonia 02 de Agosto, Colonia Morazan, Colonia El Porvenir, Nuñez, Aldea Quebrada de Yoro, La Rubi, Colonia Gracias a Dios, Villa Hortencia, Colonia Eben Ezer, El Centenario, Chotepe, Aldea la Colorada, Aldea El Castaño, Aldea Santa Ines, Aldea Guaymitas, Aldea la 40, Aldea la 39, Aldea Miller y Aldea El Cayo, Aldea Agua Blanca Norte, Villa Soleada, Brisas de la Libertad, La Union, Monte de los Olivos, Col. 01 de Enero, El Progresar	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
12	Tania Vanessa Rivera Soler	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Las Colonias: Mangandy, Barrio Los Angeles, Esperanza de Jesus, Colonia El Porvenir (Manuel Sevilla), Altos de El Progreso, Barrio San Juan, Barrio El Barro, Covitral, Juan Carias, Kennedy, 6 de Julio, La Libertad, Berlin, Aurora, Colonia Quebrada Seca	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
13	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora, Conformado de Calles	Aldeas: Aldea Sinai, Aldea Santa Elena, Aldea Los Olivos, Aldea Nueva Esperanza, Aldea los Almendros y Aldeas Fuerzas Vivas, Aldea Buenos Aires No. 1, Buenos Aires No.2, Brisas del Norte y Ojo de Agua	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,900.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.998,900.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
14	Jesus David Contreras Gonzales	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: Colonia Santa Elizabeth, Colonia Centroamericana, Policarpo Paz Garcia, Barrios San Martin, Fátima Barrio San Miguel	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.989,500.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.989,500.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
15	Shauky Valois Rivera Ramirez	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: Las Palmeras, Melgar Castro, Santa Fe, 05 de Diciembre, Zona de La Compania, Barrios Los Pinos	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.989,500.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.989,500.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica

16	Jesus David Contreras Gonzales	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: Colonias Los castaños , La Primavera, Alameda , Bendeck , William Hall , Monte Fresco , San Jorge, Carlos Roberto Reina, Dionisio Ávila, Sinai, Nueva Suyapa , 18 de Septiembre (INVA), Los Jazmines, Katan,19 de Junio,	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
17	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora , Conformado de Calles	Aldeas: Aldea Goteras Arriba, Aldea Guanchias Cerro, Aldea Goteras Abajo, Aldea Victorias de Guacamaya, Aldea El Naranjo, Aldea El Bosque Aldea Mico Quemado, Aldea El Campanario	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,900.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.998,900.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
18	Jesus David Contreras Gonzales	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: 02 de Marzo, 01 de Marzo, 19 de Julio Juventino Barahona , Los Laureles, Roberto Suazo Cordova , San José, Barrio Buenos Aires, Emanuel, Corocol 1,2,3	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
19	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: Corocolito, Flores de Mayo , Col. Las Golondrinas, Juan Ramón Morales, Sitramedys, La Española, Col. Alemania, Buenos Amigos , La Pimentera, 12 de Junio, 29 de Enero 03 de Abril , Paredes	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.997,000.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.997,000.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
20	Jesus David Contreras Gonzales	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: Paty, Sitraterco, Palermo, Fraternidad de la Paz, San Antonio, Brisas del Valle Y Bogran	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.989,500.00	19 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.989,500.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
21	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial	Construccion, adicion, mejora, Balastreo y Conformado de Calles	Colonias: Canada, Ramírez Reina, Las Palmas, Los Tulines, 7 de Abril, Alexander López, Santa Ana , Cabañas, Suyapa, San Francisco, San Juan, Los Angeles, Pajules	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de Balastreo y Conformado de Calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo y Conformado de Calles debido al Decreto de Emergencia por las Tormentas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.989,500.00	20 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.989,500.00	29 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica

22	Denia Judith Martinez Bonilla	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora, compra de material para arreglo de Callres	Colonia Primavera	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo de Calles	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.84,000.00	20 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.84,000.00	23 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
23	Nestor Fernando Cruz Hernandez	Sector Deportivo	Construccion, adicon, mejora del Estadio Municipal Humberto Micheletti	Estadio Municipal Humberto Micheletti (Colonia Policarpo Paz Garcia)	Mejoramiento area de Deporte	Mejoramiento de del Estadio Municipal Humberto Micheletti	Reconstruccion de area del Estadio como ser pintura general, reparacon de Baño, Portones e Instalacion de Laminas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 288,740.00	21 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps. 288,740.00	28 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
24	Tania Vanessa Rivera Soler	Ecoturistico	Construccion, adicon, mejora de Miradores, Caseta de seguridad, Areas de descanso y Señalizacion Turistico Ecologica en Ruta Oropendolas 1era Etapa	Aldeas Santa Elena y Sinai Sector Montaña	Mejoramiento Ecoturistico	Mejoramiento del Turismo con la Construccion de un Mirador y una Garita de Control de Seguridad en el Sector Montaña	Mejoramiento del Turismo con la Construccion de un Mirador y una Garita de Control de Seguridad en el Sector Montaña	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 371,682.20	21 de Diciembre del 2023	Proceso	Lps. 371,682.20	08 de Enero del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
25	Nestor Fernando Cruz Hernandez	Sector Turistico	Construccion, adicon, mejora y mantenimiento correctivo en el Edificio Museo Ferroviario	Colonia Zona de la Compañia	Mejoramiento Turistico	Mejoramiento Pintado de Alto Trafico de las Lineas del Tren, pintura de Vagones, Baños, Fachada de Round House, reparacion de Sanitarios, Suministro e Instalacion de Puertas y Marcos en baños y restauracion de firma de concretos en las vias de la mocha, incluyendo demolicion y fundicion de firmes	Mejoramiento Pintado de Alto Trafico de las Lineas del Tren, pintura de Vagones, Baños, Fachada de Round House, reparacion de Sanitarios, Suministro e Instalacion de Puertas y Marcos en baños y restauracion de firma de concretos en las vias de la mocha, incluyendo demolicion y fundicion de firmas	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 356,654.50	21 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps. 356,654.50	30 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
26	Marvin Miranda Villanueva	Sector Turistico	Construccion, adicon, mejora de Parque La Alegria	Colonia Bendeck	Mejoramiento Turistico	Mejoramiento, pintura general, repracion pista de Skateboard, baños, cuarto electrico, cuarto de Guardia, Kioskos, areas de pies descalzos, areas de juegos, Obras Varias, exteriores.	Mejoramiento, pintura general, repracion pista de Skateboard, baños, cuarto electrico, cuarto de Guardia, Kioskos, areas de pies descalzos, areas de juegos, Obras Varias, exteriores.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 699,796.81	21 de Diciembre del 2023	Proceso	Lps. 699,796.81	25 de Enero del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

27	Carlos Humberto Castillo Mejia	Sector Social	Construccion, adicon, mejora y Reconstruccion, de Centro Comunal	Barrio Suyapa	Mejoramiento Social	Mejoramiento de Obras de techo, instalaciones electricas, intalaciones hidrosanitarias, herreria y ventanas y miselancias	Mejoramiento de Obras de techo, instalaciones electricas, intalaciones hidrosanitarias, herreria y ventanas y miselancias	La ejecucion de dicho proyecto no grenera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 499,840.35	21 de Diciembre del 2023	Proceso	Lps. 499,840.35	15 de Enero del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
28	Denia Judith Martinez Bonilla	Sector Vial	Construccion, adicon, mejora Compra y acarreo de material para arreglo de Calles	Colonia Berlin	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastreo de calles	Mejoramiento y reconstruccion de la via a traves de Balastreo de Calles	La ejecucion de dicho proyecto no grenera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.84,000.00	27 de Diciembre del 2023	Finalizado	Lps.84,000.00	30 de Diciembre del 2023	Acertado	Ninguno	No Aplica
29	Carlos Humberto Castillo Mejia	Sector Turistico	Construccion, adicon, mejora de Infraestructura y Jardineria de Parque Las Mercedes u	Barrio Las Mercedes	Mejoramiento Turismo	Mejoramiento Pintado General, Reparacion y mantenimiento de techo de Kiosko, iluminacion	Mejoramiento Pintado General, Reparacion y mantenimiento de techo de Kiosko, iluminacion	La ejecucion de dicho proyecto no grenera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.536,858.91	27 de Diciembre del 2023	Proceso	Lps.536,858.91	08 de Enero del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica



Ing. Gustavo Alonso García Sánchez
 Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal
 Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

“ CIUDAD BONITA ”