



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/IDENTIFICACION DE PROYECTOS

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 01-31 ENERO, 2017

ENCARGADO DE EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR/SUBSECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
FHIS/IDECOAS Y MUNICIPALIDAD TOMALÁ	SEGURIDAD CIUDADANA	AMPLIACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RENACIMIENTO	COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE BRINDAR UNA EDUCACION DE CALIDAD	ACTUALMENTE EN EL PROYECTO SEA REALIZADO LA CONFORMACION Y ESCAVACION DEL TERRENO ESCAVACION PARA SEMINTACIONES ARMADO Y FUNDIDO DE ZAPATAS PARA MUROS COMPACTACION DE TERRENOS PARA MUROS SE LEVATO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CUARENTA METROS AGUJEROS DE LAS FOSAS SEPTICAS


 ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/IDENTIFICACION DE PROYECTOS

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 01-31 NERO, 2017

ALCANCES DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO DEL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADO)
ACTUALMENTE EN EL PROYECTO SEA REALIZADO LA CONFORMACION Y ESCAVACION DEL TERRENO ESCAVACION PARA SEMINTACIONES ARMADO Y FUNDIDO DE ZAPATAS PARA MUROS COMPACTACION DE TERRENOS PARA MUROS	NO APLICA	NO APLICA	ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA. CEL. 97366731 cartagena1013@yahoo.es	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)/IDECOAS CONTRAPARTE MUNICIPALIDAD TOMALÁ	22/10/15	15%	L. 8,937,262.84	JUNIO 2017

Municipalidad de Tomalá, Lempira



municipalidadtomalaoficial@yahoo.es





ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

