



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/IDENTIFICACION DE PROYECTOS

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 01-31 DICIEMBRE, 2016

ENCARGADO DE EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR/SUBSECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
FHIS/IDECOAS Y MUNICIPALIDAD TOMALÁ	SEGURIDAD CIUDADANA	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL	BARRIO EL LIMÓN, CASCO URBANO MUNICIPAL	CREAR ESPACIOS DE RECREACIÓN PARA LOS JOVENES Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE TOMALÁ EN EL TRABAJO DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO PARTE DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO.	EL PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE TOMALÁ ES UN ESPACIO UBICADO EN EL BARRIO EL LIMON DEL CASCO URBANO MUNICIPAL CON UN AREA DE 3,882.10 M2, CON CERCO DE MALLA, EL CUAL COMPRENDE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA DE JUEGOS, KIOSKOS DE DESCANSO, ACERAS, BANCAS Y MESAS DE ESTUDIO, ASTA PARA BANDERAS, BASUREROS Y AREA VERDE.


ING. JOSÉ ANTONIO CARTAGENA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/IDENTIFICACION DE PROYECTOS

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 01-31 DICIEMBRE, 2016

ALCANCES DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO DEL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADO)
TRABAJO EN CERCO PERIMETRAL , KIOSKOS DE DESCANSO, ULTIMOS DETALLES EN BANCAS Y MESAS DE ESTUDIO, PINTADO DE JUEGOS, PLANTACION DE ARBOLES, PULIDO Y PINTADO DE BANCAS YA EN ETAPA DE FINALIZACION	NO APLICA	NO APLICA	ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA. CEL. 97366731 cartagena1013@yahoo.es	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)/IDECOAS CONTRAPARTE MUNICIPALIDAD TOMALÁ	22/10/15	98%	L. 1,500,000.00	VIERNES 13 DE enero de 2017

Municipalidad de Tomalá, Lempira



municipalidadtomalaoficial@yahoo.es



ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL







INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/IDENTIFICACION DE PROYECTOS

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 01-31 DICIEMBRE, 2016

ENCARGADO DE EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR/SUBSECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
FHIS/IDECOAS Y MUNICIPALIDAD TOMALÁ	SEGURIDAD CIUDADANA	AMPLIACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RENACIMIENTO	COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE BRINDAR UNA EDUCACION DE CALIDAD	ACTUALMENTE EN EL PROYECTO SEA REALIZADO LA CONFORMACION Y ESCAVACION DEL TERRENO ESCAVACION PARA SEMINTACIONES ARMADO Y FUNDIDO DE ZAPATAS PARA MUROS COMPACTACION DE TERRENOS PARA MUROS


ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/IDENTIFICACION DE PROYECTOS

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 01-31 DICIEMBRE, 2016


ALCANCES DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO DEL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADO)
ACTUALMENTE EN EL PROYECTO SEA REALIZADO LA CONFORMACION Y ESCAVACION DEL TERRENO ESCAVACION PARA SEMINTACIONES ARMADO Y FUNDIDO DE ZAPATAS PARA MUROS COMPACTACION DE TERRENOS PARA MUROS	NO APLICA	NO APLICA	ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA. CEL. 97366731 cartagena1013@yahoo.es	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)/IDECOAS CONTRAPARTE MUNICIPALIDAD TOMALÁ	22/10/15	15%	L. 8,937,262.84	JUNIO 2017

Municipalidad de Tomalá, Lempira



municipalidadtomalaoficial@yahoo.es




ING. JOSE ANTONIO CARTAGENA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

