



Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Reporte de Programas y Proyectos Diciembre 2024



PROYECTO	NO. DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PIM	EJECUTADO DEL PROGRAMA MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO	EJECUCION ACUMULADA (1 DE ENERO A LA FECHA)	PRESUPUESTO VIGENTE (APROBADO)
	7	UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA		L3,473,149.74	87.81%	L42,673,776.97	L48,598,000.00
1	11-013	CONSTRUCCION DE PRESA LA HONDURA	11-05 013 000 001 47210 15-013-01-20 0530	L0.00	0.00%	L0.00	L1,000,000.00
2	11-014	MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO.	11 05 014 001 47210 15-013-01 20 0520	L499,100.00	3.91%	L39,100.00	L1,000,000.00
3	11-015	MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	11 05 014 001 47210 15-013-01 20 0530	L528,107.44	3.72%	L280,108.69	L7,533,612.80
4	11-016	MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD	11 05 016 001 47210 15-013-01 20 0412 43	L3,449.87	41.33%	L330,649.81	L800,000.00
5	11-027	REHABILITACION DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN (PIRRI)	11 05 027 000 001 47210 15-013-01 200530 403	L0.00	0.30%	L6,030.96	L2,000,000.00
6	11-028	MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURA /PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA	11 05 028 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	L0.00	54.21%	L497,930.00	L918,550.00
7	11-029	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11 05 029 000 001 47210 15-013-01 20 0530 116	L21,827.39	7.89%	L66,199.60	L839,100.60
8	11-030	PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA	11 05 029 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	L0.00	0.00%	L0.00	L950,050.00
9	11-031	INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DESDE LA PTAR DOLORES HACIA EL POZO EL MIRADOR	11 05 031 000 001 47210 15-013-01 20 0530	L0.00	0.00%	L0.01	L1,169,212.74
10		CONSTRUCCION DE CASETA POZO EL MIRADOR	11 05 031 000 00 247210 15-013-01-20 0530	L0.00	0.00%	L0.00	L40,000.00
11		LIMPIEZA Y AFORO DE POZO LAS CIDRAS	11 05 013 000 001 47110 15-013-01 20 0412 397	L0.00	0.00%	L0.01	L61,799.40
12		READECUACION DE LINEA DE IMPULSION DOLORES A LA CUCHILLA	11 05 031 000 004 47210 15-013-01 20 0530	L0.00	0.00%	L0.00	L53,256.00

13		REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD , PROYECTO RIO HIGUITO ESTACION LA CUCHILLA Y LA HONDURA	11 05 031 000 006 47210 15-013-01 20 0530	L0.00	0.00%	L0.00	L220,970.00
14		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y FABRICACION DE 12 NUJES DE ACERO INOXIDABLE A UTILIZAR EN ESTACIONES DE BOMBEO PROYECTO RIO HIGUITO.	11 05 031 000 007 47210 15-013-01 20 0530	L0.00	0.00%	L0.00	L232,000.00
15		REPARACION Y MECANIZACION DE BOMBAS TURBINAS EN ESTACIONES DE BOMBEO LA CUCILLA Y ESTACIONES 2 Y 3 PROYECTO RIO HIGUITO	11 05 032 000 001 47210 15-013-01 20 0530 259	L0.00	0.00%	L0.00	L138,500.00
16		ACARREO DE PETREOS	11 05 031 000 009 47210 15-013-01 20 0412 397	L0.00	0.00%	L0.00	L166,175.00
17	11-032	PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD	11 05 032 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	L0.00	50.00%	L500,000.00	L1,000,000.00
18	11-033	LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLSO ELVIR	11 05 033 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	L0.00	0.00%	L0.00	L0.00
19	11-034	LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES-	11 05 036 000 001 47210 15-013-01 20 0530 116	L0.00	0.00%	L0.00	L1,200,000.00
		TOTALES		L1,052,484.70		L1,720,019.08	L19,323,226.54
				L3,473,149.74		L42,673,776.97	L48,598,000.00
				L4,525,634.44		L44,393,796.05	L67,921,226.54

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR