



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
1	construcción de área de recreación para niños casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	1104002000002081472101100101208		55,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,710.55	100.00 %	EN PROCESO		
2	Electrifican comunidad de La Laguna Toco	La Laguna	11	11	1201001000002081472101100101208		718,289.45	0.00	0.00	33,000.00	0.00	751,289.45	0.00	0.00	750,417.48	0.00	0.00	750,417.48	99.00 %	871.97	0.00 %	871.97	0.00 %	EN PROCESO		
3	Mantenimiento de camino o de comunidad san jose a azacualpa	azacualpa	11	11	13010010000020814721011001203		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
4	contra parte construcción y mejoramiento de centro educativo centro América comunidad del Borbollon	el Borbollon	11	11	1101001000002081471101100101207		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	86.00 %	10,500.00	13.00 %	10,500.00	13.00 %	EN PROCESO		
5	Mejoramiento de centro educativo Jose Trinidad Reyes San Jose	San Jose	11	11	1101005000002081471101100101207		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Construccion de Kinder (cepred) comunidad de Taucerique	Taucerique	11	11	1101011000002081471101100101207		90,964.93	0.00	0.00	0.00	90,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
7	Construcción de salones de sesiones para personal de salud casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	1102001000002081471101100101206		150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
8	mejoramiento de Hogasa comunidad de San Jose	San Jose	11	11	1102003000002081471101100101206		100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	5,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
9	Mejoramiento de Hogasa comunidad de azacualpa	Azacualpa	11	11	1102004000002081471101100101206		100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,000.00	100.00 %	23,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
10	construcción de 2 viviendas populares en la comunidad de Taucerique San jose	Taucerique	11	11	1103001000002081374001100101205		70,000.00	16,864.68	0.00	134,000.00	0.00	220,864.68	0.00	0.00	0.00	217,067.25	0.00	0.00	217,067.25	98.00 %	3,797.43	1.00 %	3,797.43	1.00 %	EN PROCESO	



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	Construcción de 2 viviendas populares comunidad la Laguna Toco	La Laguna	11	11	1103002000002081374001100101205		70,000.00	57,655.84	0.00	110,000.00	50,000.00	187,655.84	0.00	0.00	183,568.40	0.00	0.00	183,568.40	97.00 %	4,087.44	2.00 %	EN PROCESO	
12	construcción de 2 viviendas populares comunidad de Azacualpa	Azacualpa	11	11	1103003000002081374001100101205		70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	90.00 %	9,500.00	9.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de 2 viviendas populares comunidad las puertas toco	Las puertas	11	11	1103004000002081315001100101205		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
14	construcción de 2 viviendas populares comunidad de Lolo Toco	El Lolo	11	11	1103005000002081374001100101205		35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	88.00 %	2,000.00	11.00 %	EN PROCESO	
15	mejoramiento de 3 viviendas populares comunidad del Borbollon Toco	El Borbollon	11	11	1103005000002081374001100101205		15,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	168,826.00	0.00	0.00	168,826.00	99.00 %	1,174.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	mejoramiento de 3 viviendas populares comunidad del Borbollon Toco	El Borbollon	11	11	1103006000002081315001100101205		15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	87.00 %	2,800.00	12.00 %	EN PROCESO	
17	construcción de 2 viviendas populares comunidad las puertas Toco	Las Puertas	11	11	1103004000002081374001100101205		35,000.00	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	200,000.00	0.00	0.00	198,330.50	0.00	0.00	198,330.50	99.00 %	1,669.50	0.00 %	TERMINADO	
18	construcción de 2 viviendas populares comunidad el Lolo Toco	El Lolo	11	11	1103005000002081315001100101205		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	80.00 %	7,000.00	20.00 %	EN PROCESO	
19	Mejoramiento de 3 viviendas populares comunidad del Valle Toco	Valle de Toco	11	11	1103007000002081315001100101205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	86.00 %	2,000.00	13.00 %	EN PROCESO	



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Mejoramiento Valle de Toco de 3 viviendas populares comunidad del Valle Toco		11	11	110300700000208 137400110010 1205		15,000.00	171,827.18	17,258.00	0.00	5,000.00	164,569.18	0.00	0.00	164,352.00	0.00	0.00	164,352.00	99.00 %	217.18	0.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento El Achhote de 3 viviendas populares comunidad el Achote Toco		22	11	110300800000208 123400221850 1205		0.00	102,245.87	0.00	0.00	0.00	102,245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100,364.00	98.00 %	1,881.87	1.00 %	EN PROCESO		
22	Mejoramiento El Achote de 3 viviendas populares comunidad del Achote Toco		11	11	110300800000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	86.00 %	2,000.00	13.00 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento El Achote de 3 viviendas populares comunidad del Achote Toco		11	11	110300800000208 137400110010 1205		15,000.00	31,864.68	0.00	80,000.00	0.00	126,864.68	0.00	0.00	117,345.25	0.00	0.00	117,345.25	92.00 %	9,519.43	7.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento casco urbano de 3 viviendas populares comunidad del casco urbano		11	11	110301000000208 137400110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Mejoramiento Los Patios de 3 viviendas populares comunidad los Patios Dolores		11	12	110300900000208 137400110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	56,463.00	0.00	0.00	56,463.00	89.00 %	6,537.00	10.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoramiento Los Patios de 3 viviendas populares comunidad de los Patios		11	11	110300900000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	86.00 %	2,000.00	13.00 %	EN PROCESO	
27	Mejoramiento casco urbano de 3 viviendas populares comunidad casco urbano Dolores		11	11	110301000000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento Piedra Redonda de 3 viviendas populares comunidad piedra Redonda Toco		11	11	110301100000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	86.00 %	2,000.00	13.00 %	EN PROCESO	



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
29	Mejoramiento Piedra Redonda de 3 viviendas populares comunidad Piedra Redonda Toco		11		110301100000208 137400110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,198.00	0.00	0.00	17,198.00	68.00 %	7,802.00	31.00 %	EN PROCESO		
30	Mejoramiento El Rodeo de 3 viviendas populares comunidad del Rodeo		11	11	110301200000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	66.00 %	5,000.00	33.00 %	EN PROCESO		
31	Mejoramiento Santa Teresa de 3 viviendas populares comunidad de Santa Teresa		11	11	110301300000208 137400110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	94,205.00	0.00	0.00	94,205.00	99.00 %	795.00	0.00 %	EN PROCESO		
32	Mejoramiento Santa Teresa de 3 viviendas populares comunidad Santa Teresa		11	11	110301300000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,789.75	0.00	0.00	14,789.75	98.00 %	210.25	1.00 %	EN PROCESO		
33	Mejoramiento El Chaparro de 3 viviendas populares comunidad El Chaparro		11	11	110301400000208 131500110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
34	Mejoramiento El Chaparro de 3 viviendas populares comunidad el Chaparro		11	11	110301400000208 137400110010 1205		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,739.00	0.00	0.00	11,739.00	78.00 %	3,261.00	21.00 %	EN PROCESO		
35	Mejoramiento Potrerillos de 3 viviendas populares comunidad Potrerillos		11	11	110301500000208 131500110010 1205		13,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,855.28	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	93.00 %	855.28	6.00 %	EN PROCESO		
36	Mejoramiento Potrerillos de 3 viviendas populares comunidad de Potrerillos		11	11	110301500000208 137400110010 1205		13,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,855.27	0.00	0.00	11,249.00	0.00	0.00	11,249.00	81.00 %	2,606.27	18.00 %	EN PROCESO		
37	Ampliación de ciber y compra de equipo de computo en casco urbano de Dolores	casco urbano	11	11	110400100000208 147110110010 1207		200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
38	Construcción de Kinder en la Comunidad de la Paterna Azacuata	La Paterna	11	11	110301300000221 147110001012 05		0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	210,520.00	0.00	0.00	210,520.00	95.00 %	9,480.00	4.00 %	TERMINADO	



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
39	compra de terreno para construcción de laboratorio vocacional C.E.B Francisco Morazan Agua Blanca	Agua Blanca	11	11	110100800041208 12011001207		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	%	EN PROCESO	
40	contraparte construcción y mejoramiento de centro educativo republica de honduras comunidad de la Laguna	La Laguna	11	11	110100200000208 147110110010 1207		80,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	49,000.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00	93.00	3,250.00	6.00	%	EN PROCESO					
41	contratarte construcción y mejoramiento de centro educativo nueva unión comunidad de potrero Grande	Potrero Grande	11	11	110100300000208 147110110010 1207		80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	%	EN PROCESO		
42	construcción y techado de cacha multiuso en el C.E.B Cristobal Colon comunidad de Dolores Centro.	Dolores Centro	11	11	110100400000208 147110110010 1207		278,311.45	0.00	0.00	80,000.00	0.00	358,311.45	0.00	0.00	356,060.58	0.00	0.00	356,060.58	99.00	2,250.87	0.00	%	EN PROCESO					
43	Construcción de cancha de fútbol centro educativo Renovación 2004 comunidad de santa teresa	Santa Teresa	11	11	110100600000208 147110110010 1207		70,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO		
44	mejoramiento C.E.B Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa	Azacualpa	11	11	110100700000208 147110110010 1207		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	%	EN PROCESO		
45	Construcción de comedor centro educativo Fredy amilcar cantarero comunidad el Rodeo	el Rodeo	11	11	110100900000208 147110110010 1207		70,000.00	0.00	0.00	0.00	69,035.07	964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.93	100.00	%	EN PROCESO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
46	Construcción de cocina comedor Centro Educativo Jose Trinidad reyes comunidad de San Jose	San Jose	11	11	110101000000208 147110110010 1207		68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	68,688.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Remodelación de Local para Laboratorio clínico casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	110200200000208 147110110010 1206		50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	53.00 %	7,000.00	46.00 %	EN PROCESO		
48	Mantenimiento de camino de Valle a Borbollon Toco	Valle de Toco	11	11	130100400000208 147210110010 1203		50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00	73.00 %	2,680.00	26.00 %	EN PROCESO		
49	Compra de alcantarillas plásticas para mantenimiento o carretera el Lolo	El Lolo	11	11	130100600000208 147210110010 1203		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,651.10	0.00	0.00	50,651.10	72.00 %	19,348.90	27.00 %	EN PROCESO		
50	Balastado de carretera de agua Blanca al cerron Toco	El Cerron	11	11	130100800000208 147210110010 1203		100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
51	Mejoramiento de acceso balneario junto de los rios potrerillos Dolores	Potrerillos	11	11	130200100000208 147210110010 1203		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
52	Mejoramiento de acceso a balneario la isla el chaparro Dolores	El Chaparro	11	12	130200200000208 147210110010 1203		50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
53	Restauración de iglesia católica casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	130200300000208 147210110010 1203		29,542.11	90,244.84	0.00	0.00	0.00	65,000.00	54,786.95	0.00	0.00	0.00	21,196.25	0.00	0.00	21,196.25	38.00 %	33,590.70	61.00 %	EN PROCESO	
54	construcción de estanque piscicolas comunidad azacualpa	azacualpa	11	11	130300200000208 147210110010 1203		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
55	construcción de 5 cosechadoras de agua comunidad de la Laguna Toco	La Laguna	11	11	130300600000208 147210110010 1203		30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios									Préstamos	Transferencias	ERP
56	Ampliación del auditorio municipal casco urbano Dolores	casco urbano	15	11	140100100000208 147110150130 1207	22,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22,447.90	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	55.00 %	9,947.90	44.00 %	EN PROCESO
57	Mantenimiento o y pavimentación calles casco urbano Dolores	casco urbano	15	15	140200100000208 147110150130 1203	116,451.64	0.00	0.00	0.00	38,000.00	78,451.64	64,774.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64,774.62	82.00 %	13,677.02	17.00 %	EN PROCESO
58	Mantenimiento o y pavimentación calles casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	140200100000208 147110110010 1203	70,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	70,457.90	0.00	0.00	63,920.00	0.00	0.00	63,920.00	90.00 %	6,537.90	9.00 %	EN PROCESO
59	Construcción de alcantarillado sanitario barrio el centro	casco urbano	11	11	140400100000208 147210110010 1205	450,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	490,084.26	0.00	0.00	490,084.26	95.00 %	24,915.74	4.00 %	EN PROCESO
60	Ampliación de Proyecto de luz eléctrica comunidad de Taucerique San Jose	Taucerique	19	19	120100500000208 147210190130 2205	0.00	196,581.75	0.00	0.00	0.00	196,581.75	0.00	0.00	0.00	196.58	1.75	196,581.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
61	Ampliación proyecto luz eléctrica comunidad de Taucerique San Jose	Taucerique	11	11	120100500000208 147210110010 1205	0.00	340,313.49	0.00	50,000.00	0.00	390,313.49	0.00	0.00	371,235.41	0.00	0.00	371,235.41	95.00 %	19,078.08	4.00 %	EN PROCESO
62	Construcción proyecto de agua potable San Jose	San Jose	19	19	140400200000214 147210190015 1205	0.00	1,508.88	0.00	0.00	0.00	1,508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,508.88	100.00 %	EN PROCESO
63	construcción de proyecto de agua potable San Jose	San Jose	11	11	140400200000214 147210110010 1205	0.00	102,381.90	0.00	8,000.00	10,000.00	100,381.90	0.00	0.00	100,252.00	0.00	0.00	100,252.00	99.00 %	129.90	0.00 %	EN PROCESO
64	Apoyo con paneles Solares en la aldea de Toco	Aldea Toco	11	11	130300800000214 147110110010 1205	0.00	50,133.69	0.00	20,000.00	0.00	70,133.69	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	71.00 %	20,133.69	28.00 %	EN PROCESO
65	Mantenimiento o de líneas eléctricas aldea Dolores Intibuca	Dolores	11	11	140100300000214 147210110010 1205	0.00	0.00	0.00	526,455.00	0.00	526,455.00	0.00	0.00	524,805.00	0.00	0.00	524,805.00	99.00 %	1,650.00	0.00 %	EN PROCESO
66	Mejoramiento de la iglesia de la Laguna Toco	La Laguna Toco	11	11	120300300000208 147110110010 1207	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
67	Reparación de huellas Dolores centro a Azacualpa	Azacualpa	11	11	130101000000208 147210110010 1203	52,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	52,710.55	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	56.00 %	22,710.55	43.00 %	EN PROCESO		
68	construcción de estanques piscícolas comunidad el Lolo	El Lolo	11	11	130300100000208 147210110010 1203	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
69	construcción de 5 cosechadoras de agua comunidad de Borbollon Toco	El Borbollon	11	11	130300400000208 147210110010 1203	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00 %	3,000.00	60.00 %	EN PROCESO		
70	construcción de 5 cosechadoras agua casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	130300500000208 147210110010 1203	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,812.84	0.00	0.00	9,812.84	32.00 %	20,187.16	67.00 %	EN PROCESO		
71	construcción de la casa de cementerio municipal	casco urbano	11	11	140100200000208 147110110010 1208	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
72	construcción de proyecto de agua potable comunidad de azacualpa	Azacualpa	11	11	110200500000214 147210110010 1205	0.00	104,828.81	0.00	195,000.00	53,000.00	246,828.81	0.00	0.00	246,715.00	0.00	0.00	246,715.00	99.00 %	113.81	0.00 %	TERMINADO		
73	construcción de proyecto de agua comunidad de Taucerique	Taucerique	11	11	110200800000214 147210110010 1205	0.00	104,828.81	0.00	0.00	25,000.00	79,828.81	0.00	0.00	79,782.75	0.00	0.00	79,782.75	99.00 %	46.06	0.00 %	EN PROCESO		
74	Proyecto de línea base catastral en el municipio Dolores Intibuca	Dolores	11	11	120200100000214 147210110010 1205	0.00	128,375.19	0.00	281,000.00	0.00	409,375.19	0.00	0.00	408,395.00	0.00	0.00	408,395.00	99.00 %	980.19	0.00 %	TERMINADO		
75	Mejoramiento de 3 viviendas populares comunidad el Rodeo	el Rodeo	11	11	110301200000208 137400110010 1205	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
76	Mantenimiento de camino comunal San Jose a Azacualpa	Azacualpa	11	11	130100100000208 147210110010 1205	0.00	0.00	0.00	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	28,015.00	0.00	0.00	28,015.00	80.00 %	6,985.00	19.00 %	EN PROCESO		
77	Reparación de Fluído Eléctrico Comunidad de San Jose	San Jose	11	11	130101200000225 147210110010 1201	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	90.00 %	30,000.00	9.00 %	TERMINADO		





Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
78	Pago A Deuda pendiente cooperativa (CACIL)	San Juan	11	11	140200400000225 147210110010 1203		0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Intereses por pagar a la cooperativa (CACIL)	San Juan	11	11	140200500000225 147110110010 1207		0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,000.00	100.00 %	TERMINADO	
80	Electrifican comunidad de los Patios Dolores	Los Patios	11	11	120100200000208 147210110010 1208		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	651,807.39	0.00	0.00	651,807.39	93.00 %	48,192.61	6.00 %	EN PROCESO	
81	mejoramiento casco urbano de campo de fútbol casco urbano Dolores		19	11	120100400000208 147210190130 2205		0.00	205,305.22	0.00	0.00	0.00	205,305.22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73.00 %	55,305.22	26.00 %	EN PROCESO	
82	mejoramiento casco urbano de campo de fútbol casco urbano Dolores		11	11	120100400000208 147210110010 1208		100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	39,130.00	0.00	0.00	39,130.00	55.00 %	30,870.00	44.00 %	EN PROCESO	
83	mejoramiento azacualpa de iglesia de Azacualpa		11	11	120300100000208 147110110010 1207		20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
84	mejoramiento San Jose de iglesia de San Jose		11	11	120300400000208 147110110010 1207		20,000.00	25,827.08	0.00	0.00	35,000.00	10,827.08	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	92.00 %	827.08	7.00 %	EN PROCESO	
85	Mejoramiento casco urbano de la casa de la Cultura casco urbano Dolores		11	11	120300500000208 147110110010 1207		49,542.11	5,621.56	0.00	3,000.00	20,000.00	38,163.67	0.00	0.00	38,024.00	0.00	0.00	38,024.00	99.00 %	139.67	0.00 %	EN PROCESO	
86	Reparación de Puente bayley Dolores Erandique	Dolores	11	11	130100200000208 147210110010 1203		100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,634.00	0.00	0.00	10,634.00	70.00 %	4,366.00	29.00 %	EN PROCESO	
87	Mantenimiento de camino comunidad de las Puertas Lolo Toco	Las Puertas	11	11	130100500000208 147210110010 1203		25,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14.00 %	30,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
88	Balastado de carretera de agua Blanca a las Puertas Toco	Agua Blanca	11	11	130100900000208 147210110010 1203		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	92.00 %	4,000.00	8.00 %	TERMINADO	
89	Construcción de laboratorio vocacional en C.E.B Francisco Morazan Agua Blanca Toco	Agua Blanca	19	19	110101200000208 147210190115 3205		0.00	23,481.54	0.00	0.00	0.00	23,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,481.54	100.00 %	EN PROCESO	



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
90	construcción de proyecto de agua potable San Jose	san jose	19	19	14040020000021472101900150205	0.00	7,809.28	0.00	0.00	0.00	7,809.28	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	89.00 %	809.28	10.00 %	EN PROCESO		
91	construcción de proyecto de agua potable San Jose	san jose	19	19	14040020000021472101901258205	0.00	2,261.58	0.00	0.00	0.00	2,261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,261.58	100.00 %	EN PROCESO		
92	Balastado de calle de agua blanca a comunidad del borbollon	El Borbollon	11	11	13010110000021472101100101203	0.00	111,210.62	0.00	65,000.00	0.00	176,210.62	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	90.00 %	16,210.62	9.00 %	TERMINADO		
93	Construcción de proyecto de agua potable comunidad de la Laguna	La Laguna	11	11	11020070000021472101100101205	0.00	52,414.40	0.00	15,000.00	20,000.00	47,414.40	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	99.00 %	14.40	0.00 %	TERMINADO		
94	Mejoramiento de campo de fútbol San Jose	San Jose	11	11	12010060000021472101100101208	80,842.20	0.00	0.00	0.00	79,000.00	1,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,842.20	100.00 %	EN PROCESO		
95	Mantenimiento de camino comunidad ceibita a Taucérique San Jose	Taucérique	11	11	13010030000021472101100101203	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	70.00 %	4,500.00	30.00 %	NO SE EJECUTO		
96	Ampliación del auditorio municipal casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	14010010000021472101100101207	103,919.64	53,934.88	0.00	0.00	151,455.00	6,399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,399.52	100.00 %	NO SE EJECUTO		
97	Construcción de alcantarillado sanitario barrio el centro	casco urbano	13	13	14040010000021472101301801205	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,129,976.65	0.00	0.00	0.00	1,129,976.65	68.00 %	520,023.35	31.00 %	EN PROCESO		
98	construcción de proyecto de agua potable comunidad de la paterna azacualpa	La Paterna	11	11	11020060000021472101100101205	0.00	104,828.81	0.00	20,000.00	15,000.00	109,828.81	0.00	0.00	109,825.00	0.00	0.00	109,825.00	99.00 %	3.81	0.00 %	TERMINADO		
99	construcción de 5 cosechadoras d agua en la comunidad de Azacualpa	Azacualpa	11	11	13030070000021472101100101203	0.00	62,897.28	0.00	0.00	20,000.00	42,897.28	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6.00 %	39,897.28	93.00 %	EN PROCESO		
100	construcción de proyecto de letrinizacion aldea Toco	Aldea Toco	11	11	11050010000021472101100101205	0.00	52,414.40	0.00	0.00	0.00	52,414.40	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	99.00 %	414.40	0.00 %	EN PROCESO		



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
101	construcción de proyecto de agua potable comunidad de Borbollon	El Borbollon	11	11	140400300000214 147210110010 1205	0.00	115,311.69	0.00	0.00	0.00	115,311.69	0.00	0.00	113,945.00	0.00	0.00	113,945.00	98.00 %	1,366.69	1.00 %	TERMINADO	
102	Construcción de fogones mejorados Dolores Intibuca	Dolores	11	11	110200900000214 147210110010 1205	0.00	136,116.99	0.00	0.00	120,000.00	16,116.99	0.00	0.00	7,477.88	0.00	0.00	7,477.88	46.00 %	8,639.11	53.00 %	EN PROCESO	
103	Mejoramiento de la iglesia de agua Blanca	Agua Blanca	11	11	120300200000208 147110110010 1207	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00	96.00 %	425.00	3.00 %	EN PROCESO	
104	Deuda Pendiente con la Cooperativa (CACIL)	San Juan	11	11	140100500000225 147210110010 1203	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	93.00 %	34,000.00	6.00 %	EN PROCESO	
105	Reparación de carretera Dolores Centro al Chaparro	El Chaparro	11	11	130100700000208 147210110010 1203	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	99.00 %	1,000.00	0.00 %	TERMINADO	
106	construcción de estanques piscícolas comunidad de la paterna Azacualpa	La Paterna	11	11	130300300000208 147210110010 1203	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Deuda pendiente año 2014 fondo cafetero reparación red vial	Dolores	11	11	140200200000208 147210110010 1203	700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
108	Mejoramiento de calle secundaria de dolores a comunidad de agua Blanca	Agua Blanca	11	11	140200300000214 147210110010 1205	0.00	97,686.77	0.00	0.00	0.00	97,686.77	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00	97.00 %	2,646.77	2.00 %	EN PROCESO	
109	REconstrucción de la posta policial casco urbano Dolores	casco urbano	11	11	120100300000208 147110110010 1208	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 02:01 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							6,690,588.98	4,256,777.71	32,258.00	4,103,455.00	3,374,455.00	11,644,108.62	9	1,129,976.65	8,124,624.09	0.00	296,945.75	9,785,821.11	1,858,287.58		

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Ing. Jose Omar Orellana Martinez**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Alden Vasquez Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Yony Vidal Sanchez Reyes**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6g5IZoQwYrWy4043TiHa43aEb42NDuoQpzt7RijZttzT6TGly5V7UmO5jRjLcWq2d8AquVQeRZCZ2H9IbrzIL8u8q50Gcze+jB53lzZAVVQjuuplNLkqYAokzGHXs  
d4hFoiRdMSpNEN8AEvh0ciDT5C7ZZK259pM1TfaHiwusnCivu401cZYHDqsVd4LHls1pYRPewEovVkh8Bej6mPZJz28QpFy7jKwRXgUDDvELGPRsGNUqOVc0/u0E6a6A/lv6PhQ  
mThJNFWP7mnKEmgvYPvrXCQgPWUxU=