



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



**Informe Anual de Proyectos  
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2017

Hora : 07:35 p.m.

Página: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DE LINEA SECUNDARIA	BO. EL ARRAYAN	12	12	481	8	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	57.00 %	38,250.00	42.00 %	EN PROCESO	
2	DETECCION DE SITIOS PARA PERFORAR POZOS PARA ABASTECER DE AGUA COLATINA Y COYOLAR	EL ROSARIO	12	12	464	8	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE COLATINA Y COYOLAR	EL ROSARIO	11	11	464		0.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA COLATINA Y COYOLAR	EL ROSARIO	12	12	464	8	0.00	390,150.00	0.00	0.00	0.00	390,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	390,150.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO	EL LIMON	12	12	461	27	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	351,200.00	0.00	0.00	0.00	351,200.00	87.00 %	48,800.00	12.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	27	95,461.35	16,023.30	0.00	0.00	0.00	111,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	111,484.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	27 Y 8	800,000.00	87,025.19	0.00	0.00	0.00	887,025.19	0.00	0.00	221,452.40	0.00	0.00	0.00	221,452.40	24.00 %	665,572.79	75.00 %	EN PROCESO	
8	PROYECTO DE FILAS AUXILIADORA	VALLE MARIA	12	12	463	8	0.00	34,889.50	0.00	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	0.00	34,889.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	REPARACION DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	12	12	467	27	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00 %	174,415.00	99.00 %	EN PROCESO	
10	REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	BO. EL CENTRO	12	12	467	27	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	15,187.50	12.00 %	109,812.50	87.00 %	EN PROCESO	
11	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	TODO EL MUNICIPIO	11	11	466	8	0.00	249,522.13	0.00	0.00	0.00	249,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	249,522.13	100.00 %	EN PROCESO	
12	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	TODO EL MUNICIPIO	12	12	466	27	687,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	687,630.50	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	1.00 %	685,750.50	98.00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: KIRIAN.TORRES



**Informe Anual de Proyectos  
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2017  
Hora : 07:35 p.m.  
Pagina: 2 de 2



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	REPARACION DE CALLES	EL PINAL, LOS POZOS, CONTAMA, VALLE MARIA, AUXILIADORA, EL PORTILLO, LA CULEBRIA	12	12	466	8	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
14	CONFORMACION DE 6 KMS DE CARRETERA	LA CULEBRIA AL HIGON	12	12	466	8	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
15	APERTURA DE CALLE CON 2 CARRILES DE CEMENTO	BO. LOS PRADOS, EL PINAL	12	12	466	8	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	71.00 %	7,500.00	28.00 %	EN PROCESO			
16	CONFORMACION DE 12 KMS DE CALLES Y CARRETERAS	LIMON A TORIHUAQUE, CALLES SECUNDARIAS TORIHUAQUE Y DE TORIHUAQUE A LAS SANDIAS	12	12	466	8	0.00	348,800.00	0.00	0.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00	348,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
<b>Totales</b>							2,093,091.85	1,959,310.12	0.00	0.00	0.00	4,052,401.97	68,850.00	0.00	1,502,294.40	0.00	0.00	1,571,144.40	2,481,257.57						

**Observaciones:**

Aprobación de Presupuesto:  
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES VIEBANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

O981J3Xhtk6G85AmHClI6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxpJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei/BKnuLUwn0Ws  
jtIveq4KC9/338UCoBvpBIIIMVE9G5hoFyHbnqT7BHYAMbL6TG/BAHGrcI6xum+v5kRLJKDX99JiY+qf+0087JVv4wu6Z/C7IK3M9/UPcZ0aEfd0Ikn8DPzE4YrPwmoi4j3yz F/EZeT4Q==