



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoramiento del Palacio Municipal	Casco Urbano	19	19	47110	04-2016	0.00	689,068.62	0.00	0.00	0.00	689,068.62	224,003.39	0.00	430,611.80	0.00	0.00	654,615.19	95.00 %	34,453.43	4.00 %	EN PROCESO	En Proceso de Ejecución
2	Mejoramiento del Edificio Municipal Juzgado de Paz	Casco Urbano	1119	19	47110	04-2016	0.00	65,000.00	0.00	30,442.00	0.00	95,442.00	0.00	0.00	92,262.00	0.00	0.00	92,262.00	96.00 %	3,180.00	3.00 %	TERMINADO	Terminado
3	Mejoramiento del antiguo Cabildo Municipal	Casco Urbano	1115	11	47110	34-2015	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	64,207.00	185,793.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4.00 %	177,793.00	95.00 %	EN PROCESO	En ejecución
4	Reparación de la unidad Comunitaria de Salud.	Tierra Colorada.	11	11	23400	05-2016	0.00	6,534.00	0.00	125,000.00	0.00	131,534.00	0.00	0.00	128,271.00	0.00	0.00	128,271.00	97.00 %	3,263.00	2.00 %	EN PROCESO	No Terminado
5	Construcción de casa Comunal	El Resbalon	19	19	47210	04-2016	0.00	25,000.00	0.00	21,492.00	0.00	46,492.00	0.00	0.00	46,492.00	0.00	0.00	46,492.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Terminado
6	Mejoramiento de Casa Comunal	Huertas	11	11	47110	04-2016	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00	35.00 %	48,250.00	64.00 %	EN PROCESO	En Ejecución
7	Construcción de 400 mtrs de Pavimento	Caso Urbano	1119	19	47210	04-2016	395,000.00	1,686,622.51	0.00	0.00	92,735.00	1,988,887.51	0.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	1,943,000.00	97.00 %	45,887.51	2.00 %	EN PROCESO	En ejecución
8	Mejoramiento de la Capilla en el Cementerio Municipal.	Casco Urbano	19	19	47110	04-2016	0.00	7,000.00	0.00	7,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En ejecución
9	Construcción de la unidad de Salud Comunitaria	Comunidad de Aguanqueterique	1911	19	47110	04-2016	0.00	45,000.00	0.00	9,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	35,090.00	63.00 %	19,810.00	36.00 %	EN PROCESO	No Terminado
10	Construcción de Laboratorio de TB en el centro de salud	Yarula Centro	11	11	23400	05-2016	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
11	Proyecto de electrificación de caseríos el chorro y guascójin Yarula Centro	caseríos el chorro y guascójin Yarula Centro	19	19	47210	04-2016	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	142,756.40	0.00	0.00	142,756.40	95.00 %	7,243.60	4.00 %	TERMINADO	Terminado
12	Construcción de Salon Multiusos en el C.E.B. Dionicio de Herrera	Tierra Colorada	19	19	47110	04-2016	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	11.00 %	44,300.00	88.00 %	EN PROCESO	Ejecucion
13	Mejoramiento de la unidad de salud para atención a la mujer	Casco Urbano	11	11	47110	04-2016	0.00	0.00	0.00	172,252.30	0.00	172,252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	172,252.30	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion.



Yarula, LA PAZ
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: CAROLINA.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora : 10:04 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							545,000.00	2,894,225.13	0.00	383,780.30	156,942.00	3,666,063.43	224,003.39	0.00	2,885,627.20	0.00	0.00	3,109,630.59	556,432.84		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Pablino Diaz Orellana

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Geydi Carolina Pineda Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alix Geovany Chica Cano

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kGM1Hg/njJ0erkPu4uSGO/YodvtkTwP+TaEPTUMaJq9xPr2R4So5WZDGi5sQmGDdUOJLNLh6FiD6j2PRwKIV85zQtzfmCWEFCzCRqISfYNVvSrMqGCwoxFdb8Fw+RyJqTug2yJSFVnG3mxMxzKlqVtbKyzMmINDgXmFFGeywwDObgJzpsR+IMQ1hk/XRtuEDDleGM6PYOosjtaSfiC3yHWCUFEEUFqymbycdrKks3VJJA0D4DDkWS05vRjhS6lapTpxhqt+fcINTUwfWjMFb+HXCHQC+VUFM=