

EJECUCUION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/17**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
Sector: 01 Sector Salud																			
17	Contraparte Policlinico Gustavo Boquin	Barrio Suyapita	03-02-461	0	459,203.75	0.00	459,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	Programa De Salud	Todo El Municipio	03-02-581	27	2,000,400.00	431,573.92	2,431,973.92	1,514,405.90	65.00	0.00	0.00	13,685.00	43,099.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,190.34	
26	Construccion li Etapa Mejoras Centro Salud	Barrio Suyapita	06-01-461	0	200,000.00	0.00	200,000.00	422,295.47	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,295.47	
05	Construccion De Centro De Salud		06-01-461	0	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
35	Construccion Centro De Salud Aldea El Porvenir		06-01-461	0	500,000.00	0.00	500,000.00	519,416.94	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,416.94	
37	Mejoras Del Centro De Salud El Socorro		03-02-461	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					3,859,603.75	431,573.92	4,291,177.67	2,556,118.31		0.00	0.00	13,685.00	43,099.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612,902.75	
Sector: 02 Sector Educacion																			
18	Construccion Taller Mecanica Max Carranza	Barrio El Parnaso	06-01-461	0	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
33	Construccion Cerca Perimetral Esc.luis A Ndres Zun	Colonia Victor Chavez	06-01-461	0	200,000.00	0.00	200,000.00	190,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
36	Remodelacion De Escuela Aldea Guarajao		06-01-461	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	Construccion Cerco Campo De Futbol		03-02-461	03	0.00	200,000.00	200,000.00	208,442.10	111.00	0.00	0.00	13,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,221.48	
55	Techado Escuela Buenas Casas		03-01-461	03	0.00	121,482.05	121,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	Reparacion Techado Escuela Rey Alfonso	Barrio San Miguel	03-01-461	03	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	Construccion De Gradas De Acceso Al Kinder		03-01-461	03	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	Techado De Escuela Rafael Pineda Ponce		06-01-461	17	0.00	0.00	0.00	227,670.34	***.**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,670.34	
69	Mantenimiento Y Reparacion Escuelas Varias	Varios Barrios	03-01-461	05	0.00	446,000.00	446,000.00	297,920.80	85.00	0.00	0.00	0.00	82,562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	380,483.41	
84	Modulo Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Barrio El Centro	06-01-461	17	0.00	0.00	0.00	246,982.33	***.**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,982.33	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/17**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
74	Programa De Educacion	Todo El Municipio	03-01-581	27	2,398,000.00	431,573.92	2,829,573.92	592,711.25	22.00	0.00	0.00	1,500.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,311.25	
21	Construccion Aula Kinder Plan Del Parnaso	Barrio Plan Del	06-01-461	0	276,000.00	0.00	276,000.00	260,492.36	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,492.36	
10	Construccion Modulo Sanitario Kinder Sonia De A.	Colonia Juan De La	06-01-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	19,999.95	81.00	60,813.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,813.30	
09	Reparacion Cancha Deportiva		03-04-461	0	200,000.00	0.00	200,000.00	177,309.43	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,309.43	
06	Construccion Aula Escolar Esc Alfonso Xiii	Barrio San Miguel	03-01-461	0	261,603.75	0.00	261,603.75	246,729.15	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,729.15	
Total del Sector					3,815,603.75	1,399,055.97	5,214,659.72	2,648,257.71		60,813.35	0.00	15,279.38	107,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,013.05	
Sector: 03 Sector vivienda																			
44	Pisos Y Techos Solidarios	Zona Urbana (varios	03-03-463	27	1,363,841.50	0.00	1,363,841.50	884,231.00	66.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,781.00	
Total del Sector					1,363,841.50	0.00	1,363,841.50	884,231.00		0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,781.00	
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
76	Programa De La Niñez Y Juventud	Todo El Municipio	03-10-573	27	1,063,841.50	153,720.27	1,217,561.77	310,359.93	40.00	0.00	0.00	0.00	171,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	481,759.18	
64	Jovenes Emprendedores	Barrio El Centro	03-10-581	03	0.00	108,437.21	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65	Proyecto Convida	Barrio El Centro	03-10-581	03	0.00	34,110.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,063,841.50	296,267.48	1,360,108.98	310,359.93		0.00	0.00	0.00	171,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	481,759.18	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
77	Programa De La Mujer	Todo El Municipio	03-11-573	27	1,063,841.50	153,720.27	1,217,561.77	225,164.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,164.00	
Total del Sector					1,063,841.50	153,720.27	1,217,561.77	225,164.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,164.00	
Sector: 06 Sector Cultura																			
11	Construccion Piso Centro Comunal	Barrio Buena Vista	03-04-461	0	151,073.20	0.00	151,073.20	142,627.04	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,627.04	
79	Programa De Cultura	Todo El Municipio	03-06-573	27	851,073.20	0.00	851,073.20	657,859.01	81.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	693,199.01	
13	Construccion Funeraria Del Pueblo	Barrio San Miguel	06-01-461	0	600,000.00	0.00	600,000.00	579,521.54	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,521.54	
Total del Sector					1,602,146.40	0.00	1,602,146.40	1,380,007.59		0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	1,415,347.59	

EJECUCUION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/17**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
Sector: 10 Sector Seguridad																			
58	Mantenimiento Y Reparacion De La Comandancia	Barrio Arriba El	03-04-461	03	0.00	247,293.87	247,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Mantenimiento De Parques	Barrio El Cento El	06-01-467	0	800,000.00	170,000.00	970,000.00	725,964.45	85.00	96,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,798.22	
16	Cambio Techo Y Ampliacion Mercado San Juan	Barrio San Juan	06-01-461	0	600,000.00	0.00	600,000.00	406,859.46	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,859.46	
22	Construccion Parque San Luis	Barrio San Luis De	03-04-467	0	500,000.00	0.00	500,000.00	474,994.31	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,994.31	
24	Construccion Parque Para Esculturas	Barrio El Carmen	06-01-467	0	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	Contraparte Del Proyecto Convivir	Bo. El Carmen, San	03-09-467	0	1,000,000.00	7,179,802.70	8,179,802.70	4,009,297.92	51.00	187,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,386.59	
Total del Sector					3,300,000.00	7,597,096.57	10,897,096.57	5,617,116.14		283,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901,038.58	
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																			
78	Programa De Actividad Productiva /udel -care	Todo El Municipio	05-01-573	27	1,063,841.50	484,962.05	1,548,803.55	736,957.18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.00	0.00	778,167.18	
Total del Sector					1,063,841.50	484,962.05	1,548,803.55	736,957.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.00	0.00	778,167.18	
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
66	Plan De Manejo Cordillera De Montecillos	Siguatepeque	06-01-467	03	0.00	122,152.25	122,152.25	61,896.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,896.00	
27	Construccion Pilas Baños Y Fosa Septica	Barrio Los Tres Pasos	06-01-463	0	300,000.00	0.00	300,000.00	126,336.60	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,336.60	
52	Suministros Tuberia Tanque De Agua	Barrio San Ramon	03-02-464	03	0.00	127,777.75	127,777.75	109,980.00	125.00	0.00	0.00	49,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,359.40	
62	Contraparte Municipal Tanque De Agua Potable		06-01-464	03	0.00	258,507.70	258,507.70	148,418.04	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.04	
63	Construccion Tanque Agua ´potable		06-01-464	03	0.00	132,780.74	132,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Caja Puente Para Paso De Aguas Lluvias Varios Bar	Varios Barrios	06-01-466	03	0.00	385,470.41	385,470.41	427,966.87	124.00	50,015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,982.50	
15	Proyecto Agua Potable Río Bonito		06-01-464	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	Suministro Y Materiales Para Proyectos De Agua Var	Varios Barrios	03-09-464	05	0.00	379,307.27	379,307.27	37,763.64	28.00	0.00	0.00	66,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,736.21	

EJECUCUION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/17**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
73	Construccion Baños Inodoros Fosa Septica Campo Fut		03-05-461	11	0.00	78,185.80	78,185.80	72,605.75	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,605.75		
51	Contraparte Construccion Tanque Agua	Barrio Ocho De Mayo	03-02-464	03	0.00	100,000.00	100,000.00	99,089.76	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,089.76		
19	Contra Parte Perforacion Pozo Asilo Ancianos		06-01-464	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	Limpieza Y Dragado De Rios	Varios Barrios	06-01-466	13	0.00	231,127.00	231,127.00	220,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		
50	Sumnistros De Tuberia Villa Alicia	Aldea Villa Alicia	03-02-464	03	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	Suministros De Tuberia Altos De Santa Martha	Barrio Altos De Santa Martha	03-02-464	03	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	Construccion Del Relleno Sanitario	Barrio El Chupadero	03-08-469	27	763,841.50	168,341.03	932,182.53	780,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00		
38	Construccion Alcant Sanitario Barrio Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-466	0	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	389,695.93	32.00	244,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,632.08		
45	Construccion De Cerca Perimetral Campo Futbol		06-01-461	27	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67.00	100,503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,503.37		
46	Construccion Tanque De Agua	Barrio Sinai	06-01-464	27	200,000.00	0.00	200,000.00	187,594.60	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,594.60		
25	Construccion Agua Potable Mal Paso	Aldea Chorrerita	06-01-464	0	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
47	Construccion De Tanque De Agua	Barrio 3 Pasos N. 1	06-01-464	27	319,926.60	0.00	319,926.60	285,083.29	94.00	15,432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,515.52		
48	Construccion Tanque Almacenamiento Aguas De Siguat	Barrio Abajo	06-01-464	03	0.00	640,853.29	640,853.29	640,853.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,853.29		

Total del Sector4,733,768.102,944,503.247,678,271.343,587,283.77490,887.380.00116,351.970.000.000.000.000.004,194,523.12

Sector: 14 Sector electrificacion																		
08	Segunda Etapa De Electrificacion		03-09-481	0	280,000.00	0.00	280,000.00	264,764.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,764.10	
71	Mantenimiento Y Reparacion Electrificaciones Varia	Siguatepeque	03-08-481	05	0.00	858,333.32	858,333.32	752,716.28	98.00	0.00	0.00	90,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	843,594.36	
40	Electrificacion Barrio Quebrada Honda	Barrio Quebrada	03-08-481	27	200,000.00	0.00	200,000.00	36,100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	
41	Electrificacion Barrio 8 De Mayo	Barrio 8 De Mayo	03-08-481	27	100,000.00	0.00	100,000.00	98,100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	
31	Elctrificacion Colonia Mata	Colonia Antonio Mata	06-01-481	0	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCUION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/17**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
43	Electrificacion Barrio Las Mercedes		03-09-481	27	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Alumbrado De Campo San Miguel		03-09-481	27	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Alumbrado Campo Las Mercedes	Barrio Las Mercedes	03-09-481	0	391,073.20	0.00	391,073.20	371,425.30	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,425.30	
61	Electrificacion Mezcalito		06-01-481	03	0.00	70,663.14	70,663.14	52,164.06	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,164.06	
Total del Sector					1,231,073.20	928,996.46	2,160,069.66	1,575,269.74		0.00	0.00	90,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,147.82	
Sector: 16 Sector Red Vial																			
02	Mantenimiento Y Reparacion Calles Rurales		06-01-466	0	3,341,524.50	0.00	3,341,524.50	3,290,603.77	99.00	0.00	0.00	28,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,938.27	
01	Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas	Zona Urbana	06-01-466	0	5,000,000.00	1,333,153.19	6,333,153.19	4,926,347.83	87.00	611,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538,196.43	
34	Pavimento De 300 Mts Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-466	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	318,395.23	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,395.23	
81	Pavimento Barrio San Antonio 5 Calle	Barrio San Antonio 5	06-01-466	14	0.00	0.00	0.00	482,832.06	***. **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,832.06	
82	Pavimentacion Barrio El Carmen Calle	Barrio El Carmen	06-01-466	17	0.00	0.00	0.00	1,060,031.84	***. **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,031.84	
20	Pavimento 2.5 Cuadras Las Americas	Colonia Las Americas	06-01-466	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	197,964.31	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,964.31	
12	Pavimento Tres Cuadras Colonia El Higo	Colonia El Higo	06-01-466	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Construccion Caja Puente Y Dragado De Quebrada	Barrio El Carmen	06-01-466	0	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41.00	162,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,289.50	
28	Pavimento 200 Metros Barrio Suyapita	Barrio Suyapita	06-01-466	0	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	829,474.55	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,474.55	
54	Construccion Caja Puente		06-01-466	03	0.00	155,000.00	155,000.00	123,427.54	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,427.54	
14	Pavimento Tres Cuadras Barrio Arriba	Barrio Arriba El	06-01-466	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Pavimento 300 Metros Barrio San Miguel	Barrio San Miguel	06-01-466	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	535,608.23	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,608.23	
30	Pavimento De 300 Mts Barrio Fatima	Barrio Fatima	06-01-466	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,094,419.27	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,419.27	
60	Rellemo Del Puente Y Alas Colonia El Higo	Barrio El Higo	06-01-466	03	0.00	500,000.00	500,000.00	477,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	
72	Pavimentacion 12 Avenida Barrio Saragoza	Barrio Saragoza	06-01-466	08	0.00	0.00	0.00	609,550.43	***. **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,550.43	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/17**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.		
Total del Sector					18,441,524.50	1,988,153.19	20,429,677.69	13,945,655.06		774,138.10	0.00	28,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* ***, ***, **
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																		
04	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	Barrio El Centro	06-01-461	0	500,000.00	0.00	500,000.00	239,609.96	61.00	65,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,953.96
67	Fortalecimiento De Gestion Municipal	Barrio El Centro	06-01-467	03	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
68	Proyecto Pacot	Barrio El Centro	06-01-461	03	0.00	55,897.33	55,897.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					500,000.00	7,055,897.33	7,555,897.33	7,239,609.96		65,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304,953.96
TOTAL PROYECTOS					42,039,085.70	23,280,226.48	65,319,312.18	40,706,030.39		1,675,105.27	0.00	300,018.93	322,161.30	0.00	9,400.00	41,210.00	0.00	43,053,925.89

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 1,236,469.37 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE L 1,722,222.08 SUMA TOTAL L2,958,691.45 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2,309,556.29 SALDO DEL PRIMER TRIMESTRE L 649,135.16



Dolores Cortes
contadora municipal