

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/16

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
Sector:																			
69	Fortalecimiento De Gestion Municipal	Siguatpeque	01-07-253	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector: 01 Sector Salud																			
11	Mejoras Del Techado Centro Salud Gustavo Boqui	Barrio Suyapita	03-02-461	28	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Mantenimiento Y Mejoramiento Centros De Salud		03-02-461	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Construccion Tanque De Agua Colonia Altamira	Colonia Altamira	06-01-464	28	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Construccion Salon De Reuniones Gustavo Boquin	Barrio Suyapita	03-08-469	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Mejoras Y Reparaciones Del Centro De Salud Guaraja		03-08-469	28	201,297.50	0.00	201,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Programa De Salud	Barrios Y Aldeas	03-02-581	28	1,753,243.75	0.00	1,753,243.75	5,000.00	2.00	0.00	0.00	20,000.00	8,668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,668.74
Total del Sector					2,604,541.25	0.00	2,604,541.25	5,000.00		0.00	0.00	20,000.00	8,668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,668.74
Sector: 02 Sector Saneamiento																			
55	Cerca Perimetral Del Relleno Sanitario	El Parnaso	06-01-461	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Construccion Tanque De Agua Aldea Las Crucitas		03-04-464	28	221,038.00	0.00	221,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Relleno Sanitario	Barrio El Chupadero	03-08-469	28	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Contraparte Instalacion De Equipo Desinfeccion Agu	Barrio San Juan	06-01-464	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Construccion Tanque Agua Potable El Socorro		06-01-464	28	337,638.00	0.00	337,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Contraparte Alcantarillado Macaruya	Barrio Macaruya	06-01-465	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Contraparte Construccion Sistema De Agua Potable		06-01-464	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/16

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.	
65	Represa Aldea El Socorro		06-01-464	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Mantenimiento Areas Verdes Y Parques	Barrio El Centro,	06-01-467	28	500,000.00	0.00	500,000.00	13,725.00	3.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	

Total del Sector 1,758,676.00 0.00 1,758,676.00 13,725.00 1,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,171.00

Sector: 03 Sector Electrificacion

23	Electrificacion De Aldea La Cuchilla		06-01-481	28	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	Mantenimiento Y Mejoramiento Lineas Electricas	Barrio La Primavera	03-09-481	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total del Sector 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sector: 04 Sector Educacion

34	Mejoras Y Reparaciones En Dinaf,cain	Barrio San Antonio	03-10-461	28	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	Construccion Del Parque Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-467	28	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	Mejoras Y Reparaciones Del Techo Kinder Mi Tesoro	Barrio San Antonio	06-01-461	28	391,962.00	0.00	391,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	Construccion De Aula Kinder Santa Cruz Del Dulce		06-01-461	28	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	Construccion De Muro Instituto Genaro Muñoz Hern	Barrio El Centro	06-01-461	01	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	Mejoras Y Reparaciones Techado Kinder Comunidad De	Barrio Paso Hondo	06-01-461	01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Simposio Internacional De Cultura En Piedra	Barrios Urbanos	03-04-293	01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	Proyecto Convida	El Centro	03-10-581	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Mantenimiento Y Mejoramiento Escuelas Varias		03-01-461	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	Cerca Perimetral Kinder Caobanal	Aldea El Caobanal	06-01-461	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	Cancha Deportiva Aldea El Achote		06-01-467	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Construccion Modulo Escolar Alberto		06-01-461	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/16

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
	Membreño																		
32	Mejoras Y Reparaciones De Kinder Sonia De Avelar	Colonia Juan De La	06-01-461	28	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Construccion De Aula Escolar Kinder Buena Vista		06-01-461	28	250,000.00	0.00	250,000.00	123,351.18	94.00	111,541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,892.82
18	Construccion Del Muro Kinder Aquiles Pereira	Barrio Macaruya	06-01-461	28	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Reparacion Muro Escuela Colombia	Barrio El Centro	03-01-461	28	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Construccion Cancha De Futbol Barrio Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-461	28	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20.00	179,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,923.40
25	Constr. Parque De Saragoza	Barrio Saragoza	06-01-467	28	1,023,278.00	0.00	1,023,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Reparacion De Techo Kinder Argentina	Barrio El Centro	06-01-461	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Constr. Parque Aldea El Porvenir		03-04-467	28	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Construccion Del Muro Escuela Estados Unidos	Barrio El Carmen	03-01-461	28	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Construccion De Aula Escolar Aldea San Ignacio		03-07-461	28	261,038.00	0.00	261,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Mejoras Y Reparaciones Techo Aula Escolar Rio Boni		06-01-461	28	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Mejoras Y Reparaciones Techo Escolar Santa Rosita		06-01-461	28	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Programa De Educacion	Barrios Y Aldeas	03-01-581	28	2,053,243.75	0.00	2,053,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Total del Sector 7,409,521.75 550,000.00 7,959,521.75 123,351.18 291,465.04 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424,816.22

Sector: 05 Sector Vivienda																			
17	Reparacion Techo Mercado San Juan	Barrio San Juan	06-01-461	28	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Pisos Y Techos Solidarios	Area Urbana Y Rural	03-03-463	28	401,297.50	0.00	401,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total del Sector 1,001,297.50 0.00 1,001,297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sector: 06 Sector Social (Niñez, Adolescencia y mujer)																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PROYECTOS	28,384,701.64	4,978,587.66	33,363,289.30	1,060,846.21		1,258,609.59	0.00	639,279.20	18,668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,448.74	
-----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--	--------------	------	------------	-----------	------	------	------	------	--------------	--

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56



Dolores Cortes
Contadora