

**MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE**

**Ejecucion de Programas Y proyectos**

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/16**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
<b>Sector:</b>																			
69	Fortalecimiento De Gestion Municipal	Siguatopeque	01-07-253	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sector</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Sector: 01 Sector Salud</b>																			
11	Mejoras Del Techado Centro Salud Gustavo Boqui	Barrio Suyapita	03-02-461	28	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Mantenimiento Y Mejoramiento Centros De Salud		03-02-461	11	0.00	106,535.20	106,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Construccion Tanque De Agua Colonia Altamira	Colonia Altamira	06-01-464	28	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Construccion Salon De Reuniones Gustavo Boquin	Barrio Suyapita	03-08-469	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Mejoras Y Reparaciones Del Centro De Salud Guaraja		03-08-469	28	201,297.50	0.00	201,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Programa De Salud	Barrios Y Aldeas	03-02-581	28	1,753,243.75	0.00	1,753,243.75	788,232.46	46.00	0.00	0.00	0.00	19,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,365.28
<b>Total del Sector</b>					2,604,541.25	106,535.20	2,711,076.45	788,232.46	0.00	0.00	0.00	19,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,365.28	
<b>Sector: 02 Sector Saneamiento</b>																			
55	Cerca Perimetral Del Relleno Sanitario	El Parnaso	06-01-461	6	0.00	169,261.03	169,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Construccion Tanque De Agua Aldea Las Crucitas		03-04-464	28	221,038.00	0.00	221,038.00	209,774.25	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,774.25	
37	Relleno Sanitario	Barrio El Chupadero	03-08-469	28	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Contraparte Instalacion De Equipo Desinfeccion Agu	Barrio San Juan	06-01-464	04	0.00	2,044,192.62	2,044,192.62	964,070.49	100.00	0.00	1,080,122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,192.62	
21	Construccion Tanque Agua Potable El Socorro		06-01-464	28	337,638.00	0.00	337,638.00	199,437.74	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,437.74	
62	Contraparte Alcantarillado Macaruya	Barrio Macaruya	06-01-465	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Contraparte Construccion Sistema De Agua Potable		06-01-464	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Ejecucion de Programas Y proyectos

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/16

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
65	Represa Aldea El Socorro		06-01-464	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Mantenimiento Areas Verdes Y Parques	Barrio El Centro,	06-01-467	28	500,000.00	0.00	500,000.00	230,158.50	55.00	42,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,931.00	

**Total del Sector** 1,758,676.00 2,213,453.65 3,972,129.65 1,603,440.98 42,772.50 1,080,122.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,726,335.61

**Sector: 03 Sector Electrificacion**

23	Electrificacion De Aldea La Cuchilla		06-01-481	28	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	Mantenimiento Y Mejoramiento Lineas Electricas	Barrio La Primavera	03-09-481	11	0.00	159,802.80	159,802.80	207,212.77	185.00	0.00	0.00	1,298.35	0.00	0.00	87,825.00	0.00	0.00	296,336.12	

**Total del Sector** 900,000.00 159,802.80 1,059,802.80 207,212.77 0.00 0.00 1,298.35 0.00 0.00 87,825.00 0.00 0.00 296,336.12

**Sector: 04 Sector Educacion**

34	Mejoras Y Reparaciones En Dinaf,cain	Barrio San Antonio	03-10-461	28	300,000.00	0.00	300,000.00	287,921.30	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,921.30	
27	Construccion Del Parque Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-467	28	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	Mejoras Y Reparaciones Del Techo Kinder Mi Tesoro	Barrio San Antonio	06-01-461	28	391,962.00	0.00	391,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	Construccion De Aula Kinder Santa Cruz Del Dulce		06-01-461	28	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	Construccion De Muro Instituto Genaro Muñoz Hern	Barrio El Centro	06-01-461	01	0.00	350,000.00	350,000.00	331,339.49	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,339.49	
46	Mejoras Y Reparaciones Techado Kinder Comunidad De	Barrio Paso Hondo	06-01-461	01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Simposio Internacional De Cultura En Piedra	Barrios Urbanos	03-04-293	01	0.00	100,000.00	100,000.00	24,533.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,533.00	
53	Proyecto Convida	El Centro	03-10-581	6	0.00	34,130.00	34,130.00	6,302.70	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.70	
58	Mantenimiento Y Mejoramiento Escuelas Varias		03-01-461	11	0.00	106,535.20	106,535.20	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	
63	Cerca Perimetral Kinder Caobanal	Aldea El Caobanal	06-01-461	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	Cancha Deportiva Aldea El Achote		06-01-467	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Construccion Modulo Escolar Alberto		06-01-461	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Ejecucion de Programas Y proyectos

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/16

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
	Membreño																		
32	Mejoras Y Reparaciones De Kinder Sonia De Avelar	Colonia Juan De La	06-01-461	28	165,000.00	0.00	165,000.00	156,611.40	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,611.40	
31	Construccion De Aula Escolar Kinder Buena Vista		06-01-461	28	250,000.00	0.00	250,000.00	234,892.82	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,892.82	
18	Construccion Del Muro Kinder Aquiles Pereira	Barrio Macaruya	06-01-461	28	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Reparacion Muro Escuela Colombia	Barrio El Centro	03-01-461	28	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Construccion Cancha De Futbol Barrio Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-461	28	900,000.00	0.00	900,000.00	854,636.15	96.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,636.15	
25	Constr. Parque De Saragoza	Barrio Saragoza	06-01-467	28	1,023,278.00	0.00	1,023,278.00	439,069.64	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,069.64	
61	Reparacion De Techo Kinder Argentina	Barrio El Centro	06-01-461	12	0.00	0.00	0.00	0.00	*** **	36,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,963.40	
26	Constr. Parque Aldea El Porvenir		03-04-467	28	500,000.00	0.00	500,000.00	382,100.65	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,489.84	0.00	0.00	0.00	474,590.49	
08	Construccion Del Muro Escuela Estados Unidos	Barrio El Carmen	03-01-461	28	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	Construccion De Aula Escolar Aldea San Ignacio		03-07-461	28	261,038.00	0.00	261,038.00	52,183.14	54.00	0.00	0.00	88,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,594.64	
29	Mejoras Y Reparaciones Techo Aula Escolar Rio Boni		06-01-461	28	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66.00	65,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,947.10	
30	Mejoras Y Reparaciones Techo Escolar Santa Rosita		06-01-461	28	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94.00	94,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,240.00	
19	Programa De Educacion	Barrios Y Aldeas	03-01-581	28	2,053,243.75	0.00	2,053,243.75	236,500.00	28.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,500.00	

**Total del Sector**

7,409,521.75 690,665.20 8,100,186.95 3,006,090.29 206,150.50 0.00 88,411.50 385,021.00 0.00 92,489.84 0.00 0.00 3,778,163.13

**Sector: 05 Sector Vivienda**

17	Reparacion Techo Mercado San Juan	Barrio San Juan	06-01-461	28	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Pisos Y Techos Solidarios	Area Urbana Y Rural	03-03-463	28	401,297.50	0.00	401,297.50	10,664.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,664.00	

**Total del Sector**

1,001,297.50 0.00 1,001,297.50 10,664.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,664.00

**Sector: 06 Sector Social ( Niñez, Adolescencia y mujer)**

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Ejecucion de Programas Y proyectos

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/16

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
22	Construccion Parque Calanterique Proyecto Convivi	Barrio Calanterique	03-09-467	28	1,500,000.00	1,314,799.12	2,814,799.12	1,621,803.20	59.00	51,720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,673,763.85	
38	Proyecto ,desarrollo ,economico Local (udel)	Barrio El Centro	05-01-573	28	450,648.75	0.00	450,648.75	75,703.00	22.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	97,703.00	
36	Proyecto Care	Barrio El Centro	05-01-573	28	359,000.00	0.00	359,000.00	72,890.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	109,890.00	
52	Proyecto De Jovenes Emprendedores	Area Urbana	03-10-581	6	0.00	108,437.21	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>					2,309,648.75	1,423,236.33	3,732,885.08	1,770,396.20		51,720.65	0.00	0.00	10,360.00	0.00	240.00	48,640.00	0.00	1,881,356.85	

Sector: 07 Sector Seguridad																			
50	Proyecto De Areas Verdes	Rivera De Rios	06-01-467	6	0.00	1,070.52	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Construccion Centro Comunal Los Chaguites		06-01-461	28	550,000.00	0.00	550,000.00	109,926.30	48.00	155,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,496.70
35	Mejoras Y Mantenimiento De Porquerizas Y Otros (	Barrio El Centro	05-01-573	28	91,648.75	0.00	91,648.75	2,850.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
57	Plan Maestro Calanterique	Barrio Calanterique	03-09-467	6	0.00	39,645.10	39,645.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Proyecto Cordillera De Montecillos		06-01-467	06	0.00	122,152.25	122,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Reparacion Y Mejoramiento Cancha El Higo	Barrio El Higo	03-01-461	28	150,000.00	0.00	150,000.00	92,454.48	104.00	0.00	0.00	0.00	63,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,211.25
05	Construccion Del Parque De Recreacion El Achote		03-01-461	28	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Iluminacion Estadio San Miguel	B. San Antonio.	03-07-573	28	460,000.00	0.00	460,000.00	436,240.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,240.00
<b>Total del Sector</b>					1,651,648.75	162,867.87	1,814,516.62	641,470.78		155,570.40	0.00	0.00	63,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,797.95

Sector: 11 Sector Red vial																			
09	Pavimentacion Calle Higo Y Parnazo	Barrio El Higo Y	06-01-466	28	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Mejoramiento Y Reparacion Calles Rurales		06-01-466	28	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	914,850.00	50.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,350.00
12	Pavimentacion Segunda Ave Barrio Fatima	Barrio Fatima Entre 6	06-01-466	28	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Pavimentos Varios	Varios Barrios	06-01-466	01	0.00	1,430,843.50	1,430,843.50	0.00	9.00	0.00	0.00	132,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,944.00

**MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE**  
**Ejecucion de Programas Y proyectos**

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**


Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/16**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
01	Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas	Barrios	06-01-466	28	3,000,000.00	737,655.10	3,737,655.10	2,335,661.87	68.00	134,686.00	0.00	88,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,972.87	
16	Construccion De Cajas Puentes Para Paso Aguas LI	Perimetro Urbano	06-01-466	28	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Ampliacion De Puente Colonia Los Angeles	Barrio El Centro	06-01-466	28	700,000.00	252,000.00	952,000.00	904,430.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,430.00	
14	Pavimento Calle Del Genaro Colonia Los Angeles	Barrio El Centro	06-01-466	28	560,000.00	239,376.00	799,376.00	751,391.20	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,391.20	
44	Pavimientio Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-466	01	0.00	927,360.00	927,360.00	624,426.60	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,426.60	
51	Reduccion De La Pobreza (mant. De Calles)		07-01-461	6	0.00	21,940.75	21,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>					10,440,000.00	3,609,175.35	14,049,175.35	5,530,759.67		134,686.00	0.00	554,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,514.67	
<b>Sector: 12 Sector Edificacion de Bienes Municipales</b>																			
56	Proyecto Pacot	Barrio El Centro	06-01-461	6	0.00	15,597.84	15,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	Mejoramiento Y Reparacion De Edificios Barrio El	Siguatepeque	06-01-461	28	309,367.64	0.00	309,367.64	23,086.00	32.00	75,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,606.90	
<b>Total del Sector</b>					309,367.64	15,597.84	324,965.48	23,086.00		75,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,606.90	

TOTAL PROYECTOS	28,384,701.64	8,381,334.24	36,766,035.88	13,581,353.15		666,420.95	1,080,122.13	643,778.85	483,270.59	0.00	180,554.84	48,640.00	0.00	16,684,140.51
-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--	------------	--------------	------------	------------	------	------------	-----------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56



Dolores Cortes  
Contadora