



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2018

Hora : 05:43 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios	LOS PATIOS	11	11	11 03 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	223	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
2	Construcción de Cancha de Fútbol Centro Educativo Renovación 2004 Comunidad Santa Teresa.	Santa Teresa	11	11	11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	223	68,688.00	0.00	0.00	0.00	57,288.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
3	construcción de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.	LOS VALENTINES	11	11	14 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	223	10,000.00	10,704.36	0.00	0.00	0.00	20,704.36	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14.00 %	17,704.36	85.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.	Azacualpa	11	11	11 03 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	223	28,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	87,934.00	0.00	0.00	87,934.00	99.00 %	66.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
5	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.	LA CRUCITA	11	11	11 03 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	223	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	98.00 %	500.00	1.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
6	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad La Laguna, Toco.	La Laguna	11	11	11 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	223	45,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	En Proceso
7	Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose	El Junco	11	11	11 03 017 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64.00 %	8,710.55	35.00 %	EN PROCESO	En Proceso
8	Reparación de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon	El Borbollon	11	11	13 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	50,000.00	23,536.78	0.00	0.00	0.00	73,536.78	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	92.00 %	5,536.78	7.00 %	EN PROCESO	En Proceso
9	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad El Lolo, Toco.	El Lolo	11	11	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	223	49,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	178,684.40	0.00	0.00	178,684.40	99.00 %	315.60	0.00 %	TERMINADO	Terminado



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2018

Hora : 05:43 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	Construcción Piedra Redonda de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose	11	11	11 03 009 000	223	28,000.00	21,644.58	0.00	340,000.00	0.00	389,644.58	0.00	0.00	389,644.58	0.00	0.00	389,644.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado	
11	Construcción Casco Urbano de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	11	11	14 04 001 000	223	50,000.00	71,363.98	0.00	0.00	0.00	121,363.98	0.00	0.00	43,608.00	0.00	0.00	43,608.00	35.00 %	77,755.98	64.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
12	Mejoramiento Agua Blanca de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco	11	11	11 03 012 001	223	28,000.00	71,363.98	0.00	0.00	0.00	99,363.98	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95.00 %	4,363.98	4.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
13	Reparación de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande.	11	11	13 01 011 001	223	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70.00 %	15,000.00	30.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
14	Construcción y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro	11	11	11 01 009 000	223	70,000.00	129,111.45	0.00	0.00	99,881.45	99,230.00	0.00	0.00	99,230.00	0.00	0.00	99,230.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	En Proceso	
15	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad Taucerique, San Jose	11	11	11 03 016 001	223	24,710.55	0.00	0.00	180,000.00	0.00	204,710.55	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00	99.00 %	210.55	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
16	Construcción de Estanques Píscolas Comunidad Dolores Centro	11	11	13 01 001 000	223	50,000.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4.00 %	91,600.00	95.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
17	construcción de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna la Paterna	11	11	13 01 004 000	223	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12.00 %	44,000.00	88.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
18	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad Las Puertas, Toco.	11	11	11 03 005 000	223	45,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	194,851.00	0.00	0.00	194,851.00	99.00 %	149.00	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso	



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2018

Hora : 05:43 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
19	Mantenimiento de líneas eléctricas Aldea Dolores Intibuca	Aldea Dolores Intibuca	11	11	12 01 009 002 000 23400 11-001-01 20 8	230	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso
20	Reparación de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron	El Cerron	11	11	13 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
21	Reparación de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa	La Partena	11	11	13 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	50,000.00	45,541.69	0.00	0.00	0.00	95,541.69	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	78.00 %	20,541.69	21.00 %	EN PROCESO	En Proceso
22	Reparación de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.	Las Puertas	11	11	13 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso	
23	Reparación de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.	El Junco	11	11	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	10,000.00	110,739.12	0.00	0.00	0.00	120,739.12	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41.00 %	70,739.12	58.00 %	EN PROCESO	En Proceso
24	Reparación de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achioté	El Achioté	11	11	13 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	50,000.00	28,107.80	0.00	0.00	0.00	78,107.80	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	87.00 %	10,107.80	12.00 %	EN PROCESO	En Proceso
25	Construcción del proyecto de agua potable caserío del Chaparro.	El Chaparro	11	11	14 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	223	10,000.00	30,986.75	0.00	59,700.00	0.00	100,686.75	0.00	0.00	100,593.00	0.00	0.00	100,593.00	99.00 %	93.75	0.00 %	EN PROCESO	En Proceso
26	Construcción de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco	EL CERRON	11	11	11 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	223	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
27	Mejoramiento de 3 viviendas populares comunidad del Achioté Toco	El Achioté	11	11	110300200000 147110110012 05	223	48,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado



Dolores, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2018

Hora : 05:43 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
28	Mejoramiento Valle Toco de 3 Viviendas populares comunidad Valle, Toco.		11	11	11 03 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	28,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	363,200.00	0.00	0.00	363,200.00	91.00 %	34,800.00	8.00 %	TERMINADO	Terminado
29	Electrificación La Laguna, Toco		11	11	12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	223	600,000.00	0.00	0.00	46,000.00	77,000.00	569,000.00	0.00	0.00	568,543.49	0.00	0.00	568,543.49	99.00 %	456.51	0.00 %	EN PROCESO	Terminado
30	Electrificación Los Patios, Dolores		11	11	12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 8	223	500,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	560,446.79	0.00	0.00	560,446.79	99.00 %	1,553.21	0.00 %	TERMINADO	Terminado
31	Construcción de Kinder en la comunidad de la Paterna Azacualpa		11	11	11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	223	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,337.00	0.00	0.00	49,337.00	98.00 %	663.00	1.00 %	EN PROCESO	En Proceso
32	Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna		11	11	11 03 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	223	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	53.00 %	13,000.00	46.00 %	EN PROCESO	En Proceso
33	Mejoramiento de 3 viviendas populares comunidad del Rodeo		11	11	110301800100234001100101205	El Rodeo	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,710.55	0.00	0.00	24,710.55	0.00	0.00	24,710.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
34	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN LA COMUNIDAD DE DOLORES CENTRO	DOLORES CENTRO	11	11	1303002000001471101100101203	223	52,693.98	39,876.19	0.00	0.00	0.00	92,570.17	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	4.00 %	88,670.17	95.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
35	Construcción de módulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	San Jose	11	11	11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	223	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	47.00 %	10,500.00	52.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
36	Mejoramiento de tres viviendas populares comunidad el Borbollon Toco		11	11	1103003000001471101100101205	223	45,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,660.00	0.00	0.00	199,660.00	99.00 %	340.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2018

Hora : 05:43 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							2,431,513.63	612,976.68	0.00	2,250,500.00	334,169.45	4,960,820.86	0.00	0.00	4,443,442.81	0.00	0.00	4,443,442.81	517,378.05				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Ing Jose Omar Orellana Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Alden Vaquez Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Yony Vidal Sanchez Reyes

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6g5lZoQwYrWy4043TiHa43aEb42NDuoQpzt7RijZttzT6TGly5V7UmO5jRJLCwQ2d8AquVQeRZCZ2H9lbrzIL8UNyJKu5gzRFMtA5MNHZ/H7W5VXt3dE6xyTQ4iS3n3ihxz4P+YB78qKML7i8+XO6CjmKzVJjYZjw7AmjPlhrpEf96cDmeCTJUMBFTDCV9EpHZysX+c8303rOVsa6PYO64F6PmxLGJ4rqyXK/523eEdL11ncnQbJLP7A6nGzUwuc=