

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de cubierta de techo, remodelación y reparaciones varias en el Edificio Judicial del Municipio de Puerto Cortes, Departamento de Cortes.	Edificio Judicial de Puerto Cortes.	Brindar mayor seguridad y evitar la invasión de palomas de castilla que han dañado el cielo falso de alero considerablemente poniendo en riesgo la salud de empleados y usuarios, así como la remodelación de algunas áreas para hacer más funcional y dar mejor uso de las instalaciones.	El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo, reparación total del edificio, modificación del muro perimetral existente, reparación del sistema de aire acondicionado y cambio de cielo falso, desmontaje de la cubierta de techo y cielo falso, así como el cielo falso de aleros , reparación de paredes dañadas, pintura general, acondicionamiento de espacios disponibles, desmontaje de inodoros, lavamanos en mal estado y revisión de tubería, mejorar las instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización de losa existente, cambio de ventanas y remozado de puertas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que los usuarios y empleados del Poder Judicial de Puerto Cortes, tengan mayor seguridad y espacio optimo para los servicios que presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	2.971.457.52		Finalizado	3,028,548.57	08 de Febrero de 2018

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE ABRIL, 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
57,091.05	Aumento y disminución de obra	Las cantidades que disminuyen son cambios solicitados por los Jueces, además que aumenta la cantidad de techo, resane de paredes, pintura, tomas de datos, demolición y construcción de un nuevo muro perimetral, construcción de entabicado y la desinstalación de dos unidades de aires acondicionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de La Labor, Departamento de Ocotepeque.	La Labor, Departamento de Ocotepeque.	Reparar las instalaciones físicas y construir un muro perimetral en El Juzgado de Paz de La Labor, Ocotepeque	El proyecto consiste en la demolición de la cubierta de techo, desmontaje de cielo falso de lámina de panelit, puertas, resane de paredes, reparación de tanque elevado, pila con rival, inodoros, lavamanos y tubería de agua potable, suministro e instalación de cubierta de techo, colocación de láminas de cielo falso, suministro e instalación de capote, construcción de cielo falso exterior impermeabilización losas, suministro e instalación de pintura en paredes, balconeria y losas de concreto, reparación de pila con rival y tallado y pulido de moquetas, cambio de cerámica antiderrapante en baños, construcción de mueble de atención, suministro e instalación de Rotulo y construcción de aceras, suministro de aparatos sanitarios, tallado de losa y reparación de tanque elevado, remozado de puertas de tablero, de tambor, suministro e instalación de puertas termoformadas y metálicas, ventanas de aluminio y celosía y puerta de aluminio y vidrio, construcción del muro perimetral, suministro e instalación de transformador de 25 KVA, Construcción de caja de registro, Suministro e instalación de salidas telefónicas, datos, tomacorrientes, Desmontaje y recuperación de luminarias existentes,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

				Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado mini split de 24,000 y de 36,000 btu.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que los usuarios y empleados del Juzgado de Paz del Municipio de La Labor, cuenten con el espacio optimo y seguridad para la mejora del servicio que a diario presta este Poder del Estado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	706,940.90		En ejecución	763,750.84	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
56,809.94	Aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución.	La cantidad que disminuye es el cerco perimetral cotizado y el cual la Alcaldía Municipal, solicitó se cambiara para no modificar el contorno existente y así mantener la estética de la localidad, por lo tanto fue necesario construir un muro con verja, modificándose el costo total del proyecto inicial.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque	Sensenti, Departamento de Ocotepeque	Reparar las instalaciones físicas y construir un muro perimetral en El Juzgado de Paz de Sensenti, Ocotepeque	El proyecto consiste en la demolición de la cubierta de techo, solera de calafateo, cielo falso existente en aleros, desmontaje de cielo falso, puertas y ventanas, resane de paredes, demolición de firme de concreto, reparación de tanque elevado, demolición de pila con rival, desmontaje de inodoros y lavamanos, desmontaje de cerco perimetral, suministro e instalación de cubierta de techo con lámina de aluzinc calibre 26, colocación de láminas de cielo falso de fibra mineral en el interior, suministro e instalación de capote, construcción de cielo falso exterior de canaleta con lámina troquelada valle angosto e impermeabilización de las losas existentes, suministro e instalación de pintura en paredes, balconería y losas de concreto, limpieza de cerámica anti derrapante en baños, suministro e instalación de rotulo, suministro e instalación de ventanas y construcción de aceras y firma de concreto, suministro de aparatos sanitarios, cambio de tubos de abastos en lavamanos y sanitarios, tallado de losa y reparación de tanque elevado, limpieza de fosa séptica y pozo de absorción, construcción de pila con rival y galera, remozado de puertas de tablero, de tambor, suministro e instalación de puertas termoformadas y metálicas,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE ABRIL, 2018

				pintura de balconería y suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio, construcción del muro frontal con pared de bloque sisado y verja con sus respectivos portones.
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que los usuarios y empleados del Juzgado de Paz del Municipio de Sensenti, cuenten con el espacio optimo y de seguridad para la mejora del servicio que a diario presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	694, 235.27		En ejecución	701,967.40	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
7,732.13	Aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución.	El aumento se debe a que cuando se formuló el proyecto, se hizo en base al perímetro establecido en la escritura y en su ejecución quedamos a un metro adentro de la cerca proyectada, por lo que la alcaldía, solicitó se ampliara un poco mas el muro de malla ciclón lateral en 1.20 metros lineales y el muro frontal en 1.50 metros lineales para quedar alineados con el boulevard que la alcaldía tiene proyectada construir con su respectiva acera, además la EEH, reubicación una

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE ABRIL, 2018

		retenida de poste de energía eléctrica, lo cual ahora queda ubicado en la entrada del portón peatonal, por lo que se hizo necesario el traslado de la retenida para dejar el paso libre del peatón.
--	--	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el juzgado de paz del Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho	San Francisco, Departamento de Olancho	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el cambio de techo, de estructura de soporte, cielo falso y lámparas, de ventanas de madera por ventanas de aluminio con celosía de vidrio, puerta principal de madera por puerta de vidrio con brazo hidráulico, puerta de madera en mal estado por puerta termoformada, mejoramiento de repellos, reparación de grietas en paredes, pintura en paredes y balconería, reparación de sanitarios y lavamanos, suministro e instalación de un lavamanos, de rotulo que identifique el edificio, suministro e instalación de luminarias de pared, de techo y de iluminación exterior, suministro e instalación de unidades de aire acondicionado para Secretaría y Vestíbulo del edificio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que las instalaciones queden en óptimas condiciones para atender de forma eficiente a la población que requiere de los servicios que presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	653, 492.98		Finalizado	681,671.89	11 de Enero de 2018

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE ABRIL, 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
28,178.91	Aumento y disminución de obra	Al inicio del proyecto fue necesario hacer obras adicionales como ser: cambio de puertas que fueron deterioradas por el comején, cielo falso para cubrir aleros en el techo, reparar mochetas de las ventanas para poder instalar nuevas, pintura en área de cielo de losa de concreto y anticorrosivo en balconería de ventanas ya que se habían deteriorado, además se encontró que no era necesario realizar la acometida telefónica y salidas de teléfonos ya que se encontraba en buen estado, por lo que estas obras restan en la orden de cambio.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro perimetral, cambio de ventanas y reparaciones generales en el Juzgado de Paz del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua.	Meambar, Departamento de Comayagua.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el Sellado de tornillos de fijación de las láminas de techo, impermeabilización de losas, construcción de cuneta, construcción de muro perimetral de bloque sisado, pintura en paredes, cambio de cielo falso, mejoramiento de la iluminación, tratamiento con pintura anticorrosiva y pintura de aceite en la balconería, instalación de ventanas de aluminio natural con celosía de vidrio, suministro e instalación de portones.- Suministro e instalación de aire acondicionado en oficina del Juez

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuest o	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindarle seguridad y mejorar las instalaciones del Juzgado, para darle a la población de forma eficiente, los servicios que a diario presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	451.852.12		Finalizado	451.852.12	05 de Enero de 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro colindante entre los edificios del Poder Judicial y el Centro Interactivo de Enseñanza CHIMINIKE	Edificios del Poder Judicial y Chiminike de Tegucigalpa.	Dar seguridad y proteger los bienes del Poder Judicial.	El proyecto consiste en la construcción de un muro colindante con tres tipos diferentes: muro de contención para retener el suelo, muro sin retención y cercos de postes de tubo HG y lámina de aluzinc con canaleta.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuestado	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Construcción del muro colindante entre los edificios Poder Judicial y Chiminike, con esta actividad las instalaciones quedan protegidas.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	342,895.25		Finalizado	347,061.06	22 de Enero de 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
4,165.76	Aumento y disminución de obra	Al inicio del proyecto fue necesario coordinar con la Alcaldía Municipal quienes realizaban demolición y construcción de muro perimetral y caseta de vigilancia, algunas actividades tales como: la instalación de tubería de agua potable, drenaje y cajas de registro, debido a que el paso obligado de esta tubería era por el área en donde se construiría la zapata del muro colindante, por lo tanto se le autorizó a la Empresa

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE ABRIL, 2018

		Soluciones Totales, obra adicional al proyecto como: excavación, castillo de concreto, pared de bloque reforzado, aterrado, compactado y botado de materiales de desperdicio, por lo que en la orden de cambio se incluyen las nuevas cantidades de obra para las actividades ya contratadas y se adicionan actividades nuevas.
--	--	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Tatumbla, Francisco Morazán	Tatumbla, Francisco Morazán.	Construir un edificio que reúna las condiciones necesarias para el eficaz y optimo desarrollo de actividades del Poder Judicial que los Empleados prestan en el Juzgado de Paz de dicho municipio.	El inmueble a construir consiste: en un edificio de bloque de aproximadamente 48 M2 de un solo nivel, piso granito, puertas de madera de color, puertas interiores termo formadas, ventanas de aluminio natural, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y sistema de tratamiento de aguas residuales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Construcción de un Edificio de bloque de aproximadamente 48 M2 de un solo nivel.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	936,121.28		En ejecución	936,121.28	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del municipio de Teupasenti, El Paraíso.	Teupasenti, El Paraíso.	Reparar las instalaciones físicas donde funciona el Juzgado de Paz de Teupasenti,	El proyecto consiste en la instalación de una nueva tubería de agua potable, cambio de ventanas de aluminio natural, construcción de una nueva acera, picado y construcción de repellos, cambio de llavines, cambio de laminas de techo en mal estado y tapado de goteras, cambio de laminas de cielo falso, reparación de lámparas y aires acondicionados, suministro e instalación de aire acondicionado y puerta metálica.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuest o	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Reparar las instalaciones del Juzgado de Paz de Teupasenti, logrando que los espacios queden en óptimas condiciones.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	438,829.40		Finalizado	438,829.40	22 de Marzo de 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del cuarto nivel del Edificio de la Salas de Juicios Orales Tegucigalpa.	Salas de Juicios Orales de Tegucigalpa.	Construir el cuarto nivel de la Salas de Juicios Orales para la creación de nuevas salas de Juicios Orales.	El proyecto consiste en la construcción de ambientes , demolición de todas las estructuras que estén dañadas, mejora de los detalles de las fachadas con el nuevo modelo, pintura, piso en el área donde se quite la loseta, instalación de cielo falso decorativo, nuevas instalaciones hidrosanitarias y de aguas lluvias, impermeabilizado de losas, sistema eléctrico , sistema de transporte vertical para el traslado de archivos y de personas de los diferentes niveles , sistema de aire acondicionado, generador de energía de emergencia, voz y datos, sistema de iluminación, tomacorrientes regulados y normal y sistema de transferencia automática de carga de emergencia.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Construcción de ambientes en el cuarto nivel para ubicar nuevas Salas de Juicios Orales en Tegucigalpa	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	10,538,463.54		En ejecución	10,538,463.54	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el Juzgado de Paz del Municipio de Soledad, El Paraíso.	Soledad el Paraíso.	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el desmontaje de todo el techo e instalación de un nuevo, las ventanas se lijaron y se pintaron, cambio de vidrios fijos en ventana, cambio de puertas de interior, extensión de línea primaria y el suministro e instalación de dos aires acondicionados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Construir un nuevo techo y otras actividades para dejar el Juzgado de Soledad, en óptimas condiciones para mejora del servicio que a diario presta el Juzgado a la Población.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	757,884.32		Finalizado	757,884.32	02 de abril de 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de cortinas perimetrales en el Edificio de san Pedro Sula, Cortes	Edificio Judicial de San Pedro Sula.	Brindar mayor privacidad, seguridad y evitar que los rayos solares penetren directamente a las oficinas de funcionarios y empleados del Edificio Judicial de San Pedro Sula.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de cortinas tipo DualShades línea soft para las oficinas ubicadas en cada nivel del Edificio Judicial de San Pedro Sula.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Suministrar e instalar cortinas tipo DualShades línea soft , en todas las Dependencias del Edificio Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	881,751.00		En ejecución	881,751.00	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el Juzgado de Paz del Municipio de la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua	Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el cambio de techo y cielo falso, de ventanas de madera por ventanas de aluminio con celosías, de puertas de madera, mejoramiento de repellos, pintura en paredes y balconería, reparación de sanitarios, lavamanos y grifos de lavatrasto, suministro e instalación de rotulo que identifique el edificio, suministro e instalación de luminarias de pared, de techo y de iluminación exterior.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Construir un nuevo techo y otras actividades para dejar el Juzgado de Paz de Villa de San Antonio, en óptimas condiciones para mejora del servicio que a diario presta el Juzgado a la Población.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	535,246.31		Finalizado	535,246.31	13 de Marzo de 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE ABRIL, 2018

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--


Ing. Delfina María Solorzano
Coordinadora de la Unidad de Obras Físicas

