

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUAPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 13/11/18

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Hab	15% Funcion		
Sector. 01 Sector Salud																		
42	Construccion Modulo Centro De Salud El Socorro		03-02-461	26	350,000.00	0.00	350,000.00	116,341.22	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,341.22	
55	Mantenimiento Y Mejoras Centros De Salud	Barrio Suyaspita Aidesa	06-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Proyecto De Salud	Diferentes Barrios Y	03-02-581	26,0	2,245,969.88	502,156.24	2,748,126.12	1,833,561.16	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,561.16	
41	Construccion Centros Parametrici Centro De Salud		03-02-461	26,0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Electricacion Centro De Salud El Parnaso	Barrio El Parnaso	06-01-481	26	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					3,425,969.88	502,156.24	3,928,126.12	1,949,902.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,902.38	
Sector. 02 Sector Educacion																		
04-1	Construccion De Canchas Multisusos	Barrio San Juan	06-01-467	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Proyecto De Educacion	Diferentes Barrios Y	03-01-581	02	2,465,969.88	234,052.08	2,700,021.96	2,066,067.75	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,067.75	
51-1	Remodelacion Comandancia II Etapa Esc Honduras	Barrio Arriba	06-01-461	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	Mantenimiento Y Reparacion Escuelas Varitas	Aidesa Santa Cruz Del	03-01-461	06	0.00	494,301.50	494,301.50	358,732.84	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,732.84	
66	Construccion Kinder Santa Rosta		03-01-461	03	0.00	300,000.00	300,000.00	284,970.55	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,970.55	
87	Construccion Ganero Muñoz Hernandez	Barrio El Centro	03-01-461	03	0.00	490,917.58	490,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Remodelacion Comandancia II Etapa Esc Honduras	Barrio Arriba	03-04-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Construccion Aula Escolar Kinder Mi Tesoro	Barrio San Antonio	06-01-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	270,430.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,430.23	
24	Construccion De Aulas C E B Renacimiento	Barrio El Parnaso	06-01-461	26	550,000.00	0.00	550,000.00	522,289.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,289.10	
15	Contraparte Techo Escuela Marco Aurelio Soto		06-01-461	26	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **13/11/18**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup	No. Acta	Presupuesto Anual Apro	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind	15% Funcion		
09	Cambio De Piso Para Aula Del Kinder La Fraternidad		06-01-461	26	50,000.00	0.00	50,000.00	47,499.60	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,499.60	
02	Construccion De Canchas Multisusos		03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	406,898.06	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,898.06	
04	Construccion De Canchas Multisusos	Barrio San Juan	03-09-467	26	626,710.36	0.00	626,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	Cambio De Techo Modulo Escolar		03-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Construccion De Cerca Perimetral	Barrio San Fernando	06-01-461	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	Construccion Aula Escolar Buena Vista		06-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	237,192.67	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,192.67	
13	Remodelacion Aula Esc. Gracias A Dios Y Kinder M E	Barrio Puren	06-01-461	26	165,000.00	0.00	165,000.00	136,031.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,031.00	
76	Construccion Aula Kinder La Fraternidad		03-01-461	06	0.00	268,104.16	268,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Cambio De Estructura De Techo En Escuela		06-01-461	26	135,000.00	0.00	135,000.00	128,180.84	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,180.84	
12	Cambio De Techo Modulo Escolar Esc. Estados Unidos	Barrio El Carmen	06-01-461	26	755,000.00	0.00	755,000.00	717,212.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,212.00	
Total del Sector					6,722,680.24	1,787,375.32	8,510,055.56	5,175,504.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,504.64	
Sector: 03 Sector vivienda																		
83	Materiales Techo Iglesia De Guapao		06-01-461	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Barrios	03-03-463	26.0	1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	331,309.50	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,309.50	
Total del Sector					1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	331,309.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,309.50	
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																		
72	Jovenes Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-581	03	0.00	108,437.21	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	Programa Convida	Diferentes Sectores	03-10-581	03	0.00	49,160.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	Programa De Niñez Y Juventud	Diferentes Barrios Y	03-10-573	26.0	1,158,387.95	455,521.79	1,613,909.74	1,088,064.28	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,064.28	
56	Contraparte Construccion Camara De Dessel	Barrio El Carmen	03-01-461	26.0	300,000.00	93,620.83	393,620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 13/11/18

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:																		
Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
56-1	Contraparte Construcción Camara De Gesell	Barrio El Carmen	06-01-461	26,0	0.00	0.00	0.00	427,407.21	***.***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,407.21	
Total del Sector					1,458,387.95	706,739.83	2,165,127.78	1,515,471.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,471.49	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																		
61	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-573	26,0	1,158,387.95	561,265.07	1,719,653.02	765,992.60	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,992.60	
Total del Sector					1,158,387.95	561,265.07	1,719,653.02	765,992.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,992.60	
Sector: 06 Sector Cultura																		
62	Programa Pre Patria	Diferentes Barrios	03-06-573	06	926,710.36	187,241.66	1,113,952.02	603,843.46	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,843.46	
Total del Sector					926,710.36	187,241.66	1,113,952.02	603,843.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,843.46	
Sector: 07 Sector Deportes																		
52	Construccion Gradas Campo De Futbol Agua Dulce		03-04-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	270,736.78	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,736.78	
Total del Sector					285,000.00	0.00	285,000.00	270,736.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,736.78	
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																		
50	Electrificacion De Cancha El Socoma		03-09-481	26	350,000.00	0.00	350,000.00	335,779.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,779.00	
53	Mantenimiento De Los Parques	Diferentes Barrios El	06-01-467	26	500,000.00	0.00	500,000.00	802,949.32	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,949.32	
20	Construccion Centro Comunal		03-04-461	26	565,000.00	0.00	565,000.00	564,950.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,950.00	
65	Programa De Participacion Ciudadana	Diferentes Barrios Y	03-07-573	02	76,710.36	296,687.30	373,397.66	372,086.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,086.60	
Total del Sector					1,491,710.36	296,687.30	1,788,397.66	2,075,764.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,764.92	
Sector: 10 Sector Seguridad																		
49	Posta Policial Rio Bonito		03-09-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	281,221.14	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,221.14	
80	Proyecto Centro De Calidad De Vida		06-01-467	17	0.00	24,009.72	24,009.72	24,009.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,009.72	
45	Construccion Cancha Multifusos Juan De La Cruz Avel	Barrio Buena Vista	03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	487,158.58	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,158.58	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Fecha de Elaboración del Informe: 13/11/18

Departamento de : COMAYAGUA

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
47	Construccion Centro Comunal El Achote		03-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	474,922.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,922.10		
79	Construccion Centro Comunal		03-07-461	06	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	Contraparte Proyecto Convivir	Diferentes Barrios	03-09-467	26	1,500,000.00	2,583,697.81	4,083,697.81	2,734,974.52	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,974.52		
74	Programa Plan De Montecillos	Diferentes Barrios	06-01-467	03	0.00	85,106.25	85,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector						2,800,000.00	3,262,813.78	6,062,813.78	4,002,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,286.06		
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																		
63	Programa De Actividades Productivas	Diferentes Barrios Y	05-01-573	26.0	579,193.98	922,530.15	1,501,724.13	1,426,143.48	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,143.48		
64	Programa Apoyo A Pequenas Empresas / Care	Diferentes Barrios Y	05-01-573	26	579,193.98	0.00	579,193.98	261,335.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,335.00		
Total del Sector						1,158,387.96	922,530.15	2,080,918.11	1,687,478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,478.48		
Sector: 13 Sector Saneamiento																		
82	Compra Tuberia Para Proyecto De Agua		06-01-464	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	Construccion De Tanque De Agua		06-01-464	26	100,000.00	6,000.00	106,000.00	105,863.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,863.00		
21	Construccion Tanque De Agua El Sauce		06-01-464	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	Contraparte Proyecto Agua Potable Compra De Bomba		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	Construccion Sistema De Alivio De Aguas Lluvias	Barrio San Antonio	06-01-464	15	0.00	0.00	0.00	911,655.30	***.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,655.30		
23	Construccion Pozo Agua Potable Purañ	Barrio Purañ	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	Construccion Tanques De Agua Y Linea De Distribucion	Barrio Oriente	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	284,923.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,923.99		
88	Perforacion De Pozo Asilo De Ancianos	Barrio Villa Alicia	03-02-464	03	0.00	240,917.58	240,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	Alcantarillado Barrio Macanuya	Barrio Macanuya	03-02-466	03	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	Compra De Bomba De Agua Aldea El Socorro		03-09-464	03	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de :

SIGUATEPEQUE

Fecha de Elaboración del Informe: **13/11/18**

Departamento de :

COMAYAGUA

Informe del Trimestre :

TRIMESTRE:

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:																		
Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.			15% Funcion.
45	Contraparte Construcción Tanque De Agua Potable	Barrio Colonia Altamira	06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	99,956.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,956.00		
46	Contraparte Construcción Tanque De Agua El Pilo		06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	175,000.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		
31	Operación Mejorada Del Botadero De Basura	Barrio Caserio El	06-01-469	26.0	1,500,000.00	1,144,912.01	2,644,912.01	5,265,638.42	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265,638.42		
78	Proyecto De Agua Potable La Laguna No 02		03-02-464	06	0.00	200,000.00	200,000.00	139,500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00		
Total del Sector					2,950,000.00	2,091,829.59	5,041,829.59	6,982,536.71										

Sector. 14 Sector electrificación																	
70	Electrificación Quebrada Honda El Rincon Y Otros	03-09-481	03	0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	868,926.64	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,926.64
Total del Sector				0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	868,926.64										

Sector: 16 Sector Red Vial					0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	868,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,926.64
75	Programa De Paot	Siguatepeque	06-01-461	03	0.00	57,610.45	57,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Construccion De Puente Peatonal	Colonias Villas Del Rio	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Contraparte Alcantarillado Sanitario	Barrio San Ramon	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas	Diferentes Sectores	06-01-466	26.0	6,000,000.00	261,966.05	6,261,966.05	6,335,661.45	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335,661.45
28	Construccion Cajas Puentes Paso De Aguas Lluvias	Barrio Colonia Mata	06-01-466	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Construccion Puente Sinal	Barrio Sinal	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	854,680.70	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,680.70
18	Construccion Alcantarillado Sanitario Las Colinas	Barrio Las Colinas	06-01-466	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Contraparte Alcantarillado Sanitario	Barrio Buenos Aires	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Reparacion Leozas De Concreto De Pavimentos	Barrios Arriba El	06-01-466	26	400,000.00	0.00	400,000.00	364,242.23	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,242.23

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **13/11/18**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind	15% Funcion.			
10	Construccion De Cunetas Aguas Lluvias	Barrio Saragoza	06-01-466	26	158,500.00	0.00	158,500.00	150,569.20	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,569.20		
08	Construccion De Canales De Aguas Lluvias	Barrio San Juan	06-01-464	26	650,000.00	0.00	650,000.00	901,089.51	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,089.51		
30	Mantenimiento Y Reparacion Calles Rurales		06-01-466	26	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,850,720.70	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,720.70		
32	Pavimento El Carmen	Barrio El Carmen	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	Pavimento Barrio Suyapita	Barrio Suyapita	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	Continuacion Alcantarillado Sanitario Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	636,500.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,500.00		
39	Pavimento Barrio El Parnaso	Barrio El Parnaso	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	Pavimento San Francisco	Barrio San Francisco	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	972,920.97	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,920.97		
37	Pavimento San Miguel	Barrio San Miguel	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	785,751.34	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,751.34		
36	Pavimento Macaruya	Barrio Macaruya	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	Pavimento Barrio Arriba Y Barrio San Antonio	Barrio Arriba Y Barrio Antonio	06-01-466	26	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	Pavimento Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	656,605.81	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,605.81		
Total del Sector					23,908,500.00	319,576.50	24,228,076.50	15,508,741.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***.***		
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																			
11	Construccion De Segunda Etapa Techo Del Mercado	Barrio San Juan	06-01-461	26	750,000.00	0.00	750,000.00	712,193.94	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,193.94		
54	Mantenimiento Y Mejoras De Edificios	Diferentes Barrios	06-01-461	26,0	623,387.65	324,276.65	947,664.30	932,990.14	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,990.14		
Total del Sector					1,373,387.65	324,276.65	1,697,664.30	1,645,184.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,184.08		

TOTAL PROYECTOS	48,817,510.30	12,271,344.07	51,088,854.37	43,383,679.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,383,679.65
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56


 13-11-18