

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

**SIGUA TEPEQUE**

**COMAYAGUA**

Municipalidad de : \_\_\_\_\_  
 Fecha de Elaboracion del Informe: **31/12/18**

Departamento de : \_\_\_\_\_  
 Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:** \_\_\_\_\_

**FONDOS UTILIZADOS**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup. Acta	No. Presupuesto Anual Apto.	Modificaciones (Amplicaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS							Monto del Gasto Acumulado	Obs			
									Propios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	Transferencia Todos/Paz	10% Pro-Hnd			15% Funcion.		
<b>Sector 01 Sector Salud</b>																				
42	Construccion Modulo Centro De Salud EI Socorro	Barrio San Juan	03-02-461	26	350,000.00	0.00	350,000.00	116,341.22	95.00	0.00	0.00	216,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,403.49	
55	Mantenimiento Y Mejoras Centros De Salud	Barrio Suyapea Aldesa	06-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Proyecto De Salud	Diferentes Barrios Y	03-02-581	26.0	2,215,969.88	502,156.24	2,748,126.12	2,221,291.99	90.00	0.00	0.00	0.00	263,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,881.57	
41	Construccion Centro Perinatal Centro De Salud		03-02-461	26.0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Electrificacion Centro De Salud EI Paraiso	Barrio EI Paraiso	06-01-481	26	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>																				
3,423,969.88																				
502,156.24																				
3,928,126.12																				
2,337,633.21																				
<b>Sector 02 Sector Educacion</b>																				
04-1	Construccion De Canchas Multisusos	Barrio San Juan	06-01-467	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Proyecto De Educacion	Diferentes Barrios Y	03-01-581	02	2,465,969.88	1,084,052.08	3,550,021.96	2,124,244.89	84.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,244.89	
51-1	Remodelacion Comandancia II Etapa Esc Honduras	Barrio Arriba	06-01-461	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	Mantenimiento Y Reparacion Escuelas Arriba	Aldesa Santa Cruz Dal	03-01-461	06	0.00	494,301.50	494,301.50	429,841.46	93.00	0.00	0.00	31,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,653.46	
66	Construccion Kinder Santa Rosita		03-01-461	03	0.00	300,000.00	300,000.00	284,970.55	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,970.55	
67	Construccion Genero Muloz Hernandez	Barrio EI Centro	03-01-461	03	0.00	490,917.58	490,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Remodelacion Comandancia II Etapa Esc Honduras	Barrio Arriba	03-04-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Construccion Aula Escolar Kinder MI Tesoro	Barrio San Antonio	06-01-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	270,430.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,430.23	
24	Construccion De Aulas C E B Renacimiento	Barrio EI Paraiso	06-01-461	26	550,000.00	0.00	550,000.00	522,289.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,289.10	
15	Contrapunte Techo Escuela Marco Aurelio Solo		06-01-461	26	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

**SIGUATEPEQUE**

Municipalidad de :

Departamento de : **COMAYAGUA**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/18**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi. cauciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Mérito Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado	Obs.					
										Proprios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	Transferencia			10% Pro-Fund.	15% Funcion.							
09	Cambio De Piso Para Aula Del Kinder La Fraternidad		06-01-461	26	50,000.00	0.00	50,000.00	47,499.60	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,499.60			
02	Construccion De Cancha Multiusos		03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	474,830.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,830.85		
04	Construccion De Cancha Multiusos	Barrio San Juan	03-09-467	26	626,710.36	0.00	626,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06	Cambio De Techo Modulo Escolar		03-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	Construccion De Carra Perimetral	Barrio San Fernando	06-01-461	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	Construccion Aula Escolar Buena Vista		06-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	237,192.67	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,192.67		
13	Remodelacion Aula Eco Gracias A Dios Y Kinder M.I.E	Barrio Purañ	06-01-461	26	165,000.00	0.00	165,000.00	156,031.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,031.00		
78	Construccion Aula Kinder La Fraternidad		03-01-461	06	0.00	268,104.16	268,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	Cambio De Estructura De Techo En Escuela		06-01-461	26	135,000.00	0.00	135,000.00	128,180.84	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,180.84		
12	Cambio De Techo Modulo Escolar Eco Estados Unidos	Barrio El Carmen	06-01-461	26	755,000.00	0.00	755,000.00	717,212.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,212.00		
<b>Total del Sector</b>										6,722,680.24	2,637,375.52	9,360,055.56	5,372,723.19	142,253.00	0.00	198,801.10	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588,777.29		
<b>Sector 03 Sector vivienda</b>																										
83	Materiales Techo Iglesia De Guarajio		06-01-461	24	0.00	0.00	0.00	0.00	***.***	267,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,933.00		
57	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Barrios	03-03-463	26,0	1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	963,017.00	100.00	0.00	496,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,750.92		
<b>Total del Sector</b>										1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	963,017.00	267,933.00	0.00	496,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,683.92	
<b>Sector 04 Sector Niñez y Adolescencia</b>																										
72	Jovenes Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-581	03	0.00	108,437.21	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	Programa Comida	Diferentes Sectores	03-10-581	03	0.00	49,160.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	Programa De Niñez Y Juventud	Diferentes Barrios Y	03-10-573	26,0	1,158,387.95	455,521.79	1,613,909.74	1,114,093.03	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,200.13		
59	Contigipate Construccion Camara De Cassel	Barrio El Carmen	03-01-461	26,0	300,000.00	93,620.83	393,620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/18**

Departamento de : **COMAYAGUA**

Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup. Acta	No. Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.				
									Proprios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy	35% Vida Mejor	9% Prog Mujer	Transferencia 20% Tordes/Faz	10% Pro-Hud.			15% Funcion.			
56-1	Contraparte Construccion Camara De Casasel	Barrio El Cammen	06-01-461	26,0	0,00	0,00	427,407.21	*** **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,407.21			
<b>Total del Sector</b>									1,458,387.95	706,739.83	2,165,127.78	1,541,500.24	0,00	0,00	53,107.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,594,607.34	

<b>Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer</b>																					
61	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-573	26,0	1,158,387.95	561,265.07	1,719,653.02	765,992.60	70.00	341,000.00	0,00	0,00	92,103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,199,095.60		
<b>Total del Sector</b>									1,158,387.95	561,265.07	1,719,653.02	765,992.60	0,00	0,00	92,103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,199,095.60	

<b>Sector: 06 Sector Cultura</b>																					
62	Programa Pae Parais	Diferentes Barrios	03-06-573	26	926,710.36	187,241.66	1,113,952.02	802,847.21	72.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,847.21		
<b>Total del Sector</b>									926,710.36	187,241.66	1,113,952.02	802,847.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,847.21	

<b>Sector: 07 Sector Deportes</b>																					
52	Construccion Gradas Campo De Futbol Agua Dulce		03-04-461	26	285,000.00	0,00	285,000.00	270,736.78	95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,736.78		
<b>Total del Sector</b>									285,000.00	0,00	285,000.00	270,736.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,736.78	

<b>Sector: 08 Sector Part. ciudadana</b>																					
50	Electrificacion De Cancha El Socorro		03-09-481	26	350,000.00	0,00	350,000.00	335,779.00	96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,779.00		
53	Mantenimiento De Los Parques	Diferentes Barrios El	06-01-467	26	500,000.00	424,189.80	924,189.80	953,053.39	164.00	559,269.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,512,323.35		
20	Construccion Centro Comunal		03-04-461	26	565,000.00	0,00	565,000.00	564,950.00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,950.00		
65	Programa De Participacion Ciudadana	Diferentes Barrios Y	03-07-573	26	76,710.36	296,687.30	373,397.66	372,086.60	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,086.60		
<b>Total del Sector</b>									1,491,710.36	720,877.10	2,212,587.46	2,225,868.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,785,138.95	

<b>Sector: 10 Sector Seguridad</b>																				
49	Posta Policial Rio Bonito		03-09-461	26	300,000.00	0,00	300,000.00	281,221.14	94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,221.14	
80	Proyecto Centro De Calidad De Vida		06-01-467	17	0,00	24,009.72	24,009.72	24,009.72	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,009.72	
48	Construccion Cancha Multiusos Juan De La Cruz Aviel	Barrio Buena Vista	03-05-461	26	500,000.00	0,00	500,000.00	487,158.58	97.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,158.58	

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**

**SIGUATEPEQUE**

Municipalidad de : \_\_\_\_\_  
 Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/18**

Departamento de : \_\_\_\_\_  
 Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:** \_\_\_\_\_

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado			
									% Ejecut	Propios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	Transferencias		10% Pro-Hud	15% Funcion				
47	Construccion Centro Comunal El Achote		03-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	474,922.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,922.10	
79	Construccion Centro Comunal		03-07-461	06	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	Contraparte Proyecto Conviver	Diferentes Barrios	03-09-467	26	1,500,000.00	2,583,697.81	4,083,697.81	2,765,482.52	70.00	0.00	0.00	85,115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,598.36
74	Programa Plan De Montecillos	Diferentes Barrios	06-01-467	03	0.00	85,106.25	85,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sector</b>						2,800,000.00	3,262,813.78	6,062,813.78	4,032,794.06	0.00	0.00	85,115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117,909.90

Sector 11		Sector Productividad: Apoyo a la Pequeña		Total del Sector																		
63	Programa De Actividades Productivas	Diferentes Barrios Y	05-01-573	26,0	579,193.98	922,530.15	1,501,724.13	1,910,410.48	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,864.28
64	Programa Apoyo A Pequenas Empresas / Care	Diferentes Barrios Y	05-01-573	26	579,193.98	0.00	579,193.98	573,829.73	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,429.73
<b>Total del Sector</b>						1,158,387.96	922,530.15	2,080,918.11	2,484,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,294.01

Sector 13		Sector Saneamiento		Total del Sector																		
82	Compra Tuberia Para Proyecto De Agua		06-01-464	24	0.00	0.00	0.00	0.00	***	0.00	0.00	199,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,603.20
05	Construccion De Tanque De Agua		06-01-464	26	100,000.00	6,000.00	106,000.00	105,863.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,863.00
21	Construccion Tanque De Agua El Sauce		06-01-464	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Contraparte Proyecto Agua Potable Compra De Bomba		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Construccion Sistema De Alivio De Aguas Livianas	Barrio San Antonio	06-01-464	15,2	0.00	0.00	0.00	1,061,070.35	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,070.35
23	Construccion Pozo Agua Potable Puran	Barrio Puran	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Construccion Tanque De Agua Y Linea De Distribucion	Barrio Oriente	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	284,923.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,923.99
69	Perforacion De Pozo Alivio De Ancianos	Barrio Villa Alicia	03-02-464	03	0.00	240,917.58	240,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Alcantarillado Barrio Mazaruya	Barrio Mazaruya	03-02-466	03	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Compra De Bomba De Agua Altiya El Socorro		03-09-464	03	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	68.00	0.00	0.00	136,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,797.60

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**  
**SIGUATEPEQUE**

Municipalidad de : \_\_\_\_\_  
 Fecha de Elaboracion del Informe: **31/12/18**

Departamento de : \_\_\_\_\_  
 Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.			
										Propios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	Transferencia Todos/Paz	10% Pro-Find.			15% Funcion.		
45	Contraparte Construcion Tanque De Agua Posible	Barrio Colonia Almirante	06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	149,956.00	95.00	39,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,916.40			
46	Contraparte Construcion Tanque De Agua El Pilo		06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	175,000.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00			
31	Dereccion Mejorada Del Boleides De Basura	Barrio Caserio El	06-01-469	26.0	1,500,000.00	1,771,302.86	3,271,302.86	5,265,638.42	210.00	800,189.34	0.00	802,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868,265.73			
78	Proyecto De Agua Posible La Laguna No 02		03-02-464	06	0.00	200,000.00	200,000.00	139,500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00			
<b>Total del Sector</b>										2,950,000.00	2,718,220.44	5,658,220.44	7,181,951.76	840,149.74	0.00	1,138,838.77	0.00	0.00	0.00	9,160,940.27	

<b>Sector 14 Sector electrificacion</b>																				
70	Electrificacion Quebrada Honda El Rincon Y Otros		03-09-481	03	0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	1,057,786.64	108.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,156.64		
<b>Total del Sector</b>										0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	1,057,786.64	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	1,085,156.64	

<b>Sector 16 Sector Red Vial</b>																			
75	Programa De Pacot	Siguatepeque	06-01-461	03	0.00	57,610.45	57,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	Construccion De Puente Peatonal	Colonias Villas Del Rio	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Contraparte Acarandillado Sanitario	Barrio San Ramon	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	161,500.00	93.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,500.00	
29	Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas	Diferentes Sectores	06-01-466	26.0	6,000,000.00	2,124,966.05	8,124,966.05	6,519,152.04	109.00	2,018,945.00	0.00	322,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860,170.64	
28	Construccion Cajas Puertas Paso De Aguas Lividas	Barrio Colonia Mala	06-01-466	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22.00	32,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,534.28	
22	Construccion Puente Sinal	Barrio Sinal	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	869,515.70	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,515.70	
18	Construccion Acarandillado Sanitario Las Colinas	Barrio Las Colinas	06-01-466	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Contraparte Acarandillado Sanitario	Barrio Buenos Aires	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Reparacion Lozas De Concreto De Pavimentos	Barrios Arriba El	06-01-466	26	400,000.00	0.00	400,000.00	364,242.23	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,242.23	

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO**  
**SIGUATEPEQUE**

Municipalidad de : 31/12/18  
 Fecha de Elaboración del Informe:

Departamento de : COMAYAGUA  
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy.	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Ayro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado	Obs.			
										Propios	Subsidios / Donaciones	15 % Proy.	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	Transferencia			10% Pro-Hud.	15% Funcion.					
10	Construccion De Cunetas Aguas Lluvias	Barrio Saragosa	06-01-166	26	138,500.00	0.00	138,500.00	150,569.20	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,569.20			
08	Construccion De Canales De Aguas Lluvias	Barrio San Juan	06-01-164	26	650,000.00	0.00	650,000.00	901,089.51	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,089.51			
30	Mantenimiento Y Reparacion Calles Rurales		06-01-166	26	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	3,074,120.70	103.00	322,209.66	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,330.30			
32	Pavimento El Carmen	Barrio El Carmen	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	Pavimento Barrio Suyapia	Barrio Suyapia	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	Continuacion Asanamiento Sanitario Barrio Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	636,500.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,500.00			
39	Pavimento Barrio El Parraso	Barrio El Parraso	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	Pavimento San Francisco	Barrio San Francisco	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	972,920.97	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,920.97			
37	Pavimento San Miguel	Barrio San Miguel	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	785,751.34	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,751.34			
36	Pavimento Macaraya	Barrio Macaraya	06-01-166	26	500,000.00	0.00	500,000.00	475,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00			
35	Pavimento Barrio Arriba Y Barrio San Antonio	Barrio Arriba Y Barrio San Antonio	06-01-166	26	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	Pavimento Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-166	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,329,937.92	142.00	85,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,093.41			
<b>Total del Sector</b>										23,508,500.00	2,582,576.50	26,491,076.50	171,140,299.61	2,458,844.37	0.00	866,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,863.08	****
<b>Sector 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales</b>																								
11	Construccion De Segunda Etapa Techo Del Mercado	Barrio San Juan	06-01-161	26	750,000.00	0.00	750,000.00	712,193.94	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,193.94			
64	Mantenimiento Y Mejoras De Edificios	Diferentes Barrios	06-01-161	26.0	623,387.65	744,276.65	1,367,664.30	976,178.14	100.00	395,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,669.14			
<b>Total del Sector</b>										1,373,387.65	744,276.65	2,117,664.30	1,688,372.08	395,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,863.08	

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL  
 L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

ESTADO DE PROYECTOS												
48,817,310.30	16,854,924.72	65,672,435.02	47,865,763.58	5,004,941.07	0.00	3,028,995.50	1,283,799.68	0.00	0.00	659,053.80	0.00	57,842,553.63

  
 2:00 p  
 29-01

