

INFORME ANUAL DE PROYECTOS



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 12/02/2019

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 1 de 4

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Propios	Préstamos	Transferencias
1	Adiciones y mejoras a Centro de Educación Básico Francisco Morazan	Caserío El Encinal Concepcion de Soluteca	12	12	461-16	94	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	35% Vida Mejor	
2	Adiciones y Mejoras a Escuela "Renato Murillo"	Caserío Los Nichos, Tepanguare	12	12	461-15	94	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor	
3	Adiciones y Mejoras a Kinder "Arco Iris"	Caserío El Naranjo, Concepcion de Soluteca	12	12	461-14	94	122,279.20	0.00	0.00	0.00	122,279.20	0.00	0.00	115,716.96	0.00	0.00	94.00 %	6,562.24	5.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor	
4	Construccion de UN Aula y Ocotol, Modulo Sanitario en Escuela "Fray Roman Pacheco"	Caserío El Ocotol, Tepanguare	12	12	461-13	94	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	272,533.00	0.00	0.00	77.00 %	77,467.00	22.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor	
5	Construccion de Centro de Educación Basica	Caserío El Astillero, Tepanguare	12	12	461-12	94	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	607,745.29	0.00	0.00	81.00 %	142,254.71	18.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor	
6	Construccion de Centro de Salud	Caserío Miravalle aldea Yarumela	12	12	461-11	94	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	35% Vida Mejor	
7	Adiciones y Mejoras a viviendas a Personas de Escasos Recursos	La Paz, La Paz	12	12	463-10	94	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 %	974,174.00	97.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor, Fondos Propios	
8	Adiciones y Mejoras de Calles y Puentes,	Barrio La Merced Sur, Barrio La Granja, Colonia Prada, San Juan, San Antonio, Colonia Los Angeles, La Trinidad	12	12	466-09	94	1,866,426.40	2,422,069.47	0.00	0.00	0.00	4,288,495.87	1,300,000.00	0.00	396,990.62	0.00	0.00	39.00 %	2,591,505.25	60.00 %	EN PROCESO	10% Pro-Honduras, fondos propios, 14% Inversion
9	Adiciones y mejoras a Parque Infantil "San Jose"	Barrio San Jose La Paz	12	12	467-08	94	432,852.80	125,986.60	0.00	340,453.66	0.00	899,293.06	0.00	0.00	715,285.80	0.00	0.00	79.00 %	184,007.26	20.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz
10	Construccion de Sistema Electrico	Sitio El Gramalito La Paz, La Paz	12	12	481-46	94	350,000.00	0.00	0.00	0.00	67,048.52	282,951.48	0.00	0.00	282,951.48	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz
11	Ampliacion a Sistema Electrico	Aldea San Rafael	12	12	481-06	94	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	20% Todo por La Paz	
12	Ampliacion a Sistema Electrico	Aldea San Rafael	12	12	481-06	94	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	20% Todo por La Paz	
13	Ampliacion a Sistema Electrico	Caserío Las Minitas Aldea Concepcion de Soluteca	12	12	481-05	94	18,500,000.00	0.00	0.00	233,112.00	191,191.18	541,920.82	0.00	0.00	176,868.04	0.00	0.00	32.00 %	365,052.78	67.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Ampliación al Sistema Eléctrico	Barrio La Trinidad La Paz,	12	12	481-04	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	20% Todo por La Paz
15	Ampliación a Sistema Eléctrico	Colonia Lluvias de Bendición, La Paz	12	12	481-03	94,22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	20% Todo por La Paz
16	Ampliación a Sistema Eléctrico	Colonia Villa Luisa, La Paz	12	12	481-02	94,22	300,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	134,697.46	0.00	0.00	134,697.46	30.00 %	302,302.54	69.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz	
17	Ampliación a Sistema Eléctrico	Caserío Piedras de Moler, Tepanguare	12	12	481-01	94	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	378,814.98	0.00	0.00	378,814.98	94.00 %	21,185.02	5.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz	
18	Adiciones y Mejoras a Carreteras	Concepción de Soluteca, Tepanguare y Tierra Colorada	12	12	475-17	94,11	2,133,573.60	0.00	0.00	0.00	911,990.59	1,221,583.01	0.00	0.00	250,280.00	0.00	0.00	250,280.00	20.00 %	971,303.01	79.00 %	EN PROCESO	10% Pro-Honduras, fondos Propios	
19	Construcción de Sistema de Agua Potable	Sitio Pozo Zarco, Caserío El Encinal I, Aldea Concepción de Soluteca	12	12	464-43	94,22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	14% INVERSION	
20	Construcción de Sistema de Agua Potable	Caserío Liquidambal, Aldea San Jose de El Playon	12	12	464-33	94,22	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	14% INVERSION	
21	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario	Barrio La Merced Sur	12	12	465-44	94	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	14% INVERSION	
22	Construcción de Parque	Caserío Miravalle, Aldea Yarumela	12	12	467-45	94	481,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	481,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	481,144.14	100.00 %	NO SE EJECUTO	14% INVERSION	
23	Adiciones y Mejoras a Parque Mabuchi-ichisuke	Barrio La Merced, La Paz,	12	12	467-49	94,11	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	14% INVERSION	
24	Construcción de instituto	Aldea Tepanguare	11	11	461-24	94	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE FONDOS PROPIOS EJECUTO		
25	Reposicion de Escuela Sebastian Martinez	Caserío Agua Fria, La Paz	11	11	461-25	94	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE FONDOS PROPIOS EJECUTO		
26	Construcción de Centro Social	Barrio San Jose, La Paz	11	11	461-26	94	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE FONDOS PROPIOS EJECUTO		
27	Construcción de Sistema de Agua Potable	Aldea Potrerillos	11	11	464-27	94,11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE FONDOS PROPIOS EJECUTO		
28	Ampliación al Sistema Eléctrico	Caserío El Zancudal, Aldea San Jose de El Playon	11	11	481-47	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	94,906.56	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.56	31.00 %	205,093.44	68.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS	
29	Ampliación al Sistema Eléctrico	Caserío Las Minitas, Aldea Concepción de Soluteca	11	11	481-29	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE FONDOS PROPIOS EJECUTO		



Honduras C.A.

La Paz, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALEX.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros													
30	Adiciones y Mejoras a Centro Basico Jhon F. Kennedy	Aldea El Playon	11	11	461-30	94,22	300,000.00	0.00	0.00	343,069.80	0.00	643,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,069.80	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	FONDOS PROPIOS, 14% inversion	
31	Adiciones y Mejoras a Casa de la Cultura	Barrio San Jose, La Paz	11	11	461-31	94	600,000.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	967,500.00	962,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	962,550.01	99.00 %	4,949.99	0.00 %	0.00	0.00	4,949.99	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS
32	Adiciones y Mejoras a Parque Francisco Morazan	Barrio San Antonio, La Paz	11	11	467-36	94,11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	173,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	173,045.99	86.00 %	26,954.01	13.00 %	0.00	0.00	26,954.01	13.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS
33	Adiciones y Mejoras a Plaza Elena de Carías	Barrio San Jose, La Paz	11	11	467-37	94,11	400,000.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	242,500.00	224,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	224,945.06	92.00 %	17,554.94	7.00 %	0.00	0.00	17,554.94	7.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS
34	Adiciones, Mejoras y Mantenimiento Sanitario	La Paz, La Paz	11	11	469-41	94	450,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	748,000.00	747,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	747,999.83	99.00 %	0.17	0.00 %	0.00	0.00	0.17	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS
35	Construcción de Drenaje para Aguas Lluvias	Barrio La Merced Salida a Marcala	11	11	472-56	11,13,0,00	15	0.00	0.00	825,483.14	0.00	825,483.14	617,382.95	0.00	208,100.19	0.00	0.00	825,483.14	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS, TRANSFERENCIA
36	Construcción de Drenaje Para Aguas Lluvias	Barrio La Granja	11	11	472-57	11,15	0.00	0.00	993,327.56	190,756.86	802,570.70	406,230.72	0.00	396,339.98	0.00	0.00	0.00	802,570.70	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS, 14% inversion
37	Adiciones y Mejoras a Calle Hacia Colonia Nueva Amanecer	Barrio La GRanja	12	12	466-58	11,13,0,00	15	0.00	0.00	363,295.52	16,228.90	347,066.62	104,635.63	0.00	172,538.66	0.00	0.00	277,174.29	79.00 %	69,892.33	20.00 %	0.00	0.00	69,892.33	20.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	10% Pro-Honduras, 14% Inversion, Fondos Propios
38	Adiciones y Mejoras a Cancha Municipal	Barrio San Juan	12	12	467-53	03	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	28,649.95	0.00	0.00	28,649.95	78.00 %	7,850.05	21.00 %	0.00	0.00	7,850.05	21.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	20% Todo por La Paz
39	Adiciones y Mejoras a Escuela "Ramon Rosa"	Barrio San Jose, La Paz	12	12	461-59	20	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	Fondos 35% Vida Mejor Educacion
40	Adiciones y mejoras a Escuela "Manuel Bonilla"	Barrio San Jose, La Paz	12	12	461-60	20	0.00	0.00	49,807.21	0.00	49,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,807.21	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	35% Vida Mejor
41	Adiciones y Mejoras a Sistema Electrico	Barrios y Colonias La Paz	12	12	481-61	20	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,220.75	0.00	0.00	30,220.75	30.00 %	69,779.25	69.00 %	0.00	0.00	69,779.25	69.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz
42	Adiciones y Mejoras a Escuela "Adelina Martinez"	Barrio San Juan, La Paz	12	12	461-62	22	0.00	0.00	565,746.55	0.00	565,746.55	0.00	0.00	0.00	113,149.31	0.00	0.00	113,149.31	20.00 %	452,597.24	80.00 %	0.00	0.00	452,597.24	80.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor



**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2019

Hora : 03:37 p.m.

Página: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	
43	Adiciones y mejoras a Calles del Casco Urbano	Aldea Yarumela 12	12	466-63		0.00	0.00	0.00	579,888.00	0.00	579,888.00	0.00	0.00	367,077.42	0.00	0.00	367,077.42	63.00 %	212,810.58	36.00 %	EN PROCESO	14% INVERSION	
Totales							18,856,276.14	2,584,556.07	0.00	5,237,683.44	6,084,716.05	20,593,799.60	4,657,522.75	0.00	4,647,959.89	0.00	0.00	9,305,482.64	11,288,316.96				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:


No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Anibal Flores Ayala

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Alex Geovany Mejia Melendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Edna Ligia Mejia Chavarria

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4E4eo7gVJH8A8QzRmTx2ecCmumEn9BgYcWH2dTPx0XJuINyWcFONWYj1Yjs12TO2SPmdXi3Z7deoVb9sljm2UTJ3CMQIDrpkY09VvIIOEPOWsvVYFwi40+uXy9A96
P1bSSi+cdwsnM2CuOaqxPMk8hfn/JjUQtn/vf9YilxtwQzFAC7bHMT/vVoMOIEr9cb0M6JPFKbfz66BfXx96MCqit2yNdUj5VM+Qrnwz6qsaJSnFPd4AcX+KYkohj/d+zJFzpwz
Q6Xoi8S0RAKHcGqMsYzYX99Cqn45WQx0Uhhiv0Qfzag0aklqUzt8tfsG3wz4Ap09yU0i47KpFCe6nN1RA96fUFOKwUmEO+JfaQygenCw==