



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-04-2019 enviada el día 02 de Mayo del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "Proyecto de balastado con espesor de 10cm, en las diferentes calles de los barrios del casco urbano del municipio de Cane".


IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Sector	Casco urbano.
Nombre del proyecto	"Proyecto de balastado con espesor de 10cm, en las diferentes calles de los barrios del casco urbano del municipio de Cane".
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio
Descripción del proyecto	Este proyecto consiste en balastar 3.24 km de calles de los diferentes barrios del municipio, utilizando motoniveladora, tanques de agua, volquetas y vibro.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este proyecto se priorizo en el plan de inversión municipal para mejorar el bienestar de las familias beneficiarias con respecto a las altas lluvias producto del invierno y prevención de enfermedades producto de las partículas volátiles que desprende el suelo.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 990,788.98
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 100.00%
Costo de finalización del proyecto	Lps.1,062,035.57



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Fecha de finalización	21 mayo 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	Lps. 71,246.59
Variación en el alcance de duración del proyecto.	El proyecto tuvo una variación de tiempo positivo, debido a la continuidad de los trabajos y una buena maquinara para ejecutar dichos trabajos.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 07 días del mes de Mayo del año 2019



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos






LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
Www. municane.org

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de ésta Alcaldía Municipal CERTIFICA: Que en el folio __, Punto No. **13**, del tomo **24**, del libro de Actas Municipales correspondientes al año **2019**, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número **445**, de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los **DOCE** días del mes de **ABRIL** del año **DOS MIL DIECINUEVE**, en el salón de sesiones, presidida por el señor **Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzáles, Arlenne Ruby Orellana Vallecillo**, Vice Alcaldesa y contando con la presencia de los siguientes miembros: Regidores por su orden, **Alex Omar Martínez Suazo** Regidor Primero, **Boris Alejandro Salinas** Regidor Segundo, **Tito Jehovany Contreras Villatoro**, Regidor Tercero, **María Mercedes Romero Corea** Regidor Cuarto. Así mismo se contó con la asistencia de los Miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia, miembros del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM), **Hipólito Chavarría** Alcalde Auxiliar de la aldea Las Calabazas, **Cristian David Aguilar** Alcalde Auxiliar del caserío El Carrizal, **José Noé Mejía Mejía**, Alcalde Auxiliar de la aldea de Potrerillos. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13 **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: PAGAR A LA EMPRESA COLINDRES CONSTRUCTORA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 71,246.59, POR CONCEPTO DE ORDEN DE CAMBIO AL PROYECTO BALASTADO CON ESPESOR DE 10 CM, EN LAS DIFERENTES CALLES DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, CODIGO COT-CANE-01-2019 EQUIVALENTE A LA OBRA DE CONFORMACION, BALASTADO, ACARREO DE MATERIAL SELECTO ACARREO DE AGUA.**

Y, para los fines que se estimen convenientes CERTIFICO la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **OCHO** días del mes de **MAYO** del año **DOS MIL DIECINUEVE**.




Lorin Anel Orellana
Secretaria Municipal