



## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



### CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos de marzo 2019 en dicho sistema, solo manualmente mediante Excel.

Se firma la presente a los trece días del mes de mayo de 2019.

**Orbin Adrian Reyes**

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS MARZO 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
1	03-01-461	Construccion de Cocina Escolar en la Escuela Ramon Rosa	BARRIO EL CALVARIO	L 225,000.00	L -	L 25,802.37	L 25,802.37	11%	L 199,197.63
2	03-01-461	Construccion de Cocina Escolar en el Centro Basico Jose Trinidad Cabañas	ALDEA NUEVA	L 225,000.00	L -	L 77,565.13	L 77,565.13	34%	L 147,434.87
3	03-01-461	Aporte para compra de materiales y pago de mano de obra por mejoras que se realizaran en la Escuela Jorge Bueso Arias y Kinder.	TECOMAZUCHE	L 4,700.00	L -	L 4,662.50	L 4,662.50	99%	L 37.50
4	03-02-461	APORTE PARA MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CERCA DE CENTRO DE SALUD	ALDEA NUEVA	L 12,500.00	L -	L 12,500.00	L 12,500.00	100%	L -
5	03-09-467	Electrificacion de la Cancha de Futbol	El Sisin	L 400,000.00	L -	L 39,000.00	L 39,000.00	10%	L 361,000.00
6	05-01-466	DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR PAVIMENTACION DE 255 ML EN CALLE PRINCIPAL	VALLE MAGDALENA	L 350,840.00	L -	L 350,840.00	L 350,840.00	100%	L -
7	06-01-466	DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR CONSTRUCCIÓN DE 330 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	LA ZONA PLATANARES	L 30,950.11	L -	L 30,950.11	L 30,950.11	100%	L -
<b>TOTALES</b>				<b>L 781,790.11</b>	<b>L -</b>	<b>L 541,320.11</b>	<b>L 541,320.11</b>		<b>L 240,470.00</b>

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO  
CONTADOR MUNICIPAL

