



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SÁMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos de abril 2019 en dicho sistema, solo manualmente mediante Excel.

Se firma la presente a los trece días del mes de mayo de 2019.

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A ABRIL 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES ABRIL	% EJECUTADO	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12				
	03-01-461	CONSTRUCCION DE COCINA ESCUELA RAMON ROSA	BARRIO EL CALVARIO, CASCO URBANO	L 225,000.00		L 70,354.80	L 70,354.80	31%	L 107,917.17	L 117,082.83
	03-01-461	APORTE PARA MEJORAS EN EDIFICIO DEL INSTITUTO JUVENTUD DEL FUTURO	BARRIO EL CALVARIO, CASCO URBANO	L 6,210.00		L 6,210.00	L 6,210.00	100%	L 6,210.00	L -
	03-03-463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	LA PINTADA. LA COLMENA, EL CAMPANARIO, CASCO URBANO	L 1,300,000.00		L 221,096.00	L 221,096.00	17%	L 253,936.00	L 1,046,064.00
	03-09-467	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE	ALDEA NUEVA	L 200,000.00	L 24,000.00	L -	L 24,000.00	12%	L 35,800.00	L 164,200.00
	03-09-467	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL	EL SISIN	L 400,000.00	L -	L 331,344.75	L 331,344.75	83%	L 370,344.75	L 29,655.25
	03-09-481	MANTENIMIENMTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO (VALLE MAGDALENA)	L 300,000.00		L 9,195.00	L 9,195.00	3%	L 9,195.00	L 290,805.00
	06-01-466	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MANTENIMIENTO DE TRAMO	VALLE MAGDALENA	L 454,296.24		L 451,074.03	L 451,074.03	99%	L 451,074.03	L 3,222.21
TOTALES				L 2,885,506.24	L 24,000.00	L 1,089,274.58	L 1,113,274.58		L 1,234,476.95	L 1,651,029.29

[Firma]
ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL

