



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos de MAYO 2019 en dicho sistema, solo manualmente mediante Excel.

Se firma la presente a los cuatro días del mes de Junio de 2019.

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A MAYO 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES ABRIL	% EJECUTADO	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12				
	03-03-463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	LA PINTADA. LA COLMENA, EL CAMPANARIO, CASCO URBANO	L 1,300,000.00		L 3,000.00	L 3,000.00	0%	L 256,936.00	L 1,043,064.00
	03-09-467	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL	ALDEA NUEVA	L 239,000.00	L 15,000.00	L 149,556.24	L 164,556.24	69%	L 200,356.24	L 38,643.76
	05-01-472	DRAGADO DE QUEBRADAS	CHEPELARES, ZONA PLATANARES Y ALDEA NUEVA	L 243,672.00		L 243,672.00	L 243,672.00	100%	L 243,672.00	L -
	05-01-472	REPRACION DE CARRETERA	TORRECILLAS	L 210,142.40		L 13,600.00	L 13,600.00	6%	L 13,600.00	L 196,542.40
	06-01-466	MANTENIMIENTO CARRETERA /REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS	DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA POTRERILLOS	L 351,000.00		L 350,709.00	L 350,709.00	100%	L 350,709.00	L 291.00
		TOTALES		L 2,343,814.40	L 15,000.00	L 760,537.24	L 775,537.24		L 1,065,273.24	L 1,278,541.16

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL

