



Alauca, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos Forma 10

Emisión: 08/05/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Mantenimiento o Y Reparación de Techo Escuela	Aldea Los Limones	11	11	47110	02	0.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	23,621.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Reparación y Ampliación Centro De salud Sofia Carranza Embajada de Japón	Barrio Abajo Alauca	11	22	47110	01	0.00	63,327.12	0.00	0.00	0.00	63,327.12	0.00	0.00	33,884.56	0.00	0.00	33,884.56	53.00 %	29,442.56	46.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Pavimento Urbano	Barrio El centro Alauca Casco Urbano	11	11	47220	02	300,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	4.00 %	300,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
4	Mantenimiento o De Centros Educativos	Barrio El Centro De Niños IRMA Jardín De Niños	11	11	47110	01	250,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	11.00 %	250,000.00	88.00 %	EN PROCESO	
5	Pintado Edificio Municipal	Barrio El Centro	11	11	47220	02	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Salon de Niños y Adolescentes Centro de Salud Alauca	Barrio Abajo Alauca	11	11	47110	02	0.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	39,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Remodelación Centro De Educacion Basica	Aldea Sabana Redonda	11	11	47110	02	0.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	106,939.00	0.00	0.00	106,939.00	0.00	0.00	106,939.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Mantenimiento o Y Reparación de Vías de Comunicación	Manzanillas, San pedro Tunas	11	11	47220	02	400,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	45.00 %	400,000.00	54.00 %	EN PROCESO	



Alauca, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							950,000.00	626,137.12	0.00	0.00	0.00	1,576,137.12	0.00	0.00	596,694.56	0.00	0.00	596,694.56	979,442.56		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Ernesto Espinal vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Greilin Esperanza Gonzalez Suarez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Esau Espinoza castellanos

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMf78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTtzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1Q0iU/8l6UDU3HBAJi1c64i+EtHR6Y
GeJHUpez+IC/DTZKtB7uQz27qsDibjhWmqpl3NSKS40YUaGhslJJnu1ufd4I8NIKFENoqKTAGyx/5SatwcaaHGZhbUX5M/tGXSDj0M5SCDbsTjFrP2O9YXyi0u7/N/t9Lzt5VsQ
GmmodnYy+X42uipnO6WJTdpD6FaCViWXnkXbGExw==