



RENDICION DE CUENTAS

I TRIMESTRE PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2019

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: La Paz

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Alex Geovany Mejia Melendez

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

1201196800321

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Edna Ligia Mejia Chavarria

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello

1201195900129

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Leticia Guadalupe Hernandez

Suazo

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello

1201196300187

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

jose Anibal Flores Ayala

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello

1201196800005

Número de Identidad

0s+jsj9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNr/s/AWaeYNJMzhZ9ZeZraoWmKKwaYQyjWik1kKFSdsL



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 03:11 p.m.

Página: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Construcción de dos aulas para tercer nivel del C.E.B. "Presidente Kennedy"	Cacería Pacheco, Aldea Tepanguare	12	12	461-13	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mejor Educación
2	Adiciones y mejoras juegos infantiles Kinder "Gonzalo Castillo"	Caserío Predras de Moler, Aldea de Tepanguare	12	12	461-12	22	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mejor, Educación
3	Adiciones y mejoras a Escuela construcción modulo sanitario y pozo septico	Caserío Las Minitas, Concepcion de Soluteca	12	12	461-11	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mejor, Educación	
4	Construcción de una escuela escolar	Caserío de Agua Fria, Aldea Concepción de Soluteca	12	12	461-10	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mejor, Educación	
5	Adiciones y mejoras a Kinder	Aldea Tierra Prieta,	12	12	461-9	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mejor, Educación	
6	Adiciones y mejoras a calles	Casco Urbano, Barrio casco Urbanos La paz	12	12	466-08/09	22,05	6,099,732.64	1,127,193.94	0.00	0.00	0.00	7,226,926.58	83,316.44	0.00	408,000.00	0.00	0.00	491,316.44	6.00 %	6,735,610.14	93.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor, Fondos Propios, y 14% Infraestructura, Venta de Activos, 10% Pro-Honduras
7	Construcción laboratorio clínico del centro de salud "Dr. Roberio Suazo Cordova"	Aldea Tepanguare	12	12	461-7	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor, Salud	
8	Adiciones y mejoras a viviendas de personas de escaso recursos	Barrios casco urbano y aldeas	12	12	463-06-10	22,05	210,000.00	745,611.23	0.00	0.00	0.00	955,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	955,611.23	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor, y Fondos Propios
9	Construcción de centro comunal	Caserío Lpeña, Tepanguare	12	12	461-4	22	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz, Seguridad Ciudadana	
10	Adiciones y mejoras de templos religiosos, Parque "Arqueológico "El Chirca"	Casco Urbano La Paz, y caserío Miravalle	12	12	461-03	22	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por la Paz, Seguridad Ciudadana	
11	Adiciones y mejoras a campo de futbol	Barrio la Merced, La Paz	12	12	467-02	22,05	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 26/06/2019

Hora : 03:11 p.m.

Página: 2 de 4

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Adiciones y mejoras a parque infantil "La Chacara"	Barrio San Jose, La Paz	12	12	467-01/08	22.05	290,000.00	37,646.62	0.00	0.00	0.00	327,646.62	0.00	0.00	37,646.62	0.00	0.00	37,646.62	11.00 %	290,000.00	88.00 %	EN PROCESO	20% Todo por L. Paz, Seguridad Ciudadana
13	Adiciones y Mejoras de carretera para zonas productoras del municipio	Aldeas y Caseríos	12	12	475-14	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	10% Pro-Honduras Actividades Productivas
14	Aporte para construcción de Escuela	Caserío Encinal I, La Paz	11	11	461-24	22	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Fondos Propios, Venta de Activos
15	Construcción de sistema de agua potable (Tanque de 5,000gl)	Caserío Ojo de Agua, Concepción de Soluteca	11	11	464-26	22	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Fondos Propios
16	Preinversión del sistema de agua potable	Casco Urbano, La Paz	11	11	464-27	22	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	158,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,075.00	11.00 %	1,173,925.00	88.00 %	EN PROCESO	Fondos Propios
17	Contraparte para proyecto de sistema de alcantarillado Sanitario	Aldea de Yaramela	12	12	465-34	22	721,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	721,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	721,624.17	100.00 %	EN PROCESO	14% Infraestructura
18	Construcción de sistema de alcantarillado sur, prada sanitario	Barrio La Granja, merced	12,21	12	465-35/40	22,26	421,624.17	88,437.00	0.00	0.00	0.00	510,061.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,560.00	16.00 %	427,501.17	83.00 %	EN PROCESO	14% Infraestructura, aporte Beneficiados
19	Adiciones y Mejoras a Sanitario	Salida a Aldea de Potrerillos	11	11	469-41	05	0.00	384,211.37	0.00	0.00	0.00	384,211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	384,211.37	100.00 %	EN PROCESO	FONDOS PROPIOS
20	Ampliación a Sistema Eléctrico	Caserío Las Minitas, Aldea Concepción de Soluteca	11	11	481-05	05	0.00	707,472.18	0.00	0.00	0.00	707,472.18	192,105.67	0.00	466,477.22	0.00	0.00	658,582.89	93.00 %	48,889.29	6.00 %	TERMINADO	FONDOS PROPIOS, 20% Todo por la Paz
21	Adiciones y Mejoras a Escuela	Barrio San Jose, La Paz	11	11	461-60	05	0.00	179,288.54	0.00	0.00	0.00	179,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	179,288.54	100.00 %	EN PROCESO	FONDOS PROPIOS
22	Adiciones y Mejoras a Escuela	Barrio San Jose, La Paz	11	11	461-59	05	0.00	62,844.75	0.00	0.00	0.00	62,844.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	62,844.75	100.00 %	EN PROCESO	FONDOS PROPIOS
23	Adiciones y Mejoras a Kinder Arco Iris	Caserío El Naranjo, Concepción de Soluteca	12	12	461-14	05	0.00	6,090.37	0.00	0.00	0.00	6,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,090.37	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor
24	Construcción de UN Aula y Módulo Sanitario en Escuela "Fray Roman Pacheco"	Caserío El Ocotal, Tepanguare	12	12	461-13	05	0.00	75,582.74	0.00	0.00	0.00	75,582.74	0.00	0.00	75,582.73	0.00	0.00	75,582.73	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	35% Vida Mejor



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 26/06/2019

Hora : 03:11 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
25	Construcción de Centro de Educación Basica	Caserio El Tepanguare	12	12	461-12		0.00	31,986.60	0.00	0.00	0.00	31,986.60	0.00	0.00	31,986.60	0.00	31,986.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	35% Vida Mejor	
26	Adiciones y Mejoras a Escuela Adelina Martínez	Barrio San Juan	12		461-62	05	0.00	559,584.91	0.00	0.00	0.00	559,584.91	0.00	0.00	559,584.91	0.00	559,584.91	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor	
27	Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable	Caserio El Encinal II, Concepcion de Soluteca	12	12	464-39	05	0.00	300,778.06	0.00	0.00	0.00	300,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,778.06	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor, 10% Pro-Honduras, 14% Inversion	
28	Ampliación a Sistema Electrico	Colonia Villa Luisa, La Paz	12	12	481-02	05	0.00	302,302.54	0.00	0.00	0.00	302,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	302,302.54	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz	
29	Ampliación a Sistema Electrico	Caserio Piedras de Moler, Tepanguare	12		481-01	05	0.00	19,937.63	0.00	0.00	0.00	19,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,937.63	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz	
30	Adiciones y Mejoras a Carreteras	Tepanguare, Tierra Colorada, Concepcion de Soluteca	12	12	475-17	05	0.00	296,720.00	0.00	0.00	0.00	296,720.00	0.00	0.00	296,720.00	0.00	296,720.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	10% Pro-Honduras, fondos Propios	
31	Adiciones y Mejoras a Calles	Aldea Yarumela	12		466-63	05	0.00	212,810.58	0.00	0.00	0.00	212,810.58	0.00	0.00	183,816.18	0.00	183,816.18	86.00 %	28,994.40	13.00 %	TERMINADO	14% INVERSION	
32	Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal	Barrio San Jose, La Paz	12	12	461-41	05	0.00	166,117.49	0.00	0.00	0.00	166,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,117.49	100.00 %	EN PROCESO	14% INVERSION	
33	Adiciones y Mejoras a Escuela Jhon F. Kennedy	Aldea El Playon	12	12	461-30	05	0.00	304,155.00	0.00	0.00	0.00	304,155.00	0.00	0.00	288,947.25	0.00	288,947.25	95.00 %	15,207.75	5.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor	
34	Adiciones y Mejoras a Instituto Jose Trinidad Reyes	Aldea Tepanguare	12	12	461-37	05	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor, 14% Inversion	
35	Construcción de Parque	Caserio Miravalle, Aldea Yarumela	12	12	467-38/45	05	0.00	569,343.73	0.00	0.00	0.00	569,343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	569,343.73	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por La Paz, 14 inversion	
36	Adiciones y Mejoras a Sitios Turísticos	La Paz, La Paz Barrio San Antonio Salida a Aldea Potrerillos	12	12	469-39	05	0.00	209,817.37	0.00	0.00	0.00	209,817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	209,817.37	100.00 %	EN PROCESO	10% Pro-Honduras,	
37	Adiciones y Mejoras a Instituto Dr. Lorenzo Cervantes	Barrio La Trinidad La Paz,	12	12	461-38	05	0.00	137,352.57	0.00	0.00	0.00	137,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	137,352.57	100.00 %	EN PROCESO	14% INVERSION	
38	Pavimentación de Calle	Barrio Sagrado Corazon/Colonia Alicia de Albir	21	25		26	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aporte Beneficiados de Proyecto	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/06/2019

Hora : 03:11 p.m.

Página: 4 de 4

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							14,334,980.98	7,095,285.22	0.00	0.00	0.00	21,430,266.24	33,497.11	0.00	2,348,761.51	0.00	82,560.00	2,864,818.62	18,565,447.58			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Anibal Flores Ayala

Nombre Completo: Jose Anibal Flores Ayala
Firma y Sello: 


Contador(a) Municipal

Alex Geovany Mejia Melendez

Nombre Completo: Alex Geovany Mejia Melendez
Firma y Sello: 


Tesorero(a) Municipal

Edna Ligia Mejia Chavarria

Nombre Completo: Edna Ligia Mejia Chavarria
Firma y Sello: 


Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

O981J3Xhtk4E4eo7gVJH8A8QzRmTx2ecCmumEn9BgYCW2dTPx0XJulINYwCFONWYj1Yjs12TO2SPmdXi3Z7depyBCz7RC88cJ55fyFFwRLhKMN5D2+uPO5K/owotK2So/jPY3zn
hNDY5EKqhLiOAJWWVRvy6UIz2T7jQed9mMqF2j+6i0AL/hA0RHEsyu+P22uCqm0EG1PMH4JvbpXYPDswlEaZ7BavmFEtr11jJUDaXVN+SY8IQH1VYv0fH/GN