



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos de JUNIO 2019 en dicho sistema, solamente en forma manual mediante Excel.

Se firma la presente a los ocho días del mes de julio de 2019.

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal






MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A JUNIO 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	% EJECUTADO	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12				
1	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO CCEPREB NIÑOS FELICES	EL PUENTE GOASCORAN	L 300,000.00		L 165,697.00	L 165,697.00	55%	L 165,697.00	L134,303.00
2	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL KINDER MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS	CONCEPCIÓN BARRANCAS	L 53,000.00		L 52,748.00	L 52,748.00	100%	L 52,748.00	L252.00
3	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	LA ZONA PLATANARES	L 150,000.00		L 5,880.00	L 5,880.00	4%	L 5,880.00	L144,120.00
4	03-01-461	COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CERCA CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	PIEDRA PINTADA	L 6,000.00		L 6,000.00	L 6,000.00	100%	L 6,000.00	L0.00
5	03-01-461	REPARACIÓN DE AULA DE ESCUELA JUAN LINDO	POTRERILLOS	L 5,350.00		L 5,350.00	L 5,350.00	100%	L 5,350.00	L0.00
6	03-02-462	CONTRAPARTE A JUNTA DE AGUA POR COMPRA DE BOMBA PARA POZO	TORRECILLAS	L 25,000.00		L 25,000.00	L 25,000.00	100%	L 25,000.00	L0.00
7	03-03-463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TOD EL MUNICIPIO	L 1,300,000.00		L 101,022.00	L 101,022.00	8%	L 256,936.00	L1,043,064.00
8	03-09-467	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL	EL CAMPANARIO	L 290,000.00	L -	L 158,005.77	L 158,005.77	54%	L 158,005.77	L131,994.23
9	05-01-466	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES/REPARACION DE CARRETERA	TORRECILLAS -LA JIGUA	L 210,142.40		L 410,054.24	L 410,054.24	195%	L 423,654.24	-L213,511.84
10	05-01-466	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES/REPARACION DE CARRETERA	LOS TANGOS-EL CAMPANARIO	L 430,771.75		L 706,956.00	L 706,956.00	164%	L 706,956.00	-L276,184.25
11	05-01-466	COMPRA DE DOS ALCANTARILLAS PARA CALLE DE ACCESO	PUENTE GOASCORAN	L 1,400.00		L 1,400.00	L 1,400.00	100%	L 1,400.00	L0.00
TOTALES				L 2,771,664.15	L -	L 1,638,113.01	L 1,638,113.01		L 1,806,227.01	L965,437.14


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL

