

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 30 de Enero 2017

| |
|---|
| <p>Código: COT-1217-07-2016 Construcción Centro Comunal en la Comunidad de Laureles, Municipio de Santa María, la Paz</p> <p>Orden de Cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay</p> |
| <p>Código: COT121708-2016 Construcción cerca perimetral en centro de salud de El Naranjo y Arenalitos, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p> |
| <p>Código: COT121709-2016 Construcción cerca perimetral en Escuela José Cecilio del Valle y kínder Nuevo Amanecer, en casco urbano y comunidad de Miratoro respectivamente, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay e Ampliación de Tiempo: No Hay</p> |
| <p>Código: LPR121704-2016 Construcción Primera Etapa Estadio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p> |
| <p>Código: LPR121705-2016 Construcción Primera Etapa Palacio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p> |

| TEM | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS | DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO) | FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA) |
|----------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DIGO: COT-17-07-2016 | Proporcionar un mejor desarrollo para la comunidad de los Laureles ya que mediante este proyecto facilita la comunicación entre los pobladores. | No habrá ningún impacto ambiental | Evitar el uso de instalaciones inapropiadas para hacer reuniones. | ING Juan Gabriel Argueta | Municipalidad de Santa María | 17 de Octubre del año 2016 | 64.56 % | 552,629.47 Lps Monto Contratado | 17 de Marzo del 2017 |
| DIGO: T12173-2016 | Beneficiar a las comunidades de el Naranjo y Arenalitos, para que tengan un espacio seguro y condiciones más higiénicas para la mejora de la salud en ambas comunidades. | Se ejecutara en un espacio adecuado para que se mejore la seguridad del edificio y no afectar el medio ambiente. | Evitar la inseguridad en los centros de salud, y evitar los daños ocasionados por personas ajenas a las instalaciones. | Maestro de Obra, Santos Alexis Hernández | Municipalidad de Santa María | 05 de Enero del 2017 | 43.24% | L. 358,262.44 Monto final | 19 de Marzo del 2017 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 30 de Enero 2017

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--|------------------------------|----------------------|--------|------------------------------|----------------------|
| DIGO: T1217 -2016 | Beneficiar a las comunidades del Casco Urbano y Miratoro, y la población escolar para que tengan un espacio seguro y en condiciones más higiénicas para y una mejor educación. | Se ejecutara en un espacio adecuado para que se mejore la seguridad del edificio y no afectar el medio ambiente. | Evitar la inseguridad en los centros educativos, y evitar los daños ocasionados por personas ajenas a las instalaciones. | Maestro de Obra Ricardo Humberto Molina. | Municipalidad de Santa María | 05 de Enero del 2017 | 90.42% | L. 393,838.09 Monto final | 05 de marzo del 2017 |
| DIGO: R1217 -2016 | Construir instalaciones deportivas adecuadas para la juventud deportista, mejorando así el deporte en la zona. | Se ejecutara en un espacio muy adecuado y céntrico para la población deportista lo cual no ocasiona ningún daño al medio ambiente. | No tendrá ningún impacto ya que se construirá en un espacio adecuado para la práctica del fútbol | Ing. José Alexis Mendoza Pérez | Municipalidad de Santa María | 06 de enero del 2016 | 22.23% | 1,921,408.38 | 10 de julio 2017 |
| DIGO: R1217 -2016 | Mejorar el Palacio Municipal del Municipio, acondicionándolo, para una mejor atención a la población y un mayor realce a la estructura física de la municipalidad del municipio. | El proyecto se realizará en el mismo edificio donde antes funcionaba, se remodelara construyendo una primera etapa, demoliendo el techo y dejando las paredes originales para conservar el patrimonio del edificio. | No tendrá ningún impacto negativo en la zona donde se construirá y dará un mejor realce a la infraestructura del municipio. | Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya | Municipalidad de Santa María | 06 de enero del 2016 | 20.88% | L. 1,987,722.61 | 17 de julio del 2017 |

| ITEM | ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO | SECTOR/SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPOSITO | DESCRIPCION DEL PROYECTO |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|
| Código: COT-1217- 07-2016 | ING Juan Gabriel Argueta Montoya | Sector Obras Sociales/ Centro Comunal | Construcción de Centro Comunal | Los Laureles, Municipio de Santa María, La Paz | Construir un centro comunal en la comunidad de Los Laureles para que la comunidad realice sus actividades sociales y de toda índole a beneficio de la comunidad | Construcción de un centro comunal de 8x12 de bloque con piso de ladrillo granito original y techo de aluzin y canaleta también cuenta con su respectivo modulo sanitario y su pila de agua. |
| Código: OT121708- 2016 | Maestro de Obra Santos Alexis Hernández Vásquez | Sector Obras Sociales/ cercas perimetrales | Construcción de cercas perimetrales | Comunidad de El Naranjo y Arenalitos, Municipio de | Construir cercas perimetrales en los centros de salud para que el edificio | Se construirá una cerca en el centro de salud en la comunidad de El |

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 30 de Enero 2017

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | | Santa María, la Paz. | este de una forma más seguro y cercado por cualquier daño ocasionado de cualquier tipo. | naranja y otra cerca en el centro de salud de la comunidad de Arenalitos, con tres hiladas de bloque, malla cición y alambre de púas . |
| Código: JT121709-2016 | Maestro de Obra Ricardo Humberto Molina | Sector Obras Sociales/ cercas perimetrales | Construcción de cercas perimetrales | Casco urbano y comunidad de Miratoro, Municipio de Santa María, La Paz. | Construir cercas perimetrales en la escuela José Cecilio del Valle del casco urbano y en el lõnder nuevo amanecer de la comunidad de Miratoro con el objetivo de brindar una mayor seguridad en los centros escolares. | Se construirá una cerca en el centro de salud en la comunidad de El maranjo y otra cerca en el centro de salud de la comunidad de Arenalitos, con tres hiladas de bloque, malla cición y alambre de púas. |
| Código: PR121704-2016 | ING José Alexis Mendoza Pérez | Sector Obras Sociales/ I etapa Estadio Municipal | Construcción I etapa Estadio Municipal | Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz. | Construir un estadio Municipal con buenas condiciones donde la juventud pueda practicar el deporte del futbol en un espacio adecuado. . | Construcción de una primera etapa del estadio municipal. |
| Código: PR121705-2016 | Ing Juan Gabriel Argueta Montoya | Sector Obras Sociales/ I etapa Palacio Municipal | Construcción I etapa Palacio Municipal | Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz. | Reconstruir y mejorar el Palacio Municipal del Municipio, con mejores instalaciones para una mejor atención y comodidad de la población del municipio. | Construcción de una primera etapa del palacio municipal en el casco urbano del municipio el cual consta de una loza nervada y columnas frontales como soporte. |


