



MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE

Gobierno Municipal (2018 - 2022)
Contabilidad y Presupuesto



amsiguatepequeoficial@gmail.com



Siguatepeque, Honduras
Bo. Centro Frente a la Iglesia Católica



5042773-0039 / 5042773-0079

MEMORANDUM

PARA: GUILLERMO ABEL CONSUEGRA
OFICIAL DE INFORMATICA PUBLICA

DE: LORENZO FLORES

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE LOS MESES DE
FEBRERO, MAYO, JUNIO DEL 2018

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2019

Debido que los informes a entregar del año 2018 serán Firmados por el nuevo jefe de Contabilidad y presupuesto, por la razón que el Jefe anterior ya no labora en esta Municipalidad de Siguatepeque.

LORENZO FLORES
CONTADOR MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2018

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/18

Departamento de: COMAYAGUA
Informe del Trimestre: TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
Sector: 01 Sector Salud																			
50	Proyecto De Salud	Diferentes Barrios Y	03-02-581	02	2,245,969.88	268,104.16	2,514,074.04	21,685.00	3.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,685.00	
56	Mantenimiento Y Mejoras Centros De Salud	Barrio Suyupita Aldes	06-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	Construccion Cerco Perimetral Centro De Salud		03-02-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Construccion Modulo Centro De Salud El Boqueron		03-02-461	26	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Electrificacion Centro De Salud El Parnaso	Barrio El Parnaso	06-01-481	26	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					3,425,969.88	268,104.16	3,694,074.04	21,685.00		0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,685.00	
Sector: 02 Sector Educacion																			
06	Cambio De Techo Modulo Escolar		03-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Contraparte Techo Escuela Marco Aurelio Soto		06-01-461	26	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Construccion De Aulas C E B Reacondicionamiento	Barrio El Parnaso	06-01-461	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Proyecto De Educacion	Diferentes Barrios Y	03-01-581	02	2,645,969.88	0.00	2,645,969.88	0.00	1.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	
67	Construccion Ganero Mufioz Hernandez	Barrio El Centro	03-01-461	03	240,917.58	490,917.58	731,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Construccion Kinder Santa Roleta		03-01-461	03	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	150,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.20	
25	Construccion Aula Escolar Buena Vista		06-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Cambio De Estructura De Techo En Escuela		06-01-461	26	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Remodelacion Aula Esc. Gracia A Oca Y Kinder M E	Barrio Puren	06-01-461	26	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Construccion De Cancha Multiusos		03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	Mantenimiento Y Reparacion Escuelas Varas	Aldes Santa Cruz Del	03-01-461	04	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2018

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/18

Departamento de: COMAYAGUA
Informe del Trimestre: TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todov/Paz	10% Pro-Ind.			15% Funcion.
04	Construccion De Carcha Multibuses	Barrio San Juan	03-09-467	26	626,710.36	0.00	626,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Construccion Aula Kinder La Fraternidad		03-01-461	04	268,104.16	0.00	268,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Construccion De Cerca Perimetral	Barrio San Fernando	06-01-461	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Cambio De Piso Para Aula Del Kinder La Fraternidad	Barrio San Juan	06-01-461	26	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Remodelacion Comendancia In Etape Esc. Horizontales	Barrio Arriba	03-04-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Cambio De Techo Modulo Escolar Esc. Estados Unidos	Barrio El Carmen	06-01-461	26	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	55.00	418,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,694.00	
27	Construccion Aula Escolar Kinder Mi Tesoro	Barrio San Antonio	06-01-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	48.00	135,998.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,998.43	
Total del Sector					7,611,701.98	790,917.58	8,402,619.56	0.00		554,692.43	0.00	166,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,100.63	
Sector: 03 Sector vivienda																			
57	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Barrios	03-03-463	26	1,158,387.95	187,241.67	1,345,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					1,158,387.95	187,241.67	1,345,629.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
56	Contraparte Construccion Camara De Gesesal	Barrio El Carmen	03-01-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Programa De Niñez Y Juventud	Diferentes Barrios Y	03-10-573	02	1,158,387.95	244,180.36	1,402,568.31	0.00	14.00	0.00	195,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,268.16	
72	Jovenes Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-581	04	108,437.21	0.00	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Programa Comida	Diferentes Sectores	03-10-581	04	49,160.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					1,615,985.16	244,180.36	1,860,165.52	0.00		0.00	0.00	195,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,268.16	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
81	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-573	02	1,158,387.95	349,923.64	1,508,311.59	0.00	7.00	0.00	101,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,552.70	
Total del Sector					1,158,387.95	349,923.64	1,508,311.59	0.00		0.00	0.00	101,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,552.70	
Sector: 06 Sector Cultura																			



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2018

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/18

Departamento de : COMAYAGUA
Informe del Trimestre : TRIMESTRE



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.								
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferecia														
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos Paz	10% Pro-Ind			15% Funcion.							
Total del Sector														20,000.00												
Sector: 07 Sector Deportes																										
82	Construccion Gradas Campo De Futbol Agua Dulce		03-04-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Total del Sector														285,000.00												
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																										
50	Electrificacion De Cancha El Socorro		03-09-481	26	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20	Construccion Centro Comunal		03-04-461	26	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
53	Mantenimiento De Los Parques	Diferentes Barrios El	06-01-467	26	500,000.00	0.00	500,000.00	27,774.60	14.00	-41,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,245.03									
85	Programa De Participacion Ciudadana	Diferentes Barrios Y	03-07-573	02	76,710.36	178,966.70	255,677.06	0.00	5.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.00									
Total del Sector														1,491,710.36	178,966.70	1,670,677.06	27,774.60	41,470.43	0.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,275.03	
Sector: 10 Sector Seguridad																										
44	Contraplan Proyecto Convive	Diferentes Barrios	03-09-467	26	1,500,000.00	2,449,617.59	3,949,617.59	1,685,557.60	47.00	0.00	0.00	178,535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,093.32								
74	Programa Plan De Montacitos	Diferentes Barrios	06-01-467	04	85,106.25	0.00	85,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
48	Construccion Cancha Multiusos Juan De La Cruz Avil	Barrio Buena Vista	03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
79	Construccion Centro Comunal		03-07-461	4	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
47	Construccion Centro Comunal El Ashola		03-01-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
49	Posta Policial Rio Bonito		03-09-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total del Sector														3,455,106.25	2,449,617.59	5,904,723.84	1,685,557.60	0.00	0.00	178,535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,093.32	
Sector: 11 Sector Productividad. Apoyo a la Pequeña																										
83	Programa De Actividades Productivas	Diferentes Barrios Y	05-01-573	02	579,193.98	512,605.62	1,091,799.60	28,500.00	9.00	0.00	0.00	73,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,587.50								
84	Programa Apoyo A Pequenas Empresas / Cans	Diferentes Barrios Y	05-01-573	02	579,193.98	0.00	579,193.98	22,700.00	8.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00								

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2018

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/18

Departamento de : COMAYAGUA
Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
Total del Sector					1,158,387.96	512,665.62	1,670,993.58	51,200.00		0.00	0.00	96,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,287.50	
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
78	Proyecto De Agua Potable La Laguna No 02		03-02-464	04	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Compra De Bomba De Agua Aldes El Socorro		03-09-464	03	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Perforacion De Pozo Asilo De Ancianos	Barrio Villa Alicia	03-02-464	03	0.00	240,917.58	240,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Acostamiento Barrio Macanaya	Barrio Macanaya	03-02-466	03	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Contraparte Construcción Tanque De Agua El Pito		06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Contraparte Proyecto Agua Potable Compra De Bomba		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Construcción De Tanque De Agua		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Construcción Tanque De Agua El Saucedo		06-01-464	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Construcción Pozo Agua Potable Puran	Barrio Puran	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Construcción Tanque De Agua Y Línea De Distribución	Barrio Oriente	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Construcción Del Retiempo Santuario	Barrio Caserio El	06-01-469	26	1,500,000.00	167,831.03	1,667,831.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Contraparte Construcción Tanque De Agua Potable	Barrio Colonsa Atamir	06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					3,150,000.00	908,748.61	4,058,748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector: 14 Sector electrificación																			
70	Electrificación Cuadrada Honda El Rincon Y Otras		03-09-481	03	0.00	450,727.91	450,727.91	0.00	47.00	0.00	0.00	210,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,008.34	
Total del Sector					0.00	450,727.91	450,727.91	0.00	0.00	0.00	0.00	210,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,008.34	
Sector: 16 Sector Red Vial																			
35	Pavimento Barrio Amba Y Barrio San Antonio	Barrio Amba Y Barrio San Antonio	06-01-466	26	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2018

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/18

Departamento de : COMAYAGUA
Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.		
18	Construccion Alcantarillado Sanitario Las Colinas	Barrio Las Colinas	06-01-466	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Construccion De Cunetas Aguas Lluvias	Barrio Saragoza	06-01-466	26	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Contraparte Alcantarillado Sanitario	Barrio Buenos Aires	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Reparacion Luces De Concreto De Pavimentos	Barrios Arriba El	06-01-466	26	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Construccion De Canales De Aguas Lluvias	Barrio San Juan	06-01-464	26	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Programa De Pasos	Siguatpeque	06-01-461	04	57,610.45	0.00	57,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Pavimento San Miguel	Barrio San Miguel	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Contraparte Alcantarillado Sanitario	Barrio San Ramon	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Continuacion Alcantarillado Sanitario Santa Martha	Barrio Santa Martha	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	108,000.00	22.00	111,879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,879.38
01	Construccion De Puente Peatonal	Colonias Villas Del Rio	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Pavimento Macanuya	Barrio Macanuya	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Pavimento Barrio Suyapita	Barrio Suyapita	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Pavimento Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Pavimento El Carmen	Barrio El Carmen	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Mantenimiento Y Reparacion Calles Rurales		06-01-466	26	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	420,000.00	25.00	590,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,070.00
29	Mantenimiento Y Reparacion Calles Urbanas	Diferentes Sectores	06-01-466	26	6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	24,507.00	1.00	32,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,647.80
28	Construccion Cajas Puentes Paso De Aguas Lluvias	Barrio Colonia Mata	06-01-466	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Pavimento San Francisco	Barrio San Francisco	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Pavimento Barrio El Pinarso	Barrio El Pinarso	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Construccion Puente Sinal	Barrio Sinal	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2018

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/18

Departamento de : COMAYAGUA
Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Prestop.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.						
										Propion	Subsidios / Donaciones	Transferencia											
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todo/Paz			10% Pro-Ind.	15% Funcion.				
Total del Sector										23,966,110.45	200,000.00	24,166,110.45	552,507.00	734,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,597.18	
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																							
11	Construccion De Segunda Etapa Tacho Del Mercado	Barrio San Juan	06-01-461	26	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	Mantenimiento Y Mejoras De Edificios	Diferentes Barrios	06-01-461	26	623,397.65	324,276.65	947,664.30	199,018.36	26.00	45,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,722.00				
Total del Sector										1,373,397.65	324,276.65	1,697,664.30	199,018.36	45,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,722.00	
TOTAL PROYECTOS										50,776,845.95	6,865,310.40	57,642,156.44	2,557,742.58	1,375,956.84	0.00	1,012,890.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946,369.86	

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56


Dolores Cortes
Contado(a) Municipal
Firma y Sello

