



**MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE**

Gobierno Municipal (2018 - 2022)
Contabilidad y Presupuesto



amsiguatepequeoficial@gmail.com



Siguatpeque, Honduras
Bo. Centro Frente a la Iglesia Católica



5042773-0039 / 5042773-0079

CP031-11092019

INFORME

PARA: GUILLERMO CONSUEGRA
O.I.P.

DE: LORENZO JOSE FLORES P.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

FECHA: 05/09/2019

ASUNTO: Informe IAIP Agosto 2019

Por medio de la presente se le adjunta la información de la Municipalidad de Siguatepeque, solicitada para ser incorporada a la página de acceso a la información pública que corresponde al mes de agosto del presente año, en cumplimiento a la ley de acceso a la información pública.

LORENZO JOSE FLORES P.
Contabilidad y Presupuesto



c.c. Archivo.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Segundo Trimestre



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia					
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.	
Sector: 01 Sector Salud																	
55	Muro Perimetral Centro De Salud		03-02-461	29	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Construccion Salon De Reuniones En La Cruz Roja	Ba. Las Americas	06-01-461	29	480,810.00	0.00	480,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Programa De Salud	Diferentes Barrios Y	03-02-581	01	2,895,000.00	720,170.60	3,615,170.60	1,670,231.30	70.00	0.00	0.00	0.00	843,100.00	0.00	0.00	0.00	2,513,331.30
Total del Sector					3,725,810.00	720,170.60	4,445,980.60	1,670,231.30		0.00	0.00	0.00	843,100.00	0.00	0.00	0.00	2,513,331.30
Sector: 02 Sector Educacion																	
54	Construccion De Modulo Escolar De 2 Aulas		06-01-461	29	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Techado De Cancha De Escuela Ernestina Flores	Ba. Suyapita	06-01-461	29	602,195.45	0.00	602,195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Construccion De Una Aula En El Kinder		06-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34.00	100,994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,994.38
60	Construccion De Cocina Bodega Escuela Piedad Sevil	Col.antonio Mata	06-01-461	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Construccion De Un Modulo De 2 Aulas En Escuela Re	Ba. El Parnaso	06-01-461	29	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Construccion De Una Aula	Ba. Sinai	06-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Caceria Perimetral En Escuela Cepb Renacer	Ba. planes Del Parnaso	06-01-461	29	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Cambio De Techo De Escuela Alberto Membreño		06-01-461	29	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Programa De Educacion	Diferentes Barrios Y	03-01-581	29	3,040,271.38	368,660.94	3,408,932.32	1,086,415.00	34.00	0.00	0.00	0.00	72,414.80	0.00	0.00	0.00	1,158,829.80
41	Cambio De Techo En Escuela Gregoria Consuegra	Ba. Buenos Aires	03-01-461	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Cambio De Techo Escuela Ernestina Flores	Ba. Suyapita	06-01-461	29	500,000.00	0.00	500,000.00	474,721.65	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,721.65
51	Construccion 1 Aula Y Reparacion Techo Aula Existe	Ba. Oriente	06-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	187,406.41	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,406.41

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Segundo Trimestre



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
57	Construccion De Cocina Bodega Escuela Lempira	Ba. Las Colinas	06-01-461	29	150,000.00	0.00	150,000.00	142,327.39	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.39	
28	Construccion De 152 Mts Lineales De Muro En Escuel		06-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	Proyecto De Escuelas Varias	Diferentes Barrios Y	06-01-461	29	0.00	351,509.66	451,509.66	259,681.20	113.00	136,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,819.93	
86	Cambio De Techo Y Modulo Sanitario En Potencillos		03-09-461	6	0.00	2,222,341.36	2,222,341.36	740,001.31	60.00	0.00	590,968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,969.54	
05	Construccion De Modulo De 6 Baños.escuela Julia Ca	Col Juan De La Cruz	06-01-461	29	202,246.62	0.00	202,246.62	191,903.75	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,903.75	
88	Contra Parte Municipal Para Const. Escuela Taller	Campo Alegre	06-01-461	13	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Cancha Multusos De Escuela Canada	Colonia Canada	03-05-461	29	500,000.00	0.00	500,000.00	474,830.43	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,830.43	
14	Remodelacion De Cancha Escuela Rey Alfonso XII	Barrio San Miguel	03-05-461	29	467,900.75	0.00	467,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Cambio De Cubierta De Techo En Escuela Eduardo Mar		06-01-461	29	150,000.00	0.00	150,000.00	142,409.75	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,409.75	
16	Construccion Modulo Escolar De 2 Aulas	Col 8 De Mayo	06-01-461	29	600,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47.00	284,998.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,998.05	
17	Construccion De Modulo Escolar De 2 Aulas		06-01-461	29	600,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Construccion De Aula Escolar		06-01-461	29	300,000.00	0.00	300,000.00	284,984.66	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,984.66	
02	Modulo Escolar aulas modulo Baños-escuela Nueva	Barrio La	06-01-461	29 /	400,000.00	0.00	400,000.00	379,678.55	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,678.55	
Total del Sector					10,612,614.20	2,942,511.96	14,355,126.16	4,364,360.10		522,131.16	590,968.23	0.00	72,414.80	0.00	0.00	0.00	5,549,874.29	
Sector. 04 Sector Niñez y Adolescencia																		
74	Proyecto De Jóvenes Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-581	03	0.00	108,537.21	108,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	Proyecto Convida Unicef	Diferentes Barrios	03-10-581	03	0.00	49,560.00	49,560.00	25,641.78	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.78	
88	Programa De Niñez Y Juventud	Diferentes Barrios Y	03-10-573	29	1,276,108.55	288,068.23	1,564,176.78	775,255.41	66.00	0.00	0.00	0.00	264,520.00	0.00	0.00	0.00	1,039,775.41	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Segundo Trimestre



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
Total del Sector					1,276,108.55	446,165.44	1,722,273.99	800,897.19		0.00	0.00	0.00	264,520.00	0.00	0.00	0.00	1,065,417.19	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																		
69	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-573	29	1,276,108.55	288,068.23	1,564,176.78	637,936.50	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,153.96	
Total del Sector					1,276,108.55	288,068.23	1,564,176.78	637,936.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,153.96	
Sector: 10 Sector Seguridad																		
77	Proyecto Del Chupadero	Barrio El Parnaso	06-01-469	03	0.00	167,221.03	167,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	Construccion Centro Comunal Las Casitas		06-01-461	06	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
47	Construccion De Cancha Multiusos	Col. Avelar	03-04-461	29	500,000.00	0.00	500,000.00	474,667.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,667.50	
48	Construccion De Gradas Estadio San Miguel	Ba. San Antonio	03-04-461	29	500,000.00	0.00	500,000.00	490,785.50	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,785.50	
58	Construccion Canal De Proyecto Convivir Al Rio	Ba. San Juan	06-01-466	29	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	Proyecto Convivir Orma	Barrio Calanterique	06-01-467	03	0.00	371,014.30	371,014.30	7,384.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384.00	
84	Operacion Mejorada De Basura Relleno Sanitario	Barrio Sagrado	06-01-469	29	0.00	916,595.46	4,016,595.46	3,204,760.54	433.00	765,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970,461.04	
30	Mantenimiento De Parques	Casco Urbano	06-01-467	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	659,948.53	52.00	126,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,831.73	
79	Proyecto Convivir Linea De Base	Barrio Calanterique	06-01-467	03	0.00	8,131.03	8,131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78	Proyecto Convivir Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-467	29	0.00	95,675.35	95,675.35	95,675.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,675.35	
81	Proyecto Convivir Aldea Las Cruces		06-01-467	03	0.00	24,202.40	24,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Contraparte De Proyectos Convivir(3% Orma Y 12% Pr	Diferentes Sectores	03-09-461	29	1,020,886.84	35,565.53	1,056,452.37	139,547.09	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,813.10	0.00	0.00	172,360.19	
83	Proyecto Paoit	Siguatpeque	06-01-467	03	0.00	59,064.08	59,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82	Garantias De Calidad De Proyectos	Diferentes Barrios	06-01-467	03	0.00	3,578.91	3,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	Varios Lugares	06-01-467	03	0.00	84,706.25	84,706.25	58,000.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/19

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE: Segundo Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
Total del Sector					4,360,886.84	1,865,754.34	9,326,641.18	5,230,768.51	892,583.70	0.00	0.00	0.00	32,813.10	0.00	0.00	6,156,165.31		
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																		
71	Unidad De Desarrollo Economico Local	Diferentes Barrios Y	05-01-573	01	620,000.00	473,129.00	1,093,129.00	426,977.05	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,703.32	0.00	482,680.37	
72	Apoyo A Pequenas Empresas / Care Y Mypide	Diferentes Barrios Y	05-01-573	01	656,108.55	103,007.46	759,116.01	205,290.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	0.00	231,480.00	
Total del Sector					1,276,108.55	576,136.46	1,852,245.01	632,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.32	0.00	714,160.37		
Sector: 12 Sector Turismo																		
70	Programa De Turismo	Diferentes Barrios	03-09-573	01	1,276,108.55	0.00	1,276,108.55	737,976.00	60.00	0.00	0.00	25,987.07	0.00	0.00	7,590.42	0.00	771,553.49	
Total del Sector					1,276,108.55	0.00	1,276,108.55	737,976.00	0.00	0.00	25,987.07	0.00	0.00	7,590.42	0.00	771,553.49		
Sector: 13 Sector Saneamiento																		
01	Dragado De Rio	Barrio Cabañas	06-01-466	29	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	Contraparte Municipal Construcion De Pozo	Ba. Altos De Santa	06-01-464	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	Contraparte De Construcion De Sistema De Agua		06-01-464	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	Mejoramiento De Ampliacion De Agua Potable	Ba. Oriente	06-01-464	29	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	Mejoramiento Sistema De Agua Potable		06-01-464	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	Reparacion Alcantarilla		06-01-466	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Limpieza De Dragantes En La 21 De Agosto	Barrio El	06-01-466	29	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	Compra Bomba Para Tanque De Abastecimiento		06-01-464	29	200,000.00	138,420.90	338,420.90	314,612.81	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,612.81		
34	Perforacion De Pozo Para Proyectos De Agua Potable		06-01-464	29	325,000.00	125,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	Construccion De Pozo	Ba. Purañ	06-01-464	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Segundo Trimestre



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
30	Tanque De Abastecimiento De Agua Potable	Col plan Del Zapote	06-01-464	29	220,000.00	100,000.00	320,000.00	242,537.12	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,537.12	
48	Construccion De Pozo	Ba. Pedregal	06-01-464	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Planta De Tratamiento	Col.canada	06-01-464	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Construccion De Tanque De 30 Mi Galones	Ba buena	06-01-464	29	300,000.00	0.00	300,000.00	284,183.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,183.00	
36	200 Mts De Canal Para Drenaje De Aguas Lluvias	Ba. San Antonio 9 Ave	06-01-466	29	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					4,415,000.00	363,420.90	4,778,420.90	841,332.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,332.93	
Sector: 14 Sector electrificacion																		
73	Const Adicc Y Mejoras A Lineas De Transmision	Varios Barrios Y Aldeas	06-01-481	02	0.00	562,415.45	562,415.45	20,160.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.95	0.00	0.00	239,458.95	
53	Electrificacion		03-07-481	29	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					400,000.00	562,415.45	962,415.45	20,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.95	0.00	0.00	239,458.95	
Sector: 15 Sector Vivienda																		
44	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Sectores	03-03-463	29	1,276,108.55	288,068.23	1,564,176.78	355,663.22	28.00	0.00	0.00	0.00	75,169.50	0.00	0.00	0.00	430,832.72	
Total del Sector					1,276,108.55	288,068.23	1,564,176.78	355,663.22		0.00	0.00	0.00	75,169.50	0.00	0.00	0.00	430,832.72	
Sector: 16 Sector Red Vial																		
19	Pavimento De 1 Cuadra	Ba san Francisco	06-01-466	29	600,000.00	0.00	600,000.00	569,562.24	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,562.24	
11	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Urbanas	Diferentes Sectores	06-01-466	29	6,000,000.00	412,900.25	6,412,900.25	6,093,899.71	100.00	294,300.58	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412,400.29	
10	Pavimento Barrio San Miguel	Barrio San	06-01-466	29	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	431,814.90	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,814.90	
09	Pavimento Barrio San Antonio	Barrio San	06-01-466	29	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Pavimento Con Concreto Hidraulico Barrio San Juan	Barrio San	06-01-466	29	1,500,000.00	0.00	600,000.00	598,085.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,085.80	
07	Pavimento Con Concreto Hidraulico 400	Barrio Macanuya	06-01-466	29	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Segundo Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	40% Vida Mejor	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
	Mi																	
06	Pavimento Con Concreto Hidraulico 400 Mi	Barrio	06-01-466	29	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	Reparacion De Pastillas De Pavimento En Ave gabrie	Col los	06-01-466	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Caja Puente Para Habilitar Calle	Ba. San Francisco	06-01-466	29	286,454.83	0.00	286,454.83	272,132.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,132.10	
40	Pavimento De 50 Mts En 6ta Cll 4ta Ave contraparte	Ba.abajo	06-01-466	29	250,360.20	0.00	250,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	Pavimentacion De 2 Cuadras De Calle	Ba. Altos De Fatima	06-01-466	29	1,200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	Construccion De 200 Mi De Pavimento	Ba. Saragoza	06-01-466	29	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	Pavimentacion Barrio El Carmen	Ba. El Carmen	06-01-466	29	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	Construccion De Puente Peatonal De Estructura Meta	Ba. San Ramon Y Paso	06-01-466	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Rurales		06-01-466	29	4,000,000.00	355,269.92	4,355,269.92	3,918,062.00	94.00	186,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,424.20	
52	Construccion De Hueltas Y Muro De Contencion		06-01-466	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																	
24	Construccion De Casa Del Adulto Mayor		06-01-461	29	800,000.00	0.00	800,000.00	566,090.77	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,090.77
18	Remodelacion De Centro Comunal De Buena Vista	Ba Buena Vista	03-07-461	29	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82.00	80,132.50	0.00	0.00	0.00	246,838.50	0.00	0.00	326,971.00
42	Mantenimiento Y Mejoras De Edificios	Ba. El Centro	06-01-461	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	191,009.66	13.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,509.66
21	Cambio De Techo En Centro Comunal		06-01-461	29	250,000.00	0.00	250,000.00	237,407.38	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,407.38
Total del Sector					2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	994,507.81		85,632.50	0.00	0.00	0.00	246,838.50	0.00	0.00	1,326,978.81

TOTAL PROYECTOS	15.181.668.82	8.820.881.78	64.202.550.60	28.169.657.96	1.981.010.14	990.968.21	50.087.07	1.255.204.80	498.950.55	80.483.74	0.00	32.686.678.85
-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	--------------	------------	-----------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4.143.417 74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2.100.631 62 SUMA TOTAL L6.244,049 36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2.990,409 80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3.253.639 56

