

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE.

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Código Presup.	No. Act.	Presupuesto Anual Apto.	Modificaciones (Amenjaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencias							
												15 % Proy	35% Vide Mejor	5% Prog Mujer	20% Tercer/Plaz	10% Pro-Fund			15% Funcion
Sector 01 Sector Salud																			
41	Construccion Casas Particulares Centros De Salud		03-02-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Construccion Modulos Centros De Salud El Sistema		03-02-461	26	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Construccion Centros De Salud El Barrio El Pinarazo	Barrio El Pinarazo	06-01-481	26	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Mantenimiento Y Mejoras Centros De Salud	Barrio Suyapito Abasco	06-01-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	Proyecto De Salud	Diversos Barrios Y	03-02-381	02	2,345,969.88	502,158.24	2,748,128.12	778,918.70	34.00	0.00	0.00	0.00	142,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,960.13
Total del Sector					3,425,969.88	502,158.24	3,928,128.12	778,918.70		0.00	0.00	0.00	142,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,960.13
Sector 02 Sector Educacion																			
67	Construccion General Mañabaz Hernandez	Barrio El Corbete	03-01-461	03	248,917.58	490,917.58	711,815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	Construccion Unidad Escolar Rosales		03-01-461	03	0.00	300,000.00	300,000.00	284,970.35	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,970.35
04-1	Construccion De Cancha Multiusos	Barrio San Juan	06-01-467	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Proyecto De Educacion	Diversos Barrios Y	03-01-381	02	2,645,969.88	234,032.08	2,880,001.96	816,200.00	34.00	0.00	0.00	0.00	82,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,925.00
24	Construccion De Aula C E B Transcursos	Barrio El Pinarazo	06-01-461	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Construccion Aula Escolar Buena Vista		06-01-461	26	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Construccion Aula Escolar Kinder El Fauce	Barrio San Antonio	06-01-461	26	285,000.00	0.00	285,000.00	270,430.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,430.23
51	Remodelacion Comandancia E Etapa Enc. Indurana	Barrio Arriba	03-04-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Construccion Techo Escuela Museo Agrícola		06-01-461	26	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Carretil De Estruccion De Techo En Escuelas		06-01-461	26	135,000.00	0.00	135,000.00	67,463.60	93.00	60,717.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,180.94



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apru.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obr.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencias							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.			15% Funcion.
02	Construccion De Cancha Multusom		03-03-461	25	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91-1	Remodelacion Comedorista 8 Etaps Edo Honduras	Santo Ambo	06-01-461	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	Construccion De Cancha Multusom	Santo San Juan	03-09-467	26	426,710.36	0.00	426,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	Mejoramiento Y Reparacion Escuelas Juntas	Mtso Santa Cruz Del	03-01-461	04	0.00	494,301.50	494,301.50	22,119.00	7.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,253.00	
08	Cambio De Tache Medulo Escolar		03-01-461	25	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Construccion De Cama Personal	Santo San Fernando	06-01-461	25	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	Construccion Auto Escolar La Fraternidad		03-01-461	04	0.00	268,104.16	268,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Cambio De Piso Para Auto Del Escolar La Fraternidad	Santo San Juan	06-01-461	25	50,000.00	0.00	50,000.00	47,499.69	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,499.69	
13	Remodelacion Auto Esc Gracia A Dios Y Cristo M E	Santo Paman	06-01-461	25	165,000.00	0.00	165,000.00	136,031.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,031.00	
12	Cambio De Tache Medulo Escolar Esc Estables Unidos	Santo El Carmen	06-01-461	25	755,000.00	0.00	755,000.00	717,212.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,212.00	
Total del Sector					7,143,597.82	1,787,375.32	8,930,973.14	2,442,001.98	60,717.24	0.00	14,060.00	82,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,504.22	
Sector 03 Sector vivienda																			
87	Revo Y Tachos Solitarios	Diferentes Barrios	03-03-463	26	1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	27,154.00	12.00	0.00	0.00	148,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,473.50	
Total del Sector					1,158,387.95	304,962.27	1,463,350.22	27,154.00	12.00	0.00	0.00	148,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,473.50
Sector 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
72	Atencion Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-581	04	0.00	108,437.21	108,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	Programa Canales	Diferentes Escuelas	03-10-581	04	0.00	49,160.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36-1	Contraparte Construcción Camara De Desast	Santo El Carmen	06-01-461	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	Contraparte Construcción Camara De Desast	Santo El Carmen	03-01-461	26	300,000.00	93,620.83	393,620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Código Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Otro		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Tercera Edad	10% Pro-Fin.			35% Funcion.	
Total del Sector										0.00	0.00	0.00	47,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	279,835.40		
Sector: 05 Sector Atención a la Mujer																				
81	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-573	02	1,158,387.95	361,263.07	1,719,653.02	204,522.70	14.00	0.00	0.00	0.00	32,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	236,778.60		
Total del Sector										0.00	0.00	0.00	32,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	236,778.60		
Sector: 05 Sector Cultura																				
82	Programa Pro Punto	Diferentes Barrios	03-06-573	02	929,710.36	183,241.66	1,113,952.02	270,658.46	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,658.46		
Total del Sector										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,658.46		
Sector: 07 Sector Deportes																				
83	Continuación Grados Campo De Fútbol Agua Dulce		03-04-461	26	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																				
80	Electrificación De Carretera El Seseiro		03-09-481	26	350,000.00	0.00	350,000.00	332,329.00	94.90	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,779.00		
83-1	Mejoramiento De Las Parques	Diferentes Barrios El	06-01-487	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Construcción Centro Comunal		03-04-461	26	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	23.90	0.00	0.00	131,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,494.00		
83	Mejoramiento De Las Parques	Diferentes Barrios El	06-01-487	26	500,000.00	0.00	500,000.00	299,472.83	52.00	41,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,010.83		
85	Programa De Participación Ciudadana	Diferentes Barrios Y	03-07-573	02	76,710.36	296,687.30	373,397.66	148,303.10	48.00	0.00	0.00	12,173.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	180,118.10		
Total del Sector										41,608.00	0.00	147,119.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	958,401.93		
Sector: 10 Sector Seguridad																				
88	Punto Policial Rio Barrio		03-09-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88	Construcción Carretera Milibaca Juan De La Cruz Arell	Barrio Buena Vista	03-05-461	26	500,000.00	0.00	500,000.00	486,484.64	97.00	673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,158.58		
84	Contrapunto Proyecto Ovechir	Diferentes Barrios	03-02-467	26	1,500,000.00	2,449,617.99	3,949,617.99	484,122.87	14.00	0.00	0.00	59,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,691.65		



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecuto	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	15% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Par	10% Pro-Ind.			15% Funcion.	
47	Contribucion Centro Comunal El Achote		03-01-461	26	300,000.00	0.00	300,000.00	442,329.00	93.00	0.00	0.00	32,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,922.10	
74	Programa Plan De Montevideo	Diferencia Barrios	06-01-467	04	0.00	85,106.25	85,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	Contribucion Centro Comunal		03-07-461	4	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					2,800,000.00	3,104,723.84	3,904,723.84	1,413,137.11		673.94	0.00	91,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,772.33	
Sector 11 Sector Productividad Apoyo a la Pequeña																				
84	Programa Apoyo A Pequeñas Empresas / Comercio	Diferencia Barrios Y	05-01-373	02	370,193.98	0.00	370,193.98	114,010.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,013.00	0.00	170,823.00	
85	Programa De Actividades Productivas	Diferencia Barrios Y	05-01-373	02	370,193.98	922,530.15	1,501,724.13	905,147.25	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,167.93	0.00	1,061,313.19		
Total del Sector					1,138,387.96	922,530.15	2,880,918.11	1,019,157.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,182.93	0.00	1,231,340.19		
Sector 13 Sector Saneamiento																				
19	Contraparte Proyecto Agua Potable Campes De Barrios		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Contribucion De Tanque De Agua		06-01-464	26	100,000.00	0.00	100,000.00	39,735.90	98.00	58,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	
23	Contribucion Poca Agua Potable Puroan	Barrio Puroan	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88	Manantiales Barrio Macaraya	Barrio Macaraya	03-01-466	03	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	Perforacion De Pozo Jable De Aricausa	Barrio Villa Alcaz	03-02-464	03	0.00	240,917.28	240,917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	Proyecto De Agua Potable La Laguna No 23		03-02-464	04	0.00	230,000.00	230,000.00	139,530.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	
21	Contribucion Tanque De Agua El Suro		06-01-464	26	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	Campaña De Barrios De Agua Alcaz El Suro		03-09-464	03	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Contribucion Tanque De Agua Y Línea De Distribucion	Barrio Olanza	06-01-464	26	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.86	
31	Operacion Mejorada Del Botadero De Barrios	Barrio Caserio El	06-01-469	26	1,500,000.00	1,144,912.01	2,644,912.01	99,222.50	96.00	45,709.75	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,932.23	
43	Contraparte Contribucion Tanque De	Barrio Colonia Alcaz	06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 COMAYAGUA
 Siguatepeque, Comayagua

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE

Departamento de: COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/10

Informe del Trimestre: TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup	No. Acta	Presupuesto Anual Aprob.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Costo Acumulado	Obr.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencias								
												15 % Proy	15% Vide Mejor	5% Prog Mejor	20% Tadoe/Paz	10% Pro-Inf.			15% Funciona.	
	Aguas Potables																			
46	Contratación Construcción Tanque De Agua El Pita		06-01-464	26	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
Total del Sector					2,950,000.00	2,085,829.59	5,035,829.59	278,477.50	103,817.75	0.00	2,576,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,524.11	
Sector 14 Sector electrificación																				
70	Electrificación Combate Honda El Paves y Ocas		03-09-481	03	0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	391,991.71	44.00	0.00	0.00	20,571.60	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	441,765.31	
Total del Sector					0.00	1,003,889.71	1,003,889.71	391,991.71	0.00	0.00	20,571.60	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,765.31	
Sector 16 Sector Red Vial																				
26	Pavimento Barrio El Pavesse	Barrio El Pavesse	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	Construcción De Canchales Aguas Livianas	Barrio Saragosa	06-01-466	26	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	Pavimento San Miguel	Barrio San Miguel	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	372,003.99	41.93	42,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,155.31	
38	Pavimento San Francisco	Barrio San Francisco	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	497,720.96	73.00	233,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,593.27	
01	Construcción De Puente Pastoral	Colonias Villas Del Rio	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Pavimento Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	Programa De Pisos	Siguatepeque	06-01-461	04	0.00	37,610.43	37,610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Contratación Acarriado de Serrano	Barrio San Ramon	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	Pavimento Barrio Suyapita	Barrio Suyapita	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Construcción Alcantarillado Barrios Barrio Martha	Barrio Santa Martha	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	513,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	
08	Construcción De Canchales De Aguas Livianas	Barrio San Juan	06-01-464	26	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	Construcción Ojales Puentes Para De Aguas Livianas	Barrio Colonia Mesa	06-01-466	26	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Maneamiento Y Reparación Calles Jirones	Diferentes Barrios	06-01-466	26	6,000,000.00	200,000.00	6,200,000.00	2,509,185.28	53.00	333,469.79	0.00	460,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,325.07	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 COMAYAGUA
 Siguatepeque, Comayagua

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/18


Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup	No. Aota	Presupuesto Anual Ape.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Costo Acumulado	Obs			
										Proyectos	Subsidios / Donaciones	Transferencias									
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Tercera Edad	10% Pro-Ind			15% Funcion		
22	Pavimentos El Carmen	Barrio El Carmen	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	Mantenimiento Y Reparación Calles Ruzicas		06-01-466	26	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,963,770.70	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,770.70		
18	Construcción Alcantarillado Barrio Los Colinas	Barrio Los Colinas	06-01-466	26	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	Pavimentos Barrio Arriba Y Barrio San Antonio	Barrio Arriba Y Barrio San Antonio	06-01-466	26	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	Construcción Puente Siles	Barrio Siles	06-01-466	26	900,000.00	0.00	900,000.00	727,765.84	80.86	126,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,680.70		
17	Construcción Alcantarillado Barrio	Barrio Buenos Aires	06-01-466	26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	Reparación Lomas De Carmona De Pavimentos	Barrio Arriba El	06-01-466	26	400,000.00	0.00	400,000.00	213,561.34	53.39	130,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,242.23		
36	Pavimentos Macaraya	Barrio Macaraya	06-01-466	26	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					23,908,530.00	257,610.43	24,166,140.43	7,818,827.95	36.80	306,889.36	0.00	460,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146,567.31	
Sector 17		Sector Edificación de Bienes Municipales																			
11	Construcción De Segundo Piso Torre Del Municipio	Barrio San Juan	06-01-461	26	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	Mantenimiento Y Mejora De Edificios	Diferentes Barrios	06-01-461	26	623,387.65	324,276.65	947,664.30	494,668.59	63.00	99,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,796.46	
Total del Sector					1,373,387.65	324,276.65	1,697,664.30	494,668.59	33.00	99,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,796.46



TOTAL PROYECTOS	49,278,427.85	12,043,284.08	61,221,713.93	16,124,169.75	1,172,831.74	0.00	2,456,014.25	204,399.25	0.00	48,788.00	212,182.93	0.00	21,321,378.97
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	------------	------	-----------	------------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56



[Handwritten signature]
 3.00
 04.07

[Large handwritten signature]



**MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE**

Gobierno Municipal (2018 - 2022)
Contabilidad y Presupuesto



amsiguatepequeoficial@gmail.com



Siguatepeque, Honduras
Bo. Centro Frente a la Iglesia Católica



5042773-0039 / 5042773-0079

MEMORANDUM

PARA: GUILLERMO ABEL CONSUEGRA
OFICIAL DE INFORMATICA PUBLICA

DE: LORENZO FLORES

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE LOS MESES DE
FEBRERO, MAYO, JUNIO DEL 2018

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2019

Debido que los informes a entregar del año 2018 serán Firmados por el nuevo jefe de Contabilidad y presupuesto, por la razón que el Jefe anterior ya no labora en esta Municipalidad de Siguatepeque.

LORENZO FLORES
CONTADOR MUNICIPAL

