



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos del mes de octubre 2019 en dicho sistema, solamente mediante Excel.

Se firma la presente a los doce días del mes de noviembre de 2019.

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal






MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
1	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER/ CCEPREB NIÑOS FELICES	EL PUENTE GOASCORAN	L 394,000.00		L 2,960.00	L 2,960.00	L 272,153.06	L121,846.94
2	03-02-464	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA CAPTACIÓN DE AGUA	LA COLMENA	L 7,000.00		L 6,620.00	L 6,620.00	L 6,620.00	L380.00
3	03-02-464	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA ZONA PLATANARES	L 4,000.00		L 3,886.00	L 3,886.00	L 3,886.00	L114.00
4	03-03-463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	L 1,300,000.00		L 528,529.00	L 528,529.00	L 889,007.14	L410,992.86
5	05-01-466	MEJORAMIENTO DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL	EL PUENTE GOASCORAN	L 5,000.00		L 4,950.00	L 4,950.00	L 4,950.00	L50.00
6	05-01-466	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE	CONCEPCIÓN BARRANCAS	L 450,000.00		L 322,565.50	L 322,565.50	L 322,565.50	L127,434.50
7	05-01-466	MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA	DEL PUENTE GOASCORAN HASTA CHEPELARES	L 204,000.00		L 203,500.00	L 203,500.00	L 203,500.00	L500.00
8	06-01-461	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	LA PINTADA	L 543,097.30	L 144,758.63	L -	L 144,758.63	L 530,007.13	L13,090.17
TOTALES				L 2,907,097.30	L 144,758.63	L 1,073,010.50	L 1,217,769.13	L 2,232,688.83	L674,408.47


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL