



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	SINHCO
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Construcción de “Parque para una vida mejor El Llanon”
Ubicación del Proyecto	Barrio El Llanon, Tomalá, Lempira.
Propósito	Construcción de espacio adaptados a la población en edades desde niños hasta adultos mayores, con la finalidad que la población beneficiada cuente con espacios aptos para realizar todo tipo de actividades físicas y cualquier otro tipo de eventos que puedan llevarse a cabo en estos espacios.
Descripción del proyecto.	• Construcción de sendero • Construcción de cerca perimetral • Colocación de área de Musculación y Zumba. • Construcción de Área Infantil • Construcción de área Social. • Construcción de Cancha polideportiva.

Avances del proyecto.	• Se construyo la cerca perimetral. • Se construyo el sendero de concreto, • Se construyo el área de Zumba. • Se construyo la sobreelevación de bloque fundido. • Se construyo la cuneta de evacuación de aguas lluvias. • Se nivelo el terreno para construcción de cancha.
------------------------------	--



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Impacto Ambiental	Este proyecto no tiene ningún impacto ambiental ya que los materiales de desperdicio solamente serán materiales de relleno, los cuales serán llevados a un lugar de disposición final.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Reina Hernández +504 9786-2355
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Dirección Nacional de Parques y Recreación ✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	70%
Fecha de finalización estimada	27 de noviembre de 2019



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL