

Rendición de Cuentas

II TRIMESTRE

Periodo

01 De Abril al 30 de Junio 2019



[Handwritten signature]

Municipalidad La Paz, La Paz



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 24/10/2019

Hora : 09:10 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de dos aulas para tercer nivel del C.E.B. "Presidente Kennedy"	Cacería Pacheco, Aldea Tepanguare	12	12	461-13	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mej Educa
2	Adiciones y mejoras juegos infantiles Kinder "Gonzalo Castillo"	Cacerío Predras de Tepanguare	12	12	461-12	22	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	55,005.00	0.00	0.00	55,005.00	91.00 %	4,995.00	8.00 %	TERMINADO	40% Vida Mej Educa
3	Adiciones y mejoras a Escuela Concepción de Soluteca modulo sanitario y pozo septico	Caserío Las Minitas, Concepción de Soluteca	12	12	461-11	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mej Educa
4	Construcción de una escuela escolar	Caserío de Agua Fria, Aldea Concepción de Soluteca	12	12	461-10	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mej Educa
5	Adiciones y mejoras de Kinder	Aldea Tierra Prieta.	12	12	461-9	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	40% Vida Mej Educa
6	Adiciones y mejoras a calles	Casco Urbano, Barrio casco Urbanos La paz	12	12	466-08/09	22,05	6,099,732.64 34	1,127,193.94	0.00	0.00	2,344,129.04	4,882,797.54	630,950.99	0.00	408,000.00	0.00	0.00	1,038,950.99	21.00 %	3,843,846.55	78.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mej Fondos Propios 14% Infraestructu Venta de Activ 10% Pro-Hondur
7	Construcción laboratorio clinico del centro de salud "Dr. Roberto Suazo Cordova"	Aldea Tepanguare	12	12	461-7	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mej Sal
8	Adiciones y mejoras a viviendas a personas de escaso recursos	Barrios casco urbano y aldeas	12	12	463-06-10	22,05	210,000.00	745,611.23	0.00	0.00	0.00	955,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	955,611.23	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mejor Fondos Propi
9	Construcción de centro comunal	Caserío Lpeña, Tepanguare	12	12	461-4	22	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por l Paz, Seguri: Ciudadad
10	Adiciones y mejoras de templos religiosos. Parque "Arqueológico "El Chirca"	Casco Urbano La Paz, y caserío Miravalle	12	12	461-03	22	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por Paz, Seguri: Ciudadad
11	Adiciones y mejoras a campo de futbol	Barrio la Merced, La Paz	12	12	467-02	22,05	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por l Pi



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/10/2019

Hora : 09:10 a.m.

Página: 2 de 4



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones								
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos						Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
12	Adiciones y mejoras a parque infantil "La Chacara"	Barrio San Jose, La Paz	12	12	467-01/08	22,05	290,000.00	37,646.62	0.00	0.00	0.00	327,646.62	0.00	0.00	313,146.62	0.00	0.00	313,146.62	95.00 %	14,500.00	4.00 %	EN PROCESO	20% Tcdo por Paz, Seguridad Ciudadana	
13	Adiciones y Mejoras de carretera para zonas productoras del municipio	Aldeas y Caseríos	12	12	475-14	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	10%Pro-Honduri Actividad Productiv	
14	Aporte para construcción de Escuela	Caserío El Encinal I, La Paz	11	11	461-24	22	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	Fondos Propri Venta de Activ	
15	Construcción de sistema de agua potable etapa I (Tanque de 5,000g)	Caserío Ojo de Agua, Concepción de Soluteca	11	11	464-26	22	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	Fondos Propri	
16	Preinversión del sistema de agua potable	Casco Urbano, La Paz	11	11	464-27	22	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	850,987.04	63.00 %	481,012.96	36.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	Fondos Propri	
17	Contraparte para proyecto sistema de alcantarillado Sanitario	Aldea de Yaramela	12	12	465-34	22	721,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	721,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,624.17	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	14% Infraestruct.	
18	Construcción sistema de alcantarillado sur, prada sanitario	Barrio La Granja, merced	12,21	12	465-35/40	22,26	421,624.17	88,437.00	0.00	0.00	0.00	510,061.17	0.00	0.00	238,400.00	0.0087,544.00	325,944.00	63.00 %	184,117.17	36.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	14% Infraestructu aporte Beneficiad
19	Adiciones y Mejoras a Relieno Sanitario	Salida a Aldea de Potrerillos	11	11	469-41	05	0.00	384,211.37	0.00	0.00	0.00	384,211.37	347,800.00	0.00	0.00	0.00	347,800.00	90.00 %	36,411.37	9.00 %	0.00	TERMINADO	FONDOS PROPRI	
20	Ampliación a Sistema Electrico	Caserío Las Minitas Aldea Concepcion de Soluteca	11	11	481-05	05	0.00	707,472.18	0.00	0.00	0.00	707,472.18	702,799.90	0.00	0.00	0.00	702,799.90	99.00 %	4,672.28	0.00 %	0.00	TERMINADO	FONDOS PROPRIOS, 2% Todo por la P	
21	Adiciones y Mejoras a Escuela Manuel Bonilla	Barrio San Jose, La Paz	11	11	461-60	05	0.00	179,288.54	0.00	0.00	0.00	179,288.54	179,288.54	0.00	0.00	0.00	179,288.54	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	TERMINADO	FONDOS PROPRI	
22	Adiciones y Mejoras a Escuela Ramon Rosa	Barrio San Jose, La Paz	11	11	461-59	05	0.00	62,844.75	0.00	0.00	0.00	62,844.75	53,068.90	0.00	0.00	0.00	53,068.90	84.00 %	9,775.85	15.00 %	0.00	EN PROCESO	FONDOS PROPRI	
23	Adiciones y Mejoras a Kinder Arco Iris	Caserío El Naranja, Concepcion de Soluteca	12	12	461-14	05	0.00	6,090.37	0.00	0.00	0.00	6,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.37	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	EN PROCESO	35% Vida Me	
24	Construcción de UN Aula y Ocotal, Modulo Sanitario en Escuela "Fray Roman Pacheco"	Caserío El Tepanguare	12	12	461-13	05	0.00	75,582.74	0.00	0.00	0.00	75,582.74	0.00	0.00	0.00	75,582.73	99.00 %	0.01	0.00 %	0.00	TERMINADO	35% Vida Me		



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 24/10/2019

Hora : 09:10 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	Construcción de Centro de Astillero, Educación Básica	Casero El Tepanguare	12	12	461-12	0.00	31,986.60	0.00	0.00	0.00	31,986.60	0.00	0.00	31,986.60	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	35% Vida Me	
26	Adiciones y Mejoras a Escuela Adelina Martínez	Barrio San Juan	12	12	461-62	05	0.00	559,584.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,584.91	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	35% Vida Me	
27	Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable	Casero El Encinal II, Concepcion de Soluteca	12	12	464-39	05	0.00	300,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,778.06	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mej 10% Pro-Hondur; 14% Inversi	
28	Ampliación a Sistema Eléctrico	Colonia Villa Luisa, La Paz	12	12	481-02	05	0.00	302,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	280,452.44	0.00	0.00	280,452.44	92.00 %	21,850.10	7.00 %	EN PROCESO	20% Todo por P	
29	Ampliación a Sistema Eléctrico	Casero Piedras de Motor, Tepanguare	12	12	481-01	05	0.00	19,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,937.63	100.00 %	EN PROCESO	20% Todo por P	
30	Adiciones y Mejoras a Carreteras	Tepanguare, Tierra Colorada, Concepcion de Soluteca	12	12	475-17	05	0.00	296,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,720.00	0.00	0.00	296,720.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	10% Pro-Hondur; 10% Pro-Hondur; Fondos Propi	
31	Adiciones y Mejoras a Calles	Aldea Yarumela	12	12	466-63	05	0.00	212,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	212,810.58	0.00	0.00	212,810.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	14% INVERSIK	
32	Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal	Barrio San Jose, La Paz	12	12	461-41	05	0.00	166,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,117.49	100.00 %	EN PROCESO	14% INVERSIK	
33	Adiciones y Mejoras a Escuela Jhon F. Kennedy	Aldea El Playon	12	12	461-30	05	0.00	304,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,025.00	0.00	0.00	304,025.00	99.00 %	130.00	0.00 %	TERMINADO	35% Vida Mej Educa	
34	Adiciones y Mejoras a Instituto Jose Trinidad REyes	Aldea Tepanguare	12	12	461-37	05	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	35% Vida Mej 14% Inversi	
35	Construcción de Parque	Casero Miravalle, Aldea Yarumela	12	12	467-38/45	05	0.00	569,343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	569,343.73	100.00 %	EN PROCESO	20% Pro-Hondur; 14% Inversi	
36	Adiciones y Mejoras a Sitios Turísticos	La Paz, La Paz Barrio San Antonio Salida a Aldea Potrerillos	12	12	469-39	05	0.00	209,817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	209,817.37	100.00 %	EN PROCESO	10% Pro-Hondur;	
37	Adiciones y Mejoras a Instituto Dr. Lorenzo Cervantes	Barrio La Trinidad La Paz,	12	12	461-38	05	0.00	137,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	109,191.44	0.00	0.00	109,191.44	79.00 %	28,161.13	20.00 %	EN PROCESO	14% INVERSIK	
38	Pavimentación de Calle	Baario Sagrado Corazon/Colonia Alicia de Albir	21	25	466-36	26,34	0.00	70,000.00	0.00	2,344,129.04	0.00	2,414,129.04	356,205.28	0.00	0.00	0.00	426,205.28	17.00 %	1,987,923.76	82.00 %	EN PROCESO	Aporte Beneficiad de Proyecto, Fond Propi
39	Electrificación	Aldea San Rafael	11	11	481-57	33	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	FONDOS PROPIK	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
40	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario	Barrio San Antonio, La Paz	11	11	465-58	33	0.00	0.00	0.00	291,760.00	0.00	291,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	291,760.00	100.00 %	NO SE FONDOS PROPIOS EJECUTO
41	Adiciones y Mejoras a Plaza Elena de Carías	Barrio San Jose, La Paz	12	12	467-42	26	0.00	0.00	0.00	209,817.37	0.00	209,817.37	0.00	0.00	179,736.00	0.00	0.00	179,736.00	85.00 %	30,081.37	14.00 %	EN PROCESO 10% Pro-Honduras
Totales							14,334,980.98	7,095,285.22	0.00	3,295,706.41	2,344,129.04	22,381,843.57	2,610,406.42	0.00	3,575,335.55	0.00	157,544.00	6,343,285.97		16,038,557.60		

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Anibal Flores Ayala

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Alex Geovany Mejia Melendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Edna Ligia Mejia Chavarria

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

Q981J3Xhtk4E4eo7gVJH8A8QzRmTx2ecCmumEn9BgYCW2dTPx0XJuiNYWcFONWYj1Yjs12TO2SPmdXi3Z7depy8Cz7RC88cJ95646wRLHRSVOJEYo1/SQ9RzNhRTuKQqdyR7DvoZt5kNYLAxW6bVMOP85hv5xzE4VOYhsF0vDEXxaGF1CpTtC1oymuneZWGGRGdfpBn1DC0kY1O4xF2uq9r+jicgdGBmldw0Vp3-AQwbn/d6fPHRFmOVM42p8RTAsAGE4W0o2Dsukg==

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: La Paz

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
Alex Geovany Mejia Melendez

Nombre Completo



Firma y sello

1201196800321

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
Edna Ligia Mejia Chavarria

Nombre Completo



Firma y sello

1201195900129

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
Leticia Guadalupe Hernandez Suazo

Nombre Completo



Firma y sello

1201196300187

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
Jose Anibal Flores Ayala

Nombre Completo



Firma y sello

1201196800005

Número de Identidad

