



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos de noviembre 2019 en dicho sistema, solo mediante Excel.

Se firma la presente a los diez días del mes de diciembre de 2019.

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal






MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A NOVIEMBRE 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
	03-01-461	CONSTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA RAMON ROSA	BARRIO EL CALVARIO	L 126,539.60		L 13,330.06	L 13,330.06	L 121,247.23	L5,292.37
	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA NUEVA	L 136,000.00		L 13,330.03	L 13,330.03	L 102,655.16	L33,344.84
	03-01-461	RECONSTRUCCION DE KINDER	LA CUCHILLA PLATANARES	L 40,000.00		L 34,745.01	L 34,745.01	L 34,745.01	L5,254.99
	03-01-461	MEJORAMIENTO DE LA BODEGA COCINA DE LA ESCUELA "HONDURAS"	VALLE MAGDALENA	L 20,000.00		L 18,912.01	L 18,912.01	L 18,912.01	L1,087.99
	03-02-469	COMPRA E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	VALLE MAGDALENA	L 80,000.00	L -	L 67,151.48	L 67,151.48	L 67,151.48	L12,848.52
4	03-03-463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	L 1,300,000.00		L 6,300.00	L 6,300.00	L 904,547.14	L395,452.86
6	05-01-466	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE	CONCEPCIÓN BARRANCAS	L 450,000.00		L 86,124.50	L 86,124.50	L 408,690.00	L41,310.00
8	06-01-461	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	SAN FRANCISCO	L 500,000.00	L 165,000.00	L 270,685.99	L 435,685.99	L 435,685.99	L64,314.01
TOTALES				L 2,652,539.60	L 165,000.00	L 510,579.08	L 675,579.08	L 2,093,634.02	L558,905.58


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL

