



## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



### CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos de diciembre 2019 en dicho sistema, solo mediante Excel.

Se firma la presente a los ocho días del mes de enero de 2020.

**Orbin Adrian Reyes**

Contador Municipal



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**

DEPARTAMENTO DE COPÁN

**INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2019**

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
	03-01-461	CONSTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA RAMON ROSA	BARRIO EL CALVARIO	L 126,539.60		L 770.00	L 770.00	L 122,017.23	L4,522.37
	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA NUEVA	L 136,000.00		L 16,300.00	L 16,300.00	L 118,955.16	L17,044.84
	03-01-461	RECONSTRUCCION DE KINDER	LA CUCHILLA PLATANARES	L 170,000.00		L 134,966.67	L 134,966.67	L 169,711.68	L288.32
	03-01-461	MEJORAS AL KINDER SONRISAS INFANTILES	SAN FRANCISCO	L 8,000.00		L 7,540.00	L 7,540.00	L 7,540.00	L460.00
	03-01-461	MEJORAS A LA ESCUELA 14 DE JULIO Y KINDER NIÑOS FELICES	EL PUENTE GOASCORAN	L 10,000.00		L 9,196.00	L 9,196.00	L 9,196.00	L804.00
	03-01-461	MEJORAS EN LA ESCUELA LEMPIRA	LA COLMENA	L 3,000.00		L 2,396.00	L 2,396.00	L 2,396.00	L604.00
	03-01-461	MEJORAS AL EDIFICIO DEL CCEPREB MUNDO INFANTIL	TORRECILLAS	L 6,000.00		L 5,500.00	L 5,500.00	L 5,500.00	L500.00
	03-02-464	REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE	BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LAS DELICIAS	L 3,000.00		L 2,319.02	L 2,319.02	L 2,319.02	L680.98
	03-02-465	MANTENIMIENTO EN UNA FOSA SEPTICA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO EL CALVARIO	L 45,000.00	L -	L 44,850.00	L 44,850.00	L 44,850.00	L150.00
4	03-03-463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	L 1,300,000.00		L 46,216.00	L 46,216.00	L 950,763.14	L349,236.86
6	03-09-467	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTRAL	BARRIO EL CENTRO	L 9,000.00		L 9,000.00	L 9,000.00	L 9,000.00	L0.00
	05-01-466	APERTURA DE CARRETERA QUE CONDUCE DE POTRERILLOS HACIA EL BARRIO LAS DELICIAS Y EL COMEDERO	POTRERILLOS	L 70,000.00		L 63,550.00	L 63,550.00	L 63,550.00	L6,450.00






## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN



### INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
	05-01-466	CONSTRUCCIÓN DE TRES TRAMOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO	UN TRAMO FRENTE AL CENTRO COMUNAL, OTRO TRAMO FRENTE A LA VIVIENDA DEL SEÑOR CARLOS PORTILLO Y OTRO TRAMO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARINA ZERON	L 660,000.00		L 653,440.34	L 653,440.34	L 653,440.34	L6,559.66
8	06-01-461	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	SAN FRANCISCO	L 500,000.00	L -	L 31,810.26	L 31,810.26	L 467,496.25	L32,503.75
	06-01-461	MEJORAS AL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	BARRIO EL CENTRO	L 1,000.00		L 977.00	L 977.00	L 977.00	L23.00
TOTALES				L 3,047,539.60	L -	L 1,028,831.29	L 1,027,854.29	L 2,627,711.82	L419,827.78

  
ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO  
CONTADOR MUNICIPAL

