



**MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE**
Gobierno Municipal (2018 - 2022)
Contabilidad y Presupuesto



amsiguatepequeoficial@gmail.com



Siguatepeque, Honduras
Bo. Centro Frente a la Iglesia Católica



5042773-0039 / 5042773-0079

MEMORANDUM


PARA: GUILLERMO ABEL CONSUEGRA
OFICIAL DE INFORMATICA PUBLICA

DE: GERMAN COLINDRES MONCADA

ASUNTO: ENTREGA MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA: 30 ENERO 2020

El departamento de contabilidad hace entrega de la información solicitada por el departamento de transparencia.



GERMAN COLINDRES MONCADA
CONTADOR MUNICIPAL

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO										Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Prepos	Subs: dios / Donaciones	Transferencia									
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Tod os Paz	10% Pro-Hnd	15% Funcion.				
Sector 01		Sector Salud																			
55	Muro Perimetral Centro De Salud		03-02-161	29	350,000.00	0.00	350,000.00	332,426.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,426.85		
67	Programa De Salud	Diferentes Barrios Y	03-02-381	01	2,895,000.00	720,170.60	3,615,170.60	3,006,341.79	100.00	0.00	0.00	0.00	607,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,741.79		
32	Construccion Salon De Reuniones En La Cruz Roja	Ba. Las Americas	06-01-161	29	480,810.00	0.00	480,810.00	109,121.59	100.00	373,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,745.20		
Total del Sector					3,725,810.00	720,170.60	4,445,980.60	3,447,890.63		373,623.21	0.00	0.00	607,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425,913.84		
Sector 02		Sector Educacion																			
51	Construccion 1 Aula Y Reparacion Techo Aula Existe	Ba. Oriente	06-01-161	29	300,000.00	0.00	300,000.00	284,059.98	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,059.98		
23	Construccion De Aula Escolar		06-01-161	29	300,000.00	0.00	300,000.00	284,984.66	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,984.66		
54	Construccion De Modulo Escolar De 2 Aulas		06-01-161	29	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	Construccion De 152 Mts Lineales De Muro En Escuel		06-01-161	29	300,000.00	120,000.00	420,000.00	338,737.70	95.00	63,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,901.20		
29	Construccion De Un Modulo De 2 Aulas En Escuela Re	Ba. El Parnaso	06-01-161	29	600,000.00	0.00	600,000.00	142,568.24	98.00	442,502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,070.73		
31	Construccion De Una Aula	Ba. Sinal	06-01-161	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	Carrera Perimetral En Escuela Cepib Rencor	Ba. planes Del Parnaso	06-01-161	29	200,000.00	0.00	200,000.00	189,962.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,962.00		
39	Cambio De Techo De Escuela Alberto Membrillo		06-01-161	29	200,000.00	0.00	200,000.00	189,994.70	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,994.70		
41	Cambio De Techo En Escuela Gregoria Consuegra	Ba. Buenos Aires	03-01-161	29	150,000.00	0.00	150,000.00	142,491.26	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,491.26		
66	Programa De Educacion	Diferentes Barrios Y	03-01-581	29	3,040,271.38	368,660.94	3,408,932.32	3,018,969.80	100.00	0.00	0.00	0.00	386,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,569.80		
65	Cambio De Techo Escuela Ernestina Flores	Ba. Suyapita	06-01-161	29	500,000.00	0.00	500,000.00	474,721.65	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,721.65		
60	Construccion De Cocina Bodega Escuela Piedad Sevil	Col.antonio Mata	06-01-161	29	150,000.00	0.00	150,000.00	80,624.92	95.00	61,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,455.86		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Crd. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Arual Apto.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd	15% Funcion.			
57	Construccion De Cocina Bodega Escuela Lempira	Ba. Las Colinas	06-01-161	29	150,000.00	0.00	150,000.00	142,327.39	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.39		
27	Construccion De Una Aula En El Kinder		06-01-161	29	300,000.00	0.00	300,000.00	284,952.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,952.50		
88	Cont'a Parte Municipal Para Const. Escuela Taller	Campo Alegre	06-01-161	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	Contraparte Materiales Escuela Nueva Esperanza	0	06-01-161	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	Mejoramiento De Cancha Instituto Genaro Muniz	Barrio El Centro	06-01-161	24	0.00	0.00	0.00	54,983.61	***.00	11,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.01		
86	Cambio De Techo Y Modulo Sanitario En Potrerillos		03-09-161	6	0.00	2,222,341.36	2,222,341.36	2,216,564.69	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,564.69		
05	Construccion De Modulo De 6 Baños,escuela Julia Cs	Col Juan De La Cruz	06-01-161	29	202,246.62	0.00	202,246.62	191,903.75	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,903.75		
85	Proyecto De Escuelas Varias	Diferentes Barrios Y	06-01-161	29	0.00	401,509.66	401,509.66	455,959.93	125.00	0.00	0.00	0.00	-4,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00	500,909.92		
13	Cancha Multisuso De Escuela Canada	Colonia Canada	03-05-161	29	500,000.00	0.00	500,000.00	474,830.43	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,830.43		
14	Remodelacion De Cancha Escuela Rey Alfonso XIII	Barrio San Miguel	03-05-161	29	467,900.75	0.00	467,900.75	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	202,670.59	0.00	241,834.68	0.00	0.00	444,505.67		
15	Cambio De Cubierta De Techo En Escuela Eduardo Mar		06-01-161	29	150,000.00	0.00	150,000.00	142,409.75	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,409.75		
25	Techoado De Cancha De Escuela Ernestina Flores	Ba. Suyapita	06-01-161	29	602,195.45	0.00	602,195.45	571,641.60	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,641.60		
02	Modulo Escolar,aulas,modulo Baños-escuela Nueva	Barrio La	06-01-161	29	400,000.00	0.00	400,000.00	379,678.55	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,678.55		
17	Construccion De Modulo Escolar De 2 Aulas		06-01-161	29	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	Construccion Modulo Escolar De 2 Aulas	Col.8 De Mayo	06-01-161	29	600,000.00	0.00	600,000.00	284,998.05	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,998.05		
Total del Sector					10,612,614.20	3,112,511.96	13,725,126.16	10,347,365.16		575,013.33	0.00	0.00	614,220.58	0.00	241,834.68	0.00	0.00	***.***		
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																				

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejec- itado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.			
75	Proyecto Convida Unicef	Diferentes Barrios	03-10-381	03	0.00	49,560.00	49,560.00	35,543.28	91.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,293.28			
74	Proyecto De Jóvenes Emprendedores	Diferentes Barrios	03-10-381	03	0.00	108,537.21	108,537.21	24,000.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,520.25			
68	Programa De Niñez Y Juventud	Diferentes Barrios Y	03-10-373	29	1,276,108.55	283,068.23	1,564,176.78	1,561,510.45	100.00	0.00	0.00	0.00	517.80	0.00	0.00	0.00	1,562,028.25			
Total del Sector					1,276,108.55	446,165.44	1,722,273.99	1,621,053.73		0.00	5,750.00	0.00	517.80	0.00	0.00	0.00	1,671,841.78			
Sector 05 Sector Atencion a la Mujer																				
69	Programa De La Mujer	Diferentes Barrios Y	03-11-373	29	1,276,108.55	283,068.23	1,564,176.78	997,035.46	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,509.00	0.00	0.00	1,483,544.46			
Total del Sector					1,276,108.55	283,068.23	1,564,176.78	997,035.46		0.00	0.00	0.00	0.00	485,509.00	0.00	0.00	1,483,544.46			
Sector 06 Sector Cultura																				
66	Proyecto Con Vivir Construcción Casa De La Cultura	Barrio El Carmen	06-01-161	29	0.00	5,952,612.36	5,952,612.36	0.00	100.00	719,807.83	5,232,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952,420.19			
Total del Sector					0.00	5,952,612.36	5,952,612.36	0.00		719,807.83	5,232,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952,420.19			
Sector 10 Sector Seguridad																				
43	Contraparte De Proyectos Con Vivir (3% Dmsa Y 12% Pr	Diferentes Sectores	03-09-161	29	1,020,886.84	35,565.53	1,056,452.37	225,508.43	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	251,088.43		
79	Proyecto Con Vivir Línea De Base	Barrio Calantrique	06-01-167	03	0.00	3,131.03	3,131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
45	Construcción De Gradas Estadio San Miguel	Ba. San Antonio	03-04-161	29	500,000.00	0.00	500,000.00	490,785.50	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,785.50			
47	Construcción De Cancha Multiusos	Col. Avelar	03-04-161	29	500,000.00	0.00	500,000.00	474,667.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,667.50			
97	Proyecto Con Vivir Barrio El Carmen	Barrio El Carmen	06-01-161	29	0.00	201,943.34	201,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
87	Construcción Centro Comunal Las Casitas		06-01-161	06	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
81	Proyecto Con Vivir Aldea Las Cruces		06-01-167	03	0.00	24,202.40	24,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
80	Proyecto Con Vivir Orma	Barrio Calantrique	06-01-167	03	0.00	371,014.30	371,014.30	7,384.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384.00		
76	Proyecto Con Vivir Barrio San Juan	Barrio San Juan	06-01-167	29	0.00	95,675.35	95,675.35	95,675.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,675.35		
77	Proyecto Del Chupadero	Barrio El Parnaso	06-01-169	03	0.00	167,221.03	167,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Prepos	Subs. dios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.			
76	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	Vanos Lugares	06-01-167	03	0.00	84,706.25	84,706.25	58,000.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
83	Proyecto Pasot	Siguatopeque	06-01-167	03	0.00	59,064.08	59,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	Operacion Mejorada De Basura Relleno Sanitario	Barrio Sagrado	06-01-169	29	0.00	3,316,595.46	3,316,595.46	6,346,879.06	239.00	1,577,169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,049.00		
82	Garantias De Calidad De Proyectos	Diferentes Barrios	06-01-167	03	0.00	3,578.91	3,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	Mantenimiento De Parques	Casco Urbano	06-01-167	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,366,119.13	100.00	103,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,967.13		
58	Construccion Canal De Proyecto Convivir Al Rio	Ba. San Juan	06-01-166	29	840,000.00	150,000.00	990,000.00	212,325.00	95.00	727,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,310.00		
Total del Sector						4,360,886.84	4,617,697.68	8,978,584.52	9,407,343.97		2,403,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	***.***	
Sector: 11 Sector Productividad Apoyo a la Pequeña																				
71	Unidad De Desarrollo Economico Local	Diferentes Barrios Y	05-01-573	01	620,000.00	473,129.00	1,093,129.00	1,015,187.95	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	1,070,387.95		
72	Apoyo A Pequenas Empresas / Care Y Myside	Diferentes Barrios Y	05-01-573	01	656,108.55	103,007.46	759,116.01	420,240.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,126.48	0.00	742,366.48		
Total del Sector						1,276,108.55	576,136.46	1,852,245.01	1,435,427.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,326.48	0.00	1,812,754.43	
Sector: 12 Sector Turismo																				
70	Programa De Turismo	Diferentes Barrios	03-09-573	01	1,276,108.55	0.00	1,276,108.55	1,266,787.25	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,787.25		
Total del Sector						1,276,108.55	0.00	1,276,108.55	1,266,787.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,787.25	
Sector: 13 Sector Saneamiento																				
83	Mejoramiento De Ampliacion De Agua Potable	Ba. Oriente	06-01-164	29	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	Contraparte Municipal Proyecto: Agua La Churtera Al		06-01-164	24	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
36	200 Mts De Canal Para Drenaje De Aguas Lluvias	Ba. San Antonio 9 Ave	06-01-166	29	600,000.00	0.00	600,000.00	516,021.00	95.00	53,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,430.00		
35	Compra Bomba Para Tanque De Abastecimiento		06-01-164	29	200,000.00	138,420.90	338,420.90	314,612.81	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,612.81		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**
 Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/19**

Departamento de : **COMAYAGUA**
 Informe del Trimestre : **TRIMESTRE:**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd	15% Funcion.	
34	Perforacion De Pozo Para Proyectos De Agua Potable		06-01-164	29	325,000.00	125,000.00	450,000.00	447,500.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	
30	Tanques De Abastecimiento De Agua Potable	Col plan Del Zapote	06-01-164	29	220,000.00	130,000.00	320,000.00	304,000.02	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.02	
01	Dragado De Rio	Barrio Cabeñas	06-01-166	29	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Construccion De Tanque De 30 Mil Galones	Ba. buena	06-01-164	29	300,000.00	0.00	300,000.00	284,183.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,183.00	
64	Mejoramiento Sistema De Agua Potable		06-01-164	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	Contraparte De Construccion De Sistema De Agua		06-01-164	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Planta De Tratamiento	Col canada	06-01-164	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	Reparacion Acantrilla		06-01-166	29	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	Construccion De Pozo	Ba. Pedregal	06-01-164	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Contraparte Municipal Construccion De Pozo	Ba. Altos De Santa	06-01-164	29	100,000.00	43,500.66	143,500.66	148,500.69	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.69	
45	Construccion De Pozo	Ba. Furan	06-01-164	29	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Limpieza De Dragantes En La 21 De Agosto	Barrio El	06-01-166	29	200,000.00	0.00	200,000.00	192,945.96	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,945.96	
Total del Sector						4,415,000.00	481,921.56	4,896,921.56	2,207,763.48		123,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,172.48	
Sector 14 Sector electrificación																		
95	Const Adicc Y Mejoras A Lineas De Transmision Alde		06-01-181	29	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	95.00	113,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,734.95	
94	Const Adicc Y Mejoras Lineas De Transmision El Zap		06-01-181	27	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	95.00	189,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,981.00	
53	Electrificación		03-07-181	29	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	Const Adicc Y Mejoras A Lineas De Transmision	Varlos Barrios Y Aldea	06-01-181	02	0.00	862,415.45	862,415.45	623,364.37	98.00	188,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	846,864.37

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/19

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apto.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog. Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.	
Total del Sector					400,000.00	1,182,415.45	1,582,415.45	623,364.37		491,965.95	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	1,150,580.32	
Sector 15 Sector Vivienda																		
44	Pisos Y Techos Solidarios	Diferentes Sectores	03-03-163	29	1,276,108.55	283,068.25	1,564,176.78	1,038,704.72	99.00	0.00	0.00	0.00	510,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,681.72
Total del Sector					1,276,108.55	283,068.25	1,564,176.78	1,038,704.72		0.00	0.00	0.00	510,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,681.72
Sector 16 Sector Red Vial																		
04	Reparacion De Pastillas De Pavimento En Ave gabrie	Col. los	06-01-166	29	500,000.00	0.00	500,000.00	200,795.90	95.00	271,620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,416.37
11	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Urbanas	Diferentes Sectores	06-01-166	29	6,000,000.00	1,520,166.85	7,520,166.85	7,428,847.38	113.00	494,085.88	0.00	687,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520,129.34
06	Pavimento Con Concreto Hidraulico 400 MI	Barrio	06-01-166	29	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Pavimento Barrio San Antonio	Barrio San	06-01-166	29	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Pavimento Con Concreto Hidraulico Barrio San Juan	Barrio San	06-01-166	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	598,085.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,085.80
10	Pavimento Barrio San Miguel	Barrio San	06-01-166	29	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	431,814.90	67.00	368,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,034.90
02	Construccion De Huellas Calle Principal	Barrio Sinal	06-01-166	23	0.00	0.00	0.00	284,992.40	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,992.40
07	Pavimento Con Concreto Hidraulico 400 MI	Barrio Macanuya	06-01-166	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Rurales		06-01-166	29	4,000,000.00	1,205,269.92	5,205,269.92	5,229,187.29	110.00	203,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729,187.29
49	Construccion De Puente Peatonal De Estructura Mista	Ba. San Ramon Y Pas	06-01-166	29	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
62	Construccion De 200 MI De Pavimento	Ba. Saragoza	06-01-166	29	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Pavimento De 50 Mts En 8ta Cll 4ta Ave. contraparte	Ba. abajo	06-01-166	29	250,360.20	0.00	250,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Pavimentacion De 2 Cuadras De Calle	Ba. Altos De Fatima	06-01-166	29	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Pavimentacion Barrio El Carmen	Ba. El Carmen	06-01-166	29	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/19

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Tercer Paz	10% Pro-Hind	15% Funcion.	
20	Caja Puente Para Habitar Calle	Ba san Francisco	06-01-466	29	286,454.83	0.00	286,454.83	272,132.10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,132.10	
19	Pavimento De 1 Cuadra	Ba san Francisco	06-01-466	29	600,000.00	0.00	600,000.00	569,562.24	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,562.24	
52	Construccion De Huellas Y Muro De Contencion		06-01-466	29	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					22,536,815.03	2,725,436.81	25,262,251.84	15,015,418.01		1,343,926.35	300,000.00	687,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***.***.***
Sector 17 Sector Edificación de Bienes Municipales																		
24	Construccion De Casa Del Adulto Mayor		06-01-461	29	800,000.00	0.00	800,000.00	799,352.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,352.07	
21	Cambio De Techo En Centro Comunal		06-01-461	29	250,000.00	0.00	250,000.00	237,407.38	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,407.38	
42	Mantenimiento Y Mejoras De Edificios	Ba El Centro	06-01-461	29	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	245,515.91	26.00	147,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,082.57	
18	Remodelacion De Centro Comunal De Buena Vista	Ba Buena Vista	03-07-461	29	400,000.00	0.00	400,000.00	379,981.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,981.00	
Total del Sector					2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	1,662,256.36		147,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,823.02	

TOTAL PROYECTOS	55,381,668.82	20,391,204.81	75,772,873.63	49,070,411.09	6,179,315.27	5,542,362.36	687,196.08	1,753,115.78	486,509.00	302,664.68	377,326.48	0.00	64,439,420.99
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

