



### Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2020

Hora : 01:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

is C.A.

ODO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Instrucción Barrio Abajo Puente Alauca	Alauca	11	11	47210	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6.00 %	140,000.00	93.00 %	EN PROCESO	
Instrucción Barrio Arriba Arribado Alauca	Alauca	11	11	47210	11	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	91,690.00	0.00	0.00	91,690.00	45.00 %	108,310.00	54.00 %	EN PROCESO	
Revisión de Proyectos Barrio El Centro Alauca	Alauca	11	11	47210	11	100,000.00	92,105.16	0.00	0.00	15,000.00	177,105.16	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	63.00 %	65,105.16	36.00 %	EN PROCESO	
Entrenamiento Aldea Los Limones	Los Limones	11	11	47110	02	0.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	23,621.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Instrucción de Trabajo Social	Alauca	11	22	47110	01	0.00	63,327.12	0.00	0.00	0.00	63,327.12	0.00	0.00	47,384.56	0.00	0.00	47,384.56	74.00 %	15,942.56	25.00 %	EN PROCESO	
Instrucción de Mantenimiento Barrio El Centro Alauca	Alauca	11	11	47220	02	300,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	4.00 %	300,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
Entrenamiento de Activos Comunitarios Barrio El Centro Alauca	Alauca	11	11	47110	01	250,000.00	32,500.00	0.00	27,830.00	0.00	310,330.00	0.00	0.00	284,772.21	0.00	0.00	284,772.21	91.00 %	25,557.79	8.00 %	EN PROCESO	
Entrenamiento de Activos Comunitarios Barrio El Centro Alauca	Alauca	11	11	47220	02	0.00	10,000.00	0.00	53,996.45	0.00	63,996.45	0.00	0.00	49,761.00	0.00	0.00	49,761.00	77.00 %	14,235.45	22.00 %	EN PROCESO	
Instrucción de Mantenimiento de Barrio Abajo Alauca	Alauca	11	11	47110	02	0.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	39,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Entrenamiento de Aldeas Sabanas Centro de Redondeo Alauca	Alauca	11	11	47110	02	0.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	106,939.00	0.00	0.00	106,939.00	0.00	0.00	106,939.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Entrenamiento de Manzanillas, San Pedro Tunas Oculi Alauca	Alauca	11	11	47220	02	400,000.00	467,578.80	0.00	1,108,657.47	0.00	1,976,236.27	0.00	0.00	1,962,000.00	0.00	0.00	1,962,000.00	99.00 %	14,236.27	0.00 %	EN PROCESO	
Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Barrio Abajo Alauca	Alauca	11	11	47210	16	0.00	0.00	0.00	599,850.00	0.00	599,850.00	0.00	0.00	594,426.00	0.00	0.00	594,426.00	99.00 %	5,424.00	0.00 %	EN PROCESO	
Entrenamiento de Barrio El Centro Alauca	Alauca	11	11	47210	22	0.00	389,543.20	0.00	0.00	0.00	389,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	379,300.00	97.00 %	10,243.20	2.00 %	EN PROCESO		
Entrenamiento de Barrio Mondragon Alauca	Alauca	11	11	47210	22	0.00	389,543.20	0.00	0.00	0.00	389,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	219,100.00	56.00 %	170,443.20	43.00 %	EN PROCESO		

Alauca, EL PARAÍSO  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2020  
 Hora : 01:07 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

is C.A.  
 DDO: CUARTO TRIMESTRE  
 DO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Continuación de la construcción de la escuela primaria Barrio El Centro 11 Alauca		11	47210	11	0.00		0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
						1,400,000.00	1,628,907.48	0.00	2,055,333.92	15,000.00	5,069,241.40	0.00	0.00	3,601,343.77	0.00	598,400.00	4,199,743.77		869,497.63			

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

Luis Ernesto Espinal vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello



**Contador(a) Municipal**

Greilin Esperanza Gonzalez Suarez

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

Esau Espinoza castellanos

Nombre Completo

Firma y Sello



Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTzrs572jdoXv0Htd+oFexvSoX1Q0iU/8l6UDU7CzGdLTU0oFTVZPZan  
 ;qZZSrc2tFI72hBqyy4sN2PuPqm/zRkhBjko0BzzjaDZHa9h+/66legydeOiDAv+9jj6a0FVY4Gc/UyohFEomdl3VCb0mtCIJfAMiNPZD10PGMTfPITSJGikhMlwmODV  
 lbyelX3EpwmM0yv//0LOufq0iE6c78V6w==