

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos

(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora :

Página: 1 c

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de	Fuente de Financia	Código Presupue stario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminucion es	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
1	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA	EL CAMPANARIO	12	12	461	116	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLES INTERNAS	CONCEPCION BARRANCAS	12	12	466	116	0.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00	11,740.00	100.00%	0.00	0.00%
3	REPARACION DE LA RED VIAL	VALLE MAGDALENA, EL OCOTILLO, PIEDRA PINTADA, ALDEA NUEVA	12	12	466	116	0.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	100.00%	0.00	0.00%
4	REPARACION DE TRES TRAMOS DE CARRETERA	ZAMARGUALA A CHEPELARES, CHEPELARES A SAN FRANCISCO, TECOMASUCHE A CUCHILLA PLATANARES	11	11	466	116	0.00	161,984.15	0.00	138,015.85	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
5	REPARACION DE TRES TRAMOS DE CARRETERA	ZAMARGUALA A CHEPELARES, CHEPELARES A SAN FRANCISCO, TECOMASUCHE A CUCHILLA PLATANARES	12	12	466	116	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00%	0.00	0.00%
6	CONSTRUCCION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO	BO. LAS DELICIAS	12	12	465	108, 116	0.00	0.00	0.00	943,407.04	0.00	943,407.04	0.00	0.00	943,407.04	0.00	0.00	943,407.04	100.00%	0.00	0.00%
7	AMPLIACION ELECTRICA	BO. EL CODO	11	11	481	108	0.00	6,000.00	0.00	6.00	0.00	6,006.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	99.00%	6.00	0.00%
8	ELECTRIFICACION DE TRES CANCHAS DEPORTIVAS	LA COLMENA, CAMPANARIO Y ALDEA NUEVA	12	12	481	108	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00%	0.00	0.00%
9	PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE	BO.EL CENTRO FRENTE A CASA DEL SEÑOR CARLOS GUEVARA	11	11	466	108	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00%	0.00	0.00%
10	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	ZONA PLATANARES	11	11	466	108	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	100.00%	0.00	0.00%
11	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	ZONA PLATANARES	12	12	466	108	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	155,664.98	0.00	0.00	155,664.98	86.00%	24,335.02	13.00%
12	MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS	SAN FRANCISCO	12	12	466	108	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00%	0.00	0.00%
13	REPARACION PROYECTO DE AGUA POTABLE	BO. EL CENTRO	12	12	464	95	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00	2,411.00	24.00%	7,589.00	75.00%
14	CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS PARA FAMILIAS	CONCEPCION BARRNCAS	12	12	465	95	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00%
15	REPOSICION PROYECTO DE AGUA	TECOMASUCHE	12	12	464	95	0.00	28,818.00	0.00	0.00	0.00	28,818.00	0.00	0.00	28,818.00	0.00	0.00	28,818.00	100.00%	0.00	0.00%
16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	85, 95, 116	472,340.50	550,829.74	0.00	2,324,715.76	0.00	3,347,886.00	0.00	0.00	3,347,886.00	0.00	0.00	3,347,886.00	100.00%	0.00	0.00%
17	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	95, 102	0.00	343,194.75	0.00	84,745.00	419,715.33	8,224.42	7,428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.75	90.00%	795.67	9.00%
18	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	BO. EL CENTRO	11	11	467	95	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	34.00%	6,560.00	65.00%
19	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	BO. EL CENTRO	12	12	467	95	0.00	17,931.65	0.00	0.00	0.00	17,931.65	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00	30.00%	12,551.65	69.00%

20	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	LA COLMENA	12	12	467	95	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00	100.00%	0.00	0.00%
21	PAVIMENTACION DE CALLE	BO. EL CENTRO	11	11	466	85	200,000.00	0.00	0.00	0.00	84,745.00	115,255.00	115,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,255.00	100.00%	0.00	0.00%
22	PAVIMENTACION DE CALLE	BO. EL CENTRO Y DELICIAS	12	12	466	85, 95 y 102	400,000.00	0.00	0.00	369,976.80	0.00	769,976.80	0.00	0.00	769,976.80	0.00	0.00	769,976.80	100.00%	0.00	0.00%
23	REPARACION (BALASTEO, CONFORMACION Y COMPACTACION) CALLE PRINCIPAL	VALLE MAGDALENA Y COLONIA MADRID	12	12	466	95	0.00	225,042.20	0.00	280,637.80	0.00	505,680.00	0.00	0.00	505,680.00	0.00	0.00	505,680.00	100.00%	0.00	0.00%
24	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	95	0.00	337,563.32	0.00	0.00	0.00	337,563.32	0.00	0.00	11,384.00	0.00	0.00	11,384.00	3.00%	326,179.32	86.00%
25	REPARACION DE TRAMO CARRETERO	LA ZONA	12	12	466	85	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%
26	REPARACION DE DESVIO Y CARRETERA PRINCIPAL	EL CAMPANARIO	12	12	466	85	300,000.00	0.00	0.00	0.00	196,369.60	103,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	103,630.40	100.00%
27	REPARACION DE CARRETERA Y BALASTEO	SAN BUENA VENTURA	12	12	466	85	200,000.00	0.00	126,864.90	0.00	0.00	73,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,135.10	100.00%
28	CONSTRUCCION DE BOULEVAR	VALLE MAGDALENA	12	12	466	85	700,000.00	0.00	177,615.35	0.00	0.00	522,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	522,384.65	100.00%
29	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FOOTBALL	LA CUCHILLA PLATANARES	12	12	467	85	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	207,274.24	0.00	0.00	207,274.24	82.00%	42,725.76	17.00%
30	ELECTRIFICACION CANCHA DE FOOTBALL	CHEPELARES	12	12	467	85	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	197,810.40	0.00	0.00	197,810.40	79.00%	52,189.60	20.00%
31	NIVELACION DE CANCHA DE FOOTBALL	CUCHILLA PLATANARES	12	12	467	102	0.00	0.00	0.00	194,490.00	0.00	194,490.00	0.00	0.00	194,490.00	0.00	0.00	194,490.00	100.00%	0.00	0.00%
32	REPARACION, BALASTEO Y CONFORMACION DE TRAMOS CARRETEROS	POTRERILLOS Y TORRECCILLAS	12	12	466	102	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	170,400.00	100.00%	0.00	0.00%
33	PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE	BO. EL CENTRO, FTE. CASA DEL SR. CARLOS GUEVARA	12	12	466	102 Y 108	0.00	0.00	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	81,180.00	89.00%	9,900.00	10.00%	
34	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL SISIN	12	12	464	102	0.00	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	205,800.00	100.00%	0.00	0.00%	
35	REPARACION, BALASTEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TRAMO DE CALLE	CASERIO PEDERNALES	12	12	466	1'02	0.00	0.00	304,260.00	0.00	304,260.00	0.00	0.00	304,260.00	0.00	0.00	304,260.00	100.00%	0.00	0.00%	

Totales							3,172,340.50	1,718,293.81	304,480.25	5,661,629.25	1,100,829.93	9,146,953.38	535,923.75	0.00	7,429,047.46	0.00	0.00	7,964,971.21	1,181,982.17		
---------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--	--

Observaciones:

Acalde(sa) Municipal
SERMAN GUERRA ECHEVERRIA
 Nombre Completo
 Serman Guerra
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 NULL
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JHONY MAGDIEL ENAMORADO
 Nombre Completo
 Jhony Magdiel Enamorado
 Firma y Sello



Periodos Acumulados:
 APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE