



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE EL PUENTE GOASCORAN KINDER	12	12	461	113	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	ELECTRIFICACION DE EL SISIN CAMPO DE FUTBOL	12	12	467	113	250,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	REPARACION DE TODO EL MUNICIPIO ALUMBRADO PUBLICO	12	12	481	113	500,000.00	118,808.37	0.00	0.00	500,000.00	118,808.37	0.00	0.00	52,000.06	0.00	0.00	52,000.06	43.00 %	66,808.31	58.00 %		EN PROCESO	
4	ELECTRIFICACION DE ALDEA NUEVA CANCHA DE FOOTBALL	12	12	467	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
5	REPARACION DE LA TEJERA DE CARRETERA	12	12	466	113	100,000.00	205,693.50	0.00	0.00	0.00	305,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,693.50	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	PAVIMENTACION DE ALDEA NUEVA CALLES INTERNAS CON CONCRETO HIDRAULICO	11	11	466	113	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
7	PAVIMENTO DE POTRERILLOS DE TRAMO EN CUESTA	12	12	466	113	250,000.00	47,710.23	0.00	0.00	0.00	297,710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,710.23	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	REPARACION DE LA PINTADA DE CALLE PRINCIPAL	12	12	466	113	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %		TERMINADO
9	REPARACION DE TORRECILLAS DE CARRETERA	12	12	466	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	REPARACION DE CONCEPCION DE BARRANCAS DE CARRETERA	12	12	466	113	222,203.34	0.00	0.00	0.00	40,000.00	182,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,203.34	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	MEJORAMIENTO DE TODO EL MUNICIPIO DE VIVIENDAS	11	11	483	01	0.00	50,001.00	0.00	160,000.00	50,000.00	160,001.00	154,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,619.00	98.00 %	5,382.00	3.00 %		EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE SAN FRANCISCO SISTEMA DE AGUA POTABLE	12	12	464	113	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	CONSTRUCCION DE LA TEJERA DE TANQUES PARA RECAUDACION DE AGUAS LLUVIAS	12	12	464	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
14	CONSTRUCCION DE TECOMASUCH DE MURO PARA PROTEGER SOLAR DE ESCUELA	12	12	461	113	200,000.00	46,619.93	0.00	0.00	200,000.00	46,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,619.93	100.00 %		NO SE EJECUTO



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
15	CONSTRUCCION DE CERCAS DE ESCUELA	SAN JOSE LA LLOROSA	12	12	461	113	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
16	MEJORAMIENTO DE TODO EL MUNICIPIO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	113	1,778,313.35	308,808.39	0.00	0.00	0.00	2,087,121.74	0.00	0.00	720,100.05	0.00	0.00	720,100.05	34.00 %	1,367,021.69	65.00 %		EN PROCESO	
17	DONACION DE SOLARES A PERSONAS SIN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	VALLE DE MAGDALENA	12	12	463	113	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	ELECTRIFICACION DE CACHA DE FUTBOL	LA COLMENA	12	12	467	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS	CONCEPCION DE BARRANCAS	11	11	467	113	375,257.79	0.00	0.00	0.00	360,000.00	15,257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257.79	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	REPARACION DE CARRETERA	CHEPELARES	12	12	466	113	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	REPARACION Y CONFORMACION DE CARRETERA	EL CAMPANARIO	12	12	466	113	250,000.00	255,505.25	0.00	0.00	110,000.00	395,505.25	0.00	0.00	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00	30.00 %	275,585.25	69.00 %		TERMINADO	
22	PAVIMENTO DE CALLES	Bo. LAS DELICIAS	11	11	466	113	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	LA PINTADA	12	12	461	113	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
24	ELECTRIFICACION DE CACHA DE FUTBOL	SAN FRANCISCO	12	12	467	113	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
25	REPARACION CON CEMENTO HIDRAULICO EN ENTRADA A COMUNIDAD	SAN BUENA VENTURA	11	12	466	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	100.00 %		EN PROCESO
26	PAVIMENTACION DE CUESTAS MAS CRITICAS DE CARRETERA PRINCIPAL	LA CUCHILLA	12	12	466	113	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos						Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado	En Proceso/ Terminado
27	PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS CON CONCRETO HIDRAULICO	ALDEA NUEVA	12	12	466	113 y 14	328,518.10	0.00	0.00	0.00	200,000.00	129,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,518.10	100.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCIÓN DE MURO	TECOMASUCH	11	11	461	01	0.00	52,754.79	0.00	0.00	50,000.00	2,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA MINERVA	EL CAMPANARIO	11	11	461	08 Y 15	0.00	92,451.37	0.00	301,000.00	0.00	393,451.37	382,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,821.00	97.00 %	10,630.37	2.00 %	TERMINADO
30	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA MINERVA	EL CAMPANARIO	12	12	461	08 Y 15	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00	77.00 %	2,242.00	22.00 %	TERMINADO
31	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILADO SANITARIO	BARRIO LAS DELICIAS	12	12	465	08 Y 15	0.00	607,707.32	0.00	0.00	0.00	607,707.32	0.00	0.00	567,878.30	0.00	0.00	567,878.30	93.00 %	39,829.02	6.00 %	TERMINADO
32	REPARACION DE BALASTRO Y CONFORMACION DE CARRETERA	ZAMARGUALA - CHEPELARES - FRANCISCO LA CUCHILLA	12	12	466	08	0.00	70,080.00	0.00	0.00	0.00	70,080.00	0.00	0.00	70,080.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO	SAN FRANCISCO HACIA BARRANCAS	12	12	466	08	0.00	37,715.00	0.00	0.00	0.00	37,715.00	0.00	0.00	37,715.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA, CHEPELARES, LA ZONA, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, BARRANCAS	11	11	481	08	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
35	PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA NUEVA	12	12	461	15	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	58,615.00	0.00	0.00	58,615.00	58.00 %	41,385.00	41.00 %	TERMINADO
36	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PINTADA	EL OCOTILLO, PIEDRA	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	99.00 %	20.00	0.00 %	TERMINADO
37	CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CANCHA DE FUTBOL	PIEDRA PINTADA	12	12	467	15	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	



La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
38	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	LA JIGUA, CASCO URBANO	12	12	467	15	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	70.00 %	1,500.00	30.00 %	EN PROCESO		
39	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, Y CONCEPCION BARRANCAS	12	12	461	15	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,088.00	0.00	0.00	14,088.00	93.00 %	914.00	6.00 %	TERMINADO		
40	REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Bo. LAS DELICIAS	12	12	464	15	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,368.00	0.00	0.00	18,368.00	91.00 %	1,632.00	8.00 %	TERMINADO		
41	INSTALACION DE PARRILLA METALICA EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DE ALICIA SAGASTUMI	BARRIO EL CENTRO	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	14,415.00	96.00 %	585.00	3.00 %	EN PROCESO		
42	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	15	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00	67.00 %	1,601.00	32.00 %	TERMINADO		
43	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	15	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00	99.00 %	8.00	0.00 %	TERMINADO		
44	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	LA ZONA PLATANARES	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
45	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL DE VALLE PAVIMENTO MAGDALENA DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ZONA PLATANARES	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	517,497.57	0.00	0.00	517,497.57	86.00 %	82,502.43	13.00 %	EN PROCESO		
46	MEJORAS A CANCHA DE FUTBOL	SAN FRANCISCO	12	12	467	15	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	98.00 %	200.00	2.00 %	EN PROCESO		
47	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA HACIA LA CUCHILLA	LA COLMENA	12	12	466	15	0.00	129,732.09	0.00	480,000.00	0.00	609,732.09	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	73.00 %	159,732.09	26.00 %	EN PROCESO		
48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ZONA PLATANARES	12	12	466	15	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	130,502.00	0.00	0.00	130,502.00	87.00 %	19,498.00	12.00 %	EN PROCESO		
49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ZONA PLATANARES	11	11	466	15	0.00	0.00	0.00	417,750.00	0.00	417,750.00	356,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,868.00	85.00 %	60,882.00	14.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 25/07/2018

Hora : 06:35 p.m.

Página: 5 de 5

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
50	INSTALACIÓN VALLE N DE TECHOMAGDALENA EN KINDER		11	11	461	15	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
51	INSTALACIÓN VALLE N DE TECHOMAGDALENA EN KINDER		12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
52	REPARACIÓN LA PINTADA N DE CARRETERA PRINCIPAL		12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	90.00 %	7,000.00	10.00 %	TERMINADO		
53	REPARACIÓN CONCEPCIÓN N DE BARRANCAS CARRETERA		12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	84.00 %	6,250.00	15.00 %	TERMINADO		
54	REPARACIÓN EL N DE CAMPANARIO CARRETERA		12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00	106,730.00	97.00 %	3,270.00	2.00 %	TERMINADO		
Totales							8,056,292.58	2,838,587.24	40,000.00	2,337,700.00	2,337,700.00	10,854,879.89	11,558.00	0.00	3,075,785.98	0.00	0.00	3,987,343.98	6,867,535.84					

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN GUERRA ECHEVERRIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JHONY MAGDIEL ENAMORADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4PdbAzsimC6ld4eEPI1YtrT8T7Jzwe661KvhowIGIQ1weBZEIH YReeobs8EMBvVWtctq5PVzuda/Uyih2EegyI7jOKvVWhi5Ah98zAsjf9+VW6sOKkZTt7czzTW4q
 WupXU2dfxz96Hl/187xpvWb9WrwGNSxKD4LYuX2Fc9R9mMmV+vFNmb9PNpXVIH7wfw9UZHCGvHd6HbtulSoxAHZ6oAplLoBgXVYGemCt+/MN9Gh412GZD7HZWFFELo//SqJue
 U+z+hcAoiOTwTRTdxKels5vRgJhLylqgdd1stJquGZxkmpIRe9egWAbJ4=