



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE PUENTE KINDER	EL PUENTE GOASCORAN	12	12	461	113 Y 23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL	EL SISIN	12	12	467	113 y 23	250,000.00	310,000.00	0.00	0.00	350,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	12	12	481	113	500,000.00	118,808.37	0.00	0.00	500,000.00	118,808.37	0.00	0.00	52,000.06	0.00	0.00	0.00	52,000.06	43.00 %	66,808.31	56.00 %		EN PROCESO	
4	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FOOTBALL	ALDEA NUEVA	12	12	467	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
5	REPARACION DE CARRETERA (Rehabilitación de caminos rurales y accesos)	LA TEJERA	12	12	466	113 y 23	100,000.00	205,693.50	0.00	0.00	50,000.00	255,693.50	0.00	0.00	240,825.19	0.00	0.00	0.00	240,825.19	94.00 %	15,068.31	5.00 %		TERMINADO	
6	PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS CON CONCRETO HIDRAULICO	ALDEA NUEVA	11	11	466	113	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
7	PAVIMENTO DE TRAMO EN CUESTA	POTRERILLOS	12	12	466	113 y 23	250,000.00	47,710.23	0.00	0.00	200,000.00	97,710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,710.23	100.00 %		NO SE EJECUTO	
8	REPARACION DE CALLE PRINCIPAL	LA PINTADA	12	12	466	113	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %		TERMINADO	
9	REPARACION DE CARRETERA	TORRECILLAS	12	12	466	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
10	REPARACION DE BARRANCAS CARRETERA	CONCEPCION	12	12	466	113	222,203.34	0.00	0.00	0.00	40,000.00	182,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,203.34	100.00 %		NO SE EJECUTO	
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	01	0.00	50,001.00	0.00	160,000.00	50,000.00	160,001.00	154,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,619.00	96.00 %	5,382.00	3.00 %		EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO	12	12	464	113	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE TANQUES PARA RECAUDACION DE AGUAS LLUVIAS	LA TEJERA	12	12	464	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
14	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA PROTEGER SOLAR DE ESCUELA	TECOMASUCH	12	12	461	113	200,000.00	46,819.93	0.00	0.00	200,000.00	46,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.93	100.00 %		NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA	SAN JOSE LA LLOROSA	12	12	461	113 y 23	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	113 y 23	1,778,313.35	308,808.39	0.00	0.00	900,000.00	1,187,121.74	0.00	0.00	720,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,100.05	60.00 %	467,021.69	39.00 %	EN PROCESO	
17	DONACIÓN DE SOLARES A PERSONAS SIN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	HVALLE DE MAGDALENA	12	12	463	113 y 23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
18	ELECTRIFICACION DE CACHA DE FUTBOL	LA COLMENA	12	12	467	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS	CONCEPCIÓN BARRANCAS	11	11	467	113	375,257.79	0.00	0.00	0.00	360,000.00	15,257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257.79	100.00 %		NO SE EJECUTO	
20	REPARACIÓN DE CARRETERA (Rehabilitación de caminos Rurales)	CHEPELARES LA ZONA PLATANARES	-12	12	466	113	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	447,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,802.56	99.00 %	2,197.44	0.00 %	TERMINADO	
21	REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CARRETERA	EL CAMPANARIO	12	12	466	113	250,000.00	255,505.25	0.00	0.00	344,238.33	161,266.92	0.00	0.00	119,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,920.00	74.00 %	41,346.92	25.00 %	TERMINADO	
22	PAVIMENTO DE CALLES	Bd. LAS DELICIAS	11	11	466	113	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	LA PINTADA	12	12	461	113	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
24	ELECTRIFICACION DE CACHA DE FUTBOL	SAN FRANCISCO	12	12	467	113	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
25	REPARACIÓN EN CEMENTO HIDRAULICO EN ENTRADA A COMUNIDAD	SAN BUENA VENTURA	12	12	466	113	200,000.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	100.00 %		EN PROCESO	



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	PAVIMENTACIÓN DE CUESTAS MAS CRITICAS DE CARRETERA PRINCIPAL	LA CUCHILLA	12	12	466	113 y 23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
27	PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS CON CONCRETO HIDRAULICO	ALDEA NUEVA	12	12	466	113 y 14	329,518.10	0.00	0.00	0.00	200,000.00	129,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,518.10	100.00 %	NO SE EJECUTO			
28	CONSTRUCCIÓN DE MURO	TECOMASUCHE	11	11	461	01	0.00	52,754.79	0.00	0.00	50,000.00	2,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,754.79	100.00 %	NO SE EJECUTO			
29	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA MINERVA	EL CAMPANARIO	11	11	461	08 Y 15	0.00	92,451.37	0.00	301,000.00	10,630.37	382,821.00	382,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,821.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
30	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA MINERVA	EL CAMPANARIO	12	12	461	08 Y 15	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00	77.00 %	2,242.00	22.00 %	TERMINADO		
31	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALcantarIL LADO SANITARIO	BARRIO LAS DELICIAS	12	12	465	08 Y 15	0.00	607,707.32	0.00	0.00	0.00	607,707.32	0.00	0.00	567,878.30	0.00	0.00	567,878.30	93.00 %	39,829.02	6.00 %	TERMINADO		
32	REPARACION DE BALASTRO Y CONFORMACION DE CARRETERA	ZAMARGUALA-CHEPELARES-SAN FRANCISCO- LA CUCHILLA	12	12	466	08	0.00	70,080.00	0.00	0.00	0.00	70,080.00	0.00	0.00	70,080.00	0.00	0.00	70,080.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
33	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO	SAN FRANCISCO HACIA BARRANCAS	12	12	466	08	0.00	37,715.00	0.00	0.00	0.00	37,715.00	0.00	0.00	37,715.00	0.00	0.00	37,715.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
34	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	VALLE MAGDALENA, CHEPELARES, LA ZONA, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, BARRANCAS	11	11	461	08	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
35	PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA NUEVA	12	12	461	15	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	58,815.00	0.00	0.00	58,815.00	58.00 %	41,385.00	41.00 %	TERMINADO		
36	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PINTADA	Bo. EL Ocotillo,	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	99.00 %	20.00	0.00 %	TERMINADO		



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
37	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE FUTBOL	PIEDRA PINTADA	12	12	467	15	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	LA JIGUA, CASCO URBANO	12	12	467	15	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	70.00 %	1,500.00	30.00 %	EN PROCESO	
39	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, Y CONCEPCION BARRANCAS	12	12	461	15	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	14,086.00	93.00 %	914.00	6.00 %	TERMINADO	
40	REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Bo. LAS DELICIAS	12	12	464	15	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,368.00	0.00	0.00	18,368.00	91.00 %	1,632.00	8.00 %	TERMINADO	
41	INSTALACION DE PARRILLA METALICA EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DE ALICIA SAGASTUMI	BARRIO EL CENTRO	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	14,415.00	96.00 %	585.00	3.00 %	EN PROCESO	
42	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	15	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00	67.00 %	1,601.00	32.00 %	TERMINADO	
43	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	15	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00	99.00 %	8.00	0.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	LA ZONA PLATANARES	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL DE VALLE DE PAVIMENTO MAGDALENA DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ZONA PLATANARES	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,029,765.42	0.00	0.00	1,029,765.42	98.00 %	20,234.58	1.00 %	TERMINADO	
46	MEJORAS A CANCHA DE FUTBOL	SAN FRANCISCO	12	12	467	15	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	98.00 %	200.00	2.00 %	EN PROCESO	
47	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA (Rehabilitación de caminos Rurales)	LA COLMENA HACIA LA CUCHILLA	12	12	466	15	0.00	129,732.09	0.00	480,000.00	0.00	609,732.09	0.00	0.00	607,771.92	0.00	0.00	607,771.92	99.00 %	1,960.17	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
48	CONSTRUCCIÓN DE 330 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ZONA PLATANARES	12	12	466	15	0.00	150,000.00	0.00	773,435.00	0.00	923,435.00	0.00	0.00	903,937.00	0.00	0.00	903,937.00	97.00 %	19,498.00	2.00 %	TERMINADO		
49	CONSTRUCCIÓN DE 330 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ZONA PLATANARES	11	11	466	15 y 23	0.00	0.00	0.00	417,750.00	59,900.00	357,850.00	303,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,868.00	99.00 %	982.00	0.00 %	TERMINADO		
50	INSTALACIÓN DE TECHOMAGDALENA EN KINDER	VALLE	11	11	461	15	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
51	INSTALACIÓN DE TECHOMAGDALENA EN KINDER	VALLE	12	12	466	15 Y 23	0.00	0.00	0.00	49,832.00	0.00	49,832.00	0.00	0.00	49,832.00	0.00	49,832.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
52	REPARACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL	LA PINTADA	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	90.00 %	7,000.00	10.00 %	TERMINADO			
53	REPARACIÓN DE CARRETERA	CONCEPCIÓN DE BARRANCAS	12	12	466	15	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	84.00 %	6,250.00	15.00 %	TERMINADO			
54	REPARACIÓN DE CARRETERA	EL CAMPANARIO	12	12	466	15 Y 23	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	106,730.00	97.00 %	3,270.00	2.00 %	TERMINADO			
55	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	LA CUCHILLA PLATANARES HACIA TECOMAZUCHE	12	12	466	23	0.00	0.00	0.00	449,145.33	0.00	449,145.33	0.00	0.00	449,145.33	0.00	449,145.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
56	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO SAT "JOSE TRINIDAD CABAÑAS"	ALDEA NUEVA	12	12	461	23	0.00	0.00	0.00	23,211.00	0.00	23,211.00	0.00	0.00	23,211.00	0.00	23,211.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
57	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE	LA PINTADA	12	12	461	23	0.00	0.00	0.00	45,130.00	0.00	45,130.00	0.00	0.00	45,130.00	0.00	45,130.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
58	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (MANTENIMIENTO)	SAMARGUALA-CHEPELARES	12	12	466	23	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
59	CONSTRUCCIÓN DE COLUMPIOS EN JARDIN DE NIÑOS	EL SISIN	11	11	461	23	0.00	0.00	0.00	10,830.37	0.00	10,830.37	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9.00 %	9,830.37	90.00 %	EN PROCESO			



Honduras C.A.

La Jigua, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JHONY.ENAMORADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018

Hora : 03:54 p.m.

Página: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más									Traspaso de menos
60	REPARACIÓN DE ESCUELA "JUAN LINDO"	POTRERILLOS 12	12	461	23	0.00	0.00	0.00	89,485.00	0.00	99,485.00	0.00	0.00	99,485.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							8,056,292.58	2,838,587.24	40,000.00	4,832,568.70	4,892,468.70	10,794,979,8911,558.00	0.00	6,269,491.83	0.00	0.00	7,181,049.83	3,613,929.99	

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN GUERRA ECHEVERRIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JHONY MAGDIEL ENAMORADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk4PdbAzsimC6ld4eEP11YtrT8T7Jzwe661kVhowlGIQ1weBZE1YReeobs8EMBVWtctq5PVzuda/UyIH2Eegy17JOKvVWhi5Ah98zAsjf9yKX4FZcqls5tHcYIro81gup+iuHMEQvDlxVlawsBxGDEB9eRrRQCqS9BmWt+HxsuzvoZE3tdlzok2IV6h/nKJtbpBnWLRJdX/766OHrvSvsb3G36kF8zUoEm3lhmM1pwmCpehHAICjHjAfcIqGWIbGxzYkP1YSqT8h7tMLP4JwQyF5B8Jr3sfodv6ADINgEkVWqjd4e+J/YsyTyc547gj8Rge4Rtglv1835mUdoLSwpX5Q0T5asg=