



*Municipalidad Dulce Nombre de Culmi*  
Depto de Olancho, Honduras C.A.



**MEMORANDUM**

**PARA:** LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA  
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA.

**DE:** GUSTAVO ADOLFO MENCIAS  
**DEPARTAMENTO DE:** PROYECTOS

**ASUNTO:** INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA.

**FECHA:** 07 DE JULIO 2020



---

Por este medio se remite informe sobre todos los proyectos ejecutados durante el mes de junio.

**Atentamente,**

Cc. Archivo



## Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí

Depto. de Olancho, Honduras, C.A  
 Departamento de Proyectos  
 Informe Mensual de Proyectos en Ejecución  
 Periodo: 01-30 Junio del 2020



IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación del Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión del Contrato		
																SI	No	Justificación	SI	NO	Justificación	SI	No	Justificación	SI	NO	Justificación
	Infraestructura	Cortado, cargado y regado de material para balastado de tramo carretero que conduce al crematorio municipal, construcción provisional de puente de madera comunidad de Pueblo Viejo y rellenado de cabezales de caja puente de la comunidad de Rio Colorado	Comunidad de Pueblo Viejo y Rio Colorado	Mejorar el acceso de la población a las comunidades.  Cortado, cargado y regado de material para balastado de tramo carretero que conduce al crematorio municipal.	Realizar las siguientes actividades para la correcta ejecución del proyecto:  Cortado, cargado y regado de material para balastado de tramo carretero que conduce al crematorio municipal y construcción provisional.	Mejorar las condiciones de vida población.	Para la construcción del proyecto no se encuentra daño ambiental alguno	El terreno en donde se construirá el proyecto es de determinación plana accesible a la población	Ruday Nagay Ramos Irias	Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí	Aprobado en presupuesto anual 2019	Lps. 38,000.00	100%	Lps. 38,000.00			X		X			X			X		
003-02.2020	Infraestructura	Cortado, cargado y regado de material para balastado de tramo carretero sector Cielo Azul, Jurisdicción del municipio de Dulce Nombre de Culmí.	Comunidad de Cielo Azul	Mejorar el acceso de la población a las comunidades.	Realizar las siguientes actividades para la correcta ejecución del proyecto:  Cortado, cargado y regado de material para balastado de tramo carretero sector Cielo Azul, Jurisdicción del municipio de Dulce Nombre de Culmí.	Mejorar las condiciones de vida población.	Para la construcción del proyecto no se encuentra daño ambiental alguno	El terreno en donde se construirá el proyecto es de determinación plana accesible a la población	Ruday Nagay Ramos Irias	Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí	Aprobado en presupuesto anual 2020	Lps. 48,000.00	100%	Lps. 48,000.00	13/02/2020		X		X		X			X			