



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2019

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Constructora pineda-Duron	Educación	Construcción de una aula para la escuela en la comunidad de El Guanal Florida C.	El Guanal	Mejoramiento de condiciones físicas-pedagógicas del centro educativo	El proyecto consiste en la construcción de un aula para la escuela de la comunidad de El Guanal Florida Copan según los parámetros del FHIS 8*7 METROS	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	150,000.00	29/11/2018	En ejecución	150,000.00	01/09/2019	19,500.00	ninguna	s/d
2	Constructora pineda-Duron	Educación	Construcción de una aula para Tercer Nivel en la comunidad La Palmera	La Palmera	Mejoramiento de condiciones físicas-pedagógicas del centro educativo	El proyecto consiste en la construcción de un aula para el centro básico de la comunidad de La Palmera Florida Copan según los parámetros del FHIS 10*9 METROS	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	150,000.00	29/11/2018	En ejecución	150,000.00	01/09/2019	15,000.00	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2019


No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
3	<u>Nicolás Rivera Mejía</u>	Agua potable y saneamiento	Mejoramiento del sistema de Agua en la Comunidad El Retiro Florida Copan	El Retiro	Mejoramiento de la calidad de vida mediante el acceso al agua potable	El proyecto consiste en la construcción del proyecto de agua de la comunidad de El Retiro Florida Copan según diseño	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	150,000.00	29/11/2018	En ejecución	150,000.00	19/07/2019	20,000.00	Ninguna	s/d
4	<u>JOSE ALBERTO ALVARADO AGUILAR</u>	Agua potable y saneamiento	Construcción de obra toma y línea de conducción de la microcuenca el retiro	El Retiro	Mejoramiento de la calidad de vida mediante el acceso al agua potable	El proyecto consiste en la construcción de la obra toma y línea de construcción del proyecto de agua potable del casco urbano de Florida C. según diseño	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	910,385.47	29/11/2018	finalizado	910385.47	13/03/2019	183,600.00	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2019

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
5	Constructora pineda-Duron		Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad El Ermitaño, Florida Copan	El Ermitaño	Mejoramiento de la calidad de vida mediante el acceso al agua potable	El proyecto consiste en la construcción de la obra toma y línea de construcción y tanque de almacenamiento del proyecto de agua potable del Ermitaño según diseño	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	100,000.00	29/11/2018	En ejecución	100,000.00	01/09/2019	15,000.00	Ninguna	s/d




Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal



Municipalidad Florida Copan
Informe sobre Programas y Proyectos
Ejecucion presupuestaria por Programas
Mes de Junio 2019



Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del programa	% Acumulado Ejecutado Monto programado anual
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	561,673.35	45.69%
02	SERVICIOS PUBLICOS	17,803.27	1.45%
03	DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	497,402.86	40.46%
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	17,803.27	1.45%
05	DESARROLLO ECONOMICO	14,065.00	1.14%
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	120,692.63	9.82%
		1229,440.38	100%



P.M y C.P Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto