



# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE SEPTIEMBRE 2020


| No. | Encargado de la ejecución del proyecto | Sector-Subsector  | Nombre del proyecto                                                                                                                                                                      | Ubicación del proyecto | Propósito                                                                                                                          | Descripción del proyecto                                                                                                                        | Impacto ambiental                                          | Fuente de financiamiento          | Presupuesto del proyecto | Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | Estado actual del proyecto | Costo de finalización (proyectado) | Fecha de finalización proyectada | Ejecutado del mes | Variaciones en el costo total del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
|-----|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO             | AGUA Y SANAMIENTO | mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de el porvenir mediante la construcción de la línea de conducción (3,587.69 metros lineales)<br>Florida Copan | EL PORVENIR            | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE DICHA MEDIANTE LA INTERVENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA LINEA DE CODUCCION) | El proyecto consiste en la construcción de 3,587.69 metros línea de línea de conducción (pvc, hg. Rompe carga, dados de concreto, unión drezer) | El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental | Fondos municipales/Vision Mundial | 300,000.00               | 01/02/2020                                       | En ejecución               | 300,000.00                         | 31/12/2020                       | 100,000.00        | Ninguna                                    | s/d                                      |



# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE SEPTIEMBRE 2020

| No. | Encargado de la ejecución del proyecto | Sector-Subsector           | Nombre del proyecto                                                              | Ubicación del proyecto | Propósito                                                                    | Descripción del proyecto                                                                                                                                                                     | Impacto ambiental                                            | Fuente de financiamiento          | Presupuesto del proyecto | Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | Estado actual del proyecto | Costo de finalización (proyectado) | Fecha de finalización proyectada | Ejecutado del mes | Variaciones en el costo total del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2   | Adrián Martínez Rivera                 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de Shiora Florida Copan | SHIORA                 | GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA POTABLE A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SHIORA | El proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Shiora que comprende obra tomas, líneas de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución | El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental | Fondos municipales/Vision Mundial | 150,000.00               | 03/02/2020                                       | En ejecución               | 150,000.00                         | 03/10/2020                       | 15,000.00         | Ninguna                                    | s/d                                      |


**Elmer Chinchilla**  
Coord. Unidad Técnica Municipal



**Municipalidad Florida Copan**  
**Informe sobre Programas y Proyectos**  
**Ejecucion presupuestaria por Programas**  
**Mes de Septiembre 2020**



| Numero de Programa | Nombre del Programa                       | Monto Ejecutado del programa | % Acumulado Ejecutado Monto programado anual |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 01                 | SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES           | 308,593.12                   | 22.49%                                       |
| 02                 | SERVICIOS PUBLICOS                        | 9,143.20                     | 0.67%                                        |
| 03                 | DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO | 860,167.91                   | 62.68%                                       |
| 04                 | DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL         | 9,143.20                     | 0.67%                                        |
| 05                 | DESARROLLO ECONOMICO                      | 120,000.00                   | 8.74%                                        |
| 06                 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                 | 65,338.70                    | 4.76%                                        |
|                    |                                           | <b>1372,386.13</b>           | <b>100%</b>                                  |



**P.M y C.P Maria Fernanda Figueroa**  
**Jefe de Presupuesto**