



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento de cubierta de techo en el Edificio Judicial del Municipio de Danli, Departamento de El Paraíso	Danli, El Paraíso	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en realizar el desmontaje de las laminas de cubierta de techo para enderezarlas y posteriormente reinstalarlas, haciendo los traslapes verticales más anchos con la reinstalación de las laminas con mayor traslape

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	333,678.70	28 de abril, 2015.	finalizado	333,678.70	22 junio, 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
No existe	No existió	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Marcala, Departamento de La Paz.	Marcala, La Paz.	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en realizar el desmontaje de la cubierta de techo existente, compuesta con laminas de fibrocemento sobre estructura de madera y la instalación de un nuevo techo de aluzinc color rojo calibre 26 sobre estructura metálica compuesta de 2 x 6, cielo falso, en su lugar se instalará cielo falso de laminas de fibrocemento de 2" x 2", se realizará además la reparación de puertas, cambio de llavines, reparación de ventanas y aparatos sanitarios

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	669,132.63	06 DE Noviembre, 2014.	finalizado	630,938.49	16 de Marzo, 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-38,194.14	Obras adicionales y ampliación de tiempo.	Cambio de actividades de las obras contractuales, las cuales requerían mayor tiempo de ejecución.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, reparaciones varias y mejoramiento de instalaciones eléctricas en el Juzgado de Letras y Juzgado de Paz del Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho.	Catacamas, Olancho	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en realizar el desmontaje de las laminas de techo, de cielo falso y estructura de madera para cambiarlos por estructuras metálicas de 6 pulgadas y la cubierta de techo con lamina de aluzinc calibre 26 color rojo, el cielo falso de fibra mineral, se desmontaron ventanas de madera y se instalaron ventanas de aluminio natural y celosía, reparación de aceras, cajas de registro de aguas negras, cambio de grifos, tubos de abasto y las instalación de una nueva bomba de 1.5 HP, mejoramiento y engrosamiento de la acometida principal del edificio, cambio de tablero principal, mejoramiento del sistema de iluminación, sistema de fuerza, voz y datos, mejoramiento y reordenamiento de los circuitos de aires acondicionados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en	Departamento de Obras	Poder Judicial	1,235,761.27	24 de Agosto 2015.	En ejecución	1,235.761.27	X



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

buen estado.	Físicas						
--------------	---------	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de obras adicionales y reparaciones varias en el Edificio Judicial del Municipio de la Esperanza, Intibucá.	La Esperanza, Intibucá	Mantenimiento o correctivo	El proyecto consiste en la reparación de techos y cielos, pintura de toda el área del cielo falso y molduras exteriores, en parqueo, desmontaje de las áreas de adoquines y colocación de adoquines nuevos, instalaciones hidrosanitarias mejoramiento fosa séptica, suministro e instalación de nuevo sistema de bombeo.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	785,509.83	02 de Febrero, 2015.	Finalizado	715,481.83	12 de junio, 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-70,028.00	Obras adicionales y no existe de modificación de tiempo.	Después de cuantificar las obras ejecutadas se observa un incremento de concepto "Construcción de moldura exterior de durock tipo 2"



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara.	Macuelizo, Santa Bárbara	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en efectuar la demolición de la cubierta de techo, solera de calafateo, cielo falso existente en aleros, desmontaje de cielo falso de lamina de panelit, desmontaje de puertas, reparación cerámica de baños, reparación de tanque elevado, reparación cerco perimetral, inodoros, lavamanos y tubería de agua potable y la construcción de una rampa para vehículos.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1,254,244.64	10 de Febrero, 2015	Finalizado	1254,244.64	25 de junio, 2015.

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
No existe	Ninguna	Ninguna



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de obras adicionales y mejoras en el Juzgado de Paz del Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca	Marcovia, Departamento de Choluteca	Mantenimiento o correctivo	El proyecto consiste en el resane de fisura en paredes, tallado y pulido elemento de concreto en frontón, reparación de pisos, reparación de aceras y limpieza general del edificio, cambio de la cubierta de techo, cambio de cielo falso, impermeabilizado de losas de techo, cambio de puertas dañadas y ventanas, reparación de batientes, particiones y moquetas, pintura general, reparación azulejo de baños, construcción mueble de atención y demolición de closets, construcción e instalación de balcones, construcción de una pila, reparación de módulos de baños, reparación tanque elevado, extensión de línea primaria, instalación de transformador, cambio de acometida, cambio de tablero eléctrico, reparaciones eléctricas, acometida telefónica y climatización de áreas de atención al público y la oficina principal.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (contrato)	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1,390,676.46	27 de Agosto, 2015.	En ejecución	1,390,676.46	X

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Obras adicionales y reparaciones varias en el Edificio Judicial de San Fernando, Ocotepeque.	San Fernando, Ocotepeque.	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en el desmontaje de cubierta de techo de fibrocemento, construcción de estructura metálica con cubierta de techo de lamina de aluzinc calibre 26, demolición solera de calafateo, reparación de fisuras en paredes y aceras, desmontaje de inodoros, lavamanos y cambio de accesorios, cambio de ventanas de madera y vidrio, mejora del sistema eléctrico y pintura general del edificio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	754,090.27	11 de Marzo, 2015.	finalizado	754,090.27	09 de Junio de 2015.

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
No existe	Ninguna	Ninguna



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción Edificio Judicial de Puerto Lempira, Gracias A Dios.	Puerto Lempira, Gracias A Dios.	Beneficiar a la ciudad de Puerto Lempira, para que se aplique la justicia de forma rápida y gratuito para todos los usuarios.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio judicial tipo de 260 metros cuadrados de construcción.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Un Edificio Judicial que cumple con todas las necesidades de espacio físico, para el buen funcionamiento de todas las dependencias de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	5,168,525.11	22 de Abril, 2014.	Finalizado	5,685,350.00	04 de marzo de 2015.



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

del Poder Judicial							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
516,824.89	Obras adicionales y no existe de modificación de tiempo.	Porque el edificio que se diseño inicialmente con todos los espacios físicos funcionales para todas las dependencias de esa ciudad, no fue aprobado por falta de disponibilidad presupuestaria, los cuales solicitaron se redujeran los espacios y cuando se estaba ejecutando fue necesario ampliar el espacio donde funcionaria la Defensa Publica, ya que el espacio era insuficiente y el personal quedaba en hacinamiento.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Colocación de tubos, construcción de acera y bordillo en la fachada principal del Edificio Judicial de Tegucigalpa.	Poder Judicial de Tegucigalpa	Mejorar la seguridad peatonal y el acceso vehicular al edificio Judicial de Tegucigalpa.	Demolición de acera y bordillo existente desde la entrada de estacionamiento de magistrados hasta la esquina opuesta de la Empresa Nacional de Artes Graficas, esto incluye: demolición de pavimento, construcción de bordillo, acera y pavimento de concreto, reconstrucción de casquetes y tapaderas de cajas de registro.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Brindar mayor seguridad peatonal al usuario y personal que labora en el Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	420,709.28	21 de Julio, 2015	En Ejecución	420,709.28	X



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
Ninguno	Ninguno	Ninguno

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de mobiliario modular para el Edificio Judicial del Municipio de San Lorenzo, Valle.	San Lorenzo, Valle	Optimización de espacio y un ambiente moderno para el desarrollo de manera cómoda y segura de las actividades que realiza el personal que labora en el Edificio Judicial de dicho municipio	El proyecto consistente en las siguientes actividades: Suministro e instalación de mueble tipo counter de 4.50 metros de largo en Secretaria General y Atención al Público, Suministro e instalación de estación modular en forma de L para asistentes de Secretaria, y Escribientes del Poder Judicial de dicha ciudad.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Optimización de espacio físico.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	253,181.51	20 de Enero, 2015	Finalizado	253,181.51	09 de marzo, 2015.

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
Ninguno	Ninguno	Ninguno



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción y Supervisión del proyecto “Rehabilitación del Edificio Judicial Oscar Armando Avila de San Pedro Sula, Cortes”.	San Pedro Sula.	Dotar al Poder Judicial del espacio físico necesario para que las actividades de aplicación de justicia en la zona norte del país, se desarrollen de una manera pronta y eficaz, además brindar la comodidad necesaria al personal que las ejecuta y a los usuarios que requieren estos servicios.	El proyecto consiste en fortalecer la cimentación del edificio de acuerdo a un nuevo diseño estructural antisísmico, realizar demoliciones y construcción de paredes de bloque y tablayeso, suministro e instalación de piso de porcelanato y cielo falso de fibra mineral, reparación y reinstalación de puertas, ventanas y espejos, pintura general, instalación de puertas nuevas de aluminio y vidrio, reparación e instalación de muebles para baños, acondicionamiento total del auditorium, reparación y reinstalación de rejas para celdas y bodega de piezas de convicción, construcción completa del sistema de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, reinstalación de elevador, reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas, suministro e instalación de un sistema de alarma y detección de incendio para edificio, impermeabilizado de losas y reacondicionamiento áreas de

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

				estacionamiento. En la Modificación al Contrato se cambio totalmente el Sistema de aire acondicionado, se cambiaron instalaciones electromecánicas, cambio de fibra de vidrio y rejillas de retorno en ductos del Sistema de Aire Acondicionado, cambio de cable estructurado a categoría 6. Instalación de nueva acometida eléctrica subterránea en alto voltaje, cable XLPE, acometida telefónica y fibra óptica subterránea para el sistema de voz y datos, iluminación del parqueo y sistema de pararrayos.
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar el edificio existente con instalaciones seguras de acuerdo a su nuevo diseño y así brindar un servicio de justicia expedita a los usuarios y brindar un ambiente de trabajo agradable al personal que labora.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	105,471,115.78	23 de Enero, 2013	Finalizado	163,801,908.99	13 de Julio de 2015



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
58,330,793.21	Dejar en mejores condiciones climáticas y de funcionalidad el edificio y con un tiempo adicional para estas obras de 294 días calendario.	Se cambio el Sistema de Aire Acondicionado para hacerlo más eficiente, ya que la reinstalación del Sistema existente no reunía las necesidades que se requieren para generar el enfriamiento de dicha estructura, además de de ser más eficiente ahorra a este Poder del Estado una cantidad considerable en el costo de la energía, y el cambio de cable estructurado de categoría 6 para la implementación de equipos informáticos de voz y datos.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Servicios de Consultoría para la supervisión del proyecto Rehabilitación del edificio judicial Oscar Armando Avila de San Pedro Sula, Cortes.	San Pedro Sula.	El Consultor hará una inspección minuciosa de toda la información existente para obtener por si mismo y bajo su propia responsabilidad todas aquellas observaciones que pudieran ser necesarias para efectuar los servicios contratados de supervisión durante la ejecución del proyecto.	Supervisión de la ejecución del proyecto.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	7,485,072.00	11 de Enero, 2013.	Pendiente su recepción	10,963,705.03	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
3,478,633.03	Ampliación del Periodo de ejecución del proyecto de San Pedro Sula, Cortes de 287 días calendario	Ampliación del Contrato de Ejecución del Proyecto de Construcción.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de obras adicionales y mejoras en el Juzgado de Paz del Municipio de El Triunfo, Choluteca.	El Triunfo, Choluteca	Atender necesidades, y brindar de un lugar de trabajo digno para los empleados del Poder Judicial y beneficiar a la comunidad con una mejor atención a los usuarios del sistema.	El proyecto consiste en la demolición de la solera de calafateo, resane de fisuras y paredes incluye repello y pulido de las paredes interiores y exteriores, suministro e instalación de piso de mosaico, moldura y limpieza general, demolición de la cubierta de techo y cielo falso existente, impermeabilizado de la losa de frontón y la construcción del nuevo techo de lámina de aluzinc, reparación de puertas existentes, suministro e instalación de puertas nuevas, suministro e instalación de ventanas de aluminio y celosía, Pintura general de paredes, pintura de losas y balcones, construcción de mueble de recepción y reparación de azulejos en baños. Reparación de algunos sectores de la red de agua potable, construcción de una pila, suministro e instalación de aparatos sanitarios nuevos, reparación de lava trastos, servicios sanitarios y lavamanos existentes, reconstrucción del tanque de almacenamiento de agua potable y mejoramiento del sistema eléctrico del Juzgado.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	1,387,648.46	25 de Noviembre, 2014	Finalizado	1349,167.15	12 de junio, 2015.

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-38,481.31	Obras adicionales y no existe modificación de tiempo.	Después de cuantificar las obras ejecutadas se observa un incremento de concepto tales como; Reparación de puertas, reinstalación y limpieza de azulejo, suministro e instalación de sifones de piso y coladeras de baños, construcción de faldón y fascia de tablayeso, construcción y resane de marco de concreto de ventana, Construcción de capitel de concreto de ventanas y sujetador metálico para tanque de 2500 Lts.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, mejoramiento de instalaciones eléctricas y remodelación del Edificio Judicial del Municipio de Juticalpa, Olancho.	Juticalpa, Olancho.	Mantenimiento correctivo	El proyecto consiste en el suministro e instalación de cubierta de techo de lamina de aluzinc calibre 26, suministro e instalación de lamina de policarbonato acanalada en frontón del edificio, - suministro e instalación de cielo falso de panelit de 2 x4, construcción de cielo falso en aleros, limpieza e impermeabilización de losa y viga canal, resane de grietas en paredes y aceras, pintura en paredes, suministro e instalación de servicios sanitarios, urinarios y lavamanos, reparación de trampas, cambio de grifos, construcción de zanjas de absorción, remozado puertas de tablero, puertas de tambor, muebles en cocineta y balconeria, suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados, tomas para datos de computo, tomas telefónicas, salidas para luminarias de techo, tableros de distribución, sub acometida eléctrica y construcción de área nueva de 136.00 Mts2 para el Tribunal de Sentencia y Juzgado de Ejecución de dicho edificio.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	6,243,334.33	17 de Octubre, 2014	Finalizado	6,722,856.60	18 de mayo, 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
479,521.87	Cambios sugeridos por la Supervisión durante la ejecución del proyecto	Modificación en los espacios físicos de acuerdo a nuevas necesidades durante el desarrollo del proyecto.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.	Dulce Nombre de Culmí, Olancho	Mantenimiento o correctivo	El proyecto consiste en la reparación y cambio de laminas de aluzinc, cielo falso, impermeabilización de losas, demolición de azulejo dañado y suministro e instalación de nuevo azulejo en mueble de atención al público, pintura, instalación salida de datos de computo, tomas telefónicas, luminarias, aire acondicionado y la instalación de puertas remozadas

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Dejar las instalaciones en buen estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	530,231.82	03 de Junio, 2015.	Finalizado	574,827.61	21 de septiembre , 2015



Poder Judicial
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
44,595.79	Variación en la ejecución de obras de acuerdo a necesidades diferentes para dejar el juzgado con mayor funcionalidad y no existe modificación de tiempo	Debido al deterioro del techo, fue necesario efectuar las siguientes obras adicionales: desmontar laminas de techo y aumentar el traslape de las mismas, suministrar y colocar laminas nuevas, fijar nuevamente toda la cubierta de techo, impermeabilizar toda la cubierta de techo.



Ing. Delfina María Solorzano
Encargada de la Unidad de Obras Físicas