



Langue, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mantenimiento de la red vial no pavimentado Lugar, El Hato, Deuda Anterior		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Mejoramiento del mercado municipal de Langue, Valle		11	11	47210		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Ampliación de Edificio de Centro de Salud	El Picacho	11	11	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	Ampliación y Mejoramiento del edificio de Centro de Salud	Llanitos Verdes	11	11	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
5	Mejoramiento de la Escuela Lempira	El Burillo	11	11	47210	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	Mejoramiento del Centro Educativo Adolfo Lopez	El limon	11	11	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	Construcción de Muro Perimetral Centro de Educación Básica	La Marias	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	Construcción de Mejoras de Techos Escuela Urbana Dr. Ramon Rosa	Langue Centro	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	Proyecto de Electrificación	Tibicheras	15	15	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	198,219.85	1,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,780.15	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	Construcción y mejoras a la iglesia Católica	Los Llanos	11	11	47210	30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	Apertura de Carretera	Chaparral al Ondable	11	11	47210	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	203,120.00	296,880.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10.00 %	266,880.00	89.00 %	TERMINADO	
12	Pavimentación de Barrio Polivalente del Centro de donde Regina y don Ramiro Tovar	Barrio Polivalente	11	11	23400	48	0.00	449,223.41	440,000.00	0.00	9,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	Mejoramiento del edificio municipal	Langue, Valle	11	11	47210	48	0.00	201,554.00	0.00	0.00	0.00	201,554.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3.00 %	194,554.00	96.00 %	TERMINADO	



Langue, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Mejoramiento de Obras de Construcción en el CIS de la Comunidad	Concepcion de Marias del Municipio de Langue	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Electrificación Tercera Etapa	Comunidad del Naranjo	11	11	47210	48	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Electrificación de la comunidad del Papalon, Bajos de la Flor y Altos de la Flor	Bajos de la Flor	15	15	47210	48	0.00	500.00	0.00	520,000.00	0.00	520,500.00	10,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	30,000.00	5.00 %	490,500.00	94.00 %	TERMINADO	
17	Contrucción de baños y urinarios en el parque central	Barrio El Centro	11	11	23400	40	0.00	76,945.67	0.00	0.00	0.00	76,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	76,945.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mejoramiento del Edificio centro de educación Básico Juan lindo	El Chaparral	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mantenimiento de la red vial no Pavimento	El Hato	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Ampliacion de Proyecto de Electrificacion	Potreriños (Portillo de oro)	15	15	47210	30	851,237.00	242,000.00	0.00	0.00	851,237.00	242,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	99.00 %	2,000.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Seguimiento de Proyecto de Electrificacion	El Carrizal	11	11	47210	30	167,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	167,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,054.77	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Proyecto de Electrificacion	El Tabloncito	15	15	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Ampliacion de Proyecto de Electrificacion	El Hato	15	15	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,157.78	93,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,842.22	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado, Limpieza de Cunetas etc	Langue Valle	11	11	47210	30	468,219.08	0.00	0.00	119,600.00	0.00	587,819.08	0.00	0.00	572,506.00	0.00	0.00	572,506.00	97.00 %	15,313.08	2.00 %	TERMINADO	
25	Mejoramiento del Tramo Carretero	Barrio El Centro Frente al Profe Carlos Lainez	11	11	47210	30	250,000.00	39,000.00	0.00	0.00	200,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	89,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento de Centro Comunal	Concepcion de Centro Maria	11	11	47110	30	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
27	Ampliación de Proyecto de Electrificación	Potreriños (Portillo de Oro)	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	665,054.00	0.00	665,054.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	96.00 %	25,054.00	3.00 %	TERMINADO	
28	Seguimiento de Proyecto de Electrificación	El Chaparral	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Proyecto de Electrificación	El Tabloncito	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado, Limpieza de Cunetas etc Langué Valle	Langué Valle	15	15	47210		0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	14,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	92.00 %	1,000.00	7.00 %	TERMINADO	
31	Mejoramiento y repacion de Techo de la Rafael Pineda Ponce, San Francisco #2		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	77,284.76	0.00	77,284.76	0.00	0.00	77,284.76	0.00	0.00	77,284.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Retencion de Agua en Microcuenca	Quebrada Grande	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	58,047.78	0.00	58,047.78	58,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	58,047.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	Mantenimiento de la red vial no paviento Lugar, El Hato, Deuda Anterior		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	Mantenimiento o y mejoramiento de calles en Bo. El Manguito	Langué Centro	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Langué Valle	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	148,716.00	0.00	0.00	148,716.00	74.00 %	50,284.00	25.00 %	TERMINADO	
36	Mantenimiento al tendido eléctrico de la Esc. Juan Lindo	El Chaparral	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	Mejoramiento y repacion de Techo de la Rafael Pineda Ponce, San Francisco #2		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Proyecto de electrificación de Papalo, Altos de la Flor y Bajos de la Flor		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Langue, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
39	Pavimentación de la calle Polivalente de Quesillo a salir a la Esc. Urbana Doctor Ramon Rosa		11	11	47210	40	0.00	656,558.29	650,000.00	0.00	0.00	6,558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558.29	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	Mejoramiento de Techo de la oficina del Director de Escuela Urbana Doctor Ramon Rosa		11	11	47210	40	0.00	5,500.00	0.00	8,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	51.00 %	6,500.00	48.00 %		TERMINADO		
41	Pavimentación de barrio el Centro a la par de CAIN y Policia		11	11	47210	40	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
42	Reparación de calles	Comunidad de las Marias	11	11	47210	48	0.00	15,700.00	0.00	45,000.00	0.00	60,700.00	27,700.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	57,700.00	95.00 %	3,000.00	4.00 %		TERMINADO		
43	Mejoramiento del parque central de Langue Valle		15	15	23400	48	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30.00 %	3,500.00	70.00 %		TERMINADO			
44	Proyecto de acondicionamiento y equipamiento de la biblioteca virtual UNAH - Langue, Valle	Barrio El Centro	15	15	47210	48	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	16,280.00	13,160.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	16,280.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
45	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Langue Valle	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	45,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45,397.05	98.00 %	602.95	1.00 %		TERMINADO		
46	Construcción de galera en Kinder Angel G. Hernandez de Langue, Centro		15	15			0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
47	Mejoramiento de calles	Barrio el Mercado de Langue Centro	15	15	23400	48	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	75.00 %	2,000.00	25.00 %		TERMINADO		
48	Mantenimiento y mejoramiento de tendido eléctrico en Langue		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
49	limpieza del baurero municipal de Langue		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		



Langue, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
50	Construcción y Mejoramiento de Viviendas de Familias en Extrema Pobreza Productos Ferrosos		15	15	36100		0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	85.00 %	980.00	14.00 %	TERMINADO	
51	Construcción y Mejoramiento de Edificio Municipal	Langue Centro	11	11	47210		0.00	201,554.00	0.00	300,000.00	165,000.00	336,554.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	91.00 %	29,554.00	8.00 %	TERMINADO	
52	Proyecto de Electrificación	Los Orcones	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Proyecto de Electrificación	Tibicheras	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	58,219.85	0.00	58,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	58,219.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Retención de Agua en Microcuenca	Quebrada Grande	11	11	47210		0.00	133,425.00	0.00	79,801.00	0.00	213,226.00	0.00	0.00	168,014.00	0.00	0.00	168,014.00	78.00 %	45,212.00	21.00 %	TERMINADO	
55	Construcción de Laboratorio de salud	Concepcion de Maria	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Mejoramiento de la Escuela Ramon Amaya Amador	El Aguacatal	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Seguimiento de Proyecto de Electrificación	Casas Nuevas	11	11	47210	30	167,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	167,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,054.77	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Proyecto de Electrificación	Los orcones	15	15	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Langue Valle	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	3,880.00	198,000.00	5,880.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	86.00 %	800.00	13.00 %	TERMINADO	
60	Construcción de Cancha Sintética	Los Llanos	11	11	47210	30	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	375,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Reparación y Alumbrado de Campo de Fútbol	Los Llanos	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Trapiche	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Las Marias	11	11	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Mejoramiento del Tramo Carretero	Del Desvio del Mango a Quebrada Grande	11	11	23400	30	451,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	451,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	451,164.31	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Langué, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
65	Pavimentación de la calle Llanos (Concreto Hidráulico)	Aldea Los Llanos	11	11	47210	30	450,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
66	Mejoramiento del Edificio de la Escuela Proheco Padre Angel Sanchez	Reduccion	11	11	47210	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
67	Seguimiento de Proyecto de Electrificación	El Chaparral	11	11	47210	30	167,054.77	712,945.23	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
68	Proyecto de Electrificación	El Llano, Concepcion de Maria	15	15	47210	30	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
69	Construcción y mejoras a la iglesia Católica	Potrerrillos	11	11	47210	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
70	Mejoramiento de bomba del sistema de agua potable	Langué, Valle	11	11	47210	40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	88.00 %	3,000.00	12.00 %		TERMINADO		
71	Reparación del porton de la posta policial de nuestro municipio de Langué	Barrio El Centro	15	15	47210	48	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
72	Reparación de calles	Comunidad de las Marias	15	15	47210	48	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	92.00 %	2,300.00	7.00 %		TERMINADO		
73	Tramo carretero que conduce hacia la iglesia del Papalon	Comunidad de Papalon	15	15	47210	48	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
74	Reparación del porton de la posta policial de nuestro municipio de Langué	Barrio El Centro	15	15	47210	48	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
75	Mejoramiento del centro de salud	Comunidad de las Olivas	15	15	47210	48	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
76	Mejoramiento de Ampliación de Cerco para Mejoramiento de la Calle de	las Marias de Langué	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		



Langué, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
77	Mejoramiento de Carretera de la comunidad de el Aguacatal		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
78	Proyecto de Letrinas en Varias Comunidades del Municipio de Langué		11	11	47210		0.00	45,000.00	0.00	165,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	206,800.00	0.00	206,800.00	98.00 %	3,200.00	1.00 %	TERMINADO		
79	Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Luminapa		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							7,946,784.70	3,060,405.60	1,090,000.00	3,697,517.39	2,530,958.04	11,083,749.6560,474.83	0.00	3,939,920.76	0.00	0.00	4,500,395.59	6,583,354.06					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Alonzo Guerra Rosado

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Kellyn Jamileth Hernandez Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Gabriela Gissell Flores Matamoras

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk75KyJxmpssx+ZlpJQuhJ8/f58335G5qN8o5b/ve+DOWtMpOCGDGk8GSs30P2CI3bRpx9UU7GIqA2C3WpgYKpqwC3smJM+Fhx4Se4fm/ag0gpqE4vWelkOgg87YOR
vL42nkD5lqkTbMwffOT+FJ9oG5yRp2Eew9L/KPYV0H/MRLUTEh7IAjKrkQdPth/+pneC9inQ1R3YgBoQclBnRVhfjvwsORCk0uuE7oyZONmiMQv+Dj+EJxWNdN.JN/8C/BKLzZ
fdU5zMQDhsO2tFR7TU