



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	SISTEMA DE LEPATERIQUE 15 AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO		15		47210	31	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	MEJORAMIE NTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA		11	11	47210	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORAMIE CHOGOLA NTO DE DE C.E.P.B. CHOGOLA		11	11	47210	31	500,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	431,346.94	0.00	0.00	431,346.94	89.00 %	49,653.06	10.00 %	TERMINADO	
4	MEJORAMIE LA GRUTA NTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA NO		11	11	47210	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,664.96	0.00	0.00	7,664.96	15.00 %	42,335.04	84.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUC CION DE MODULO PARA CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	11	11	47210	31	316,918.80	0.00	0.00	0.00	316,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORAMIE LA NTO DE VIVIENDA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	ESPERANZA	11	11	23400	31	70,000.00	0.00	0.00	61,289.94	0.00	131,289.94	0.00	0.00	17,176.87	0.00	0.00	17,176.87	13.00 %	114,113.07	86.00 %	EN PROCESO	
7	MEJORAMIE MI NTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	ESPERANZA	11	11	23400	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,740.57	0.00	0.00	32,740.57	65.00 %	17,259.43	34.00 %	TERMINADO	
8	MEJORAMIE BARRIO EL NTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	CENTRO	11	11	23400	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	48,451.34	0.00	0.00	48,451.34	48.00 %	51,548.66	51.00 %	EN PROCESO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES, OCHO DE OCTUBRE, MI)	BARRIOS Y COLONIAS	15	15	23400	31	850,000.00	339,286.12	0.00	1,404,372.71	0.00	2,593,658.83	1,485,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,983.00	57.00 %	1,107,675.83	42.00 %	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON	EL PELON	11	11	23400	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
11	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	LLANO DE LA CRUZ	11	11	23400	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	38,474.50	0.00	0.00	38,474.50	96.00 %	1,525.50	3.00 %	TERMINADO	
12	AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA KM.4	CHOGOLA	15	15	23400	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE	LEPATERIQUE	15	15	47210	31	895,226.93	1,134,718.70	0.00	0.00	500,000.00	1,529,945.63	298,923.36	0.00	15,000.00	0.00	0.00	313,923.36	20.00 %	1,216,022.27	79.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS BARRIO EL TEJAR	EL TEJAR	11	11	47210	31	0.00	265,364.47	0.00	0.00	0.00	265,364.47	0.00	0.00	265,364.47	0.00	0.00	265,364.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS	PLAZA DE ARMAS	11	11	47210	31	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL	BUENOS AIRES	15	15	47210	31	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	SISTEMA DE VILLA ALICIA ALCANTARIL LADO VILLA ALICIA		15	15	47210	31	441,691.88	0.00	0.00	0.00	100,000.00	341,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	341,691.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	LEPATERIQUE	15	15	23400	31	500,000.00	120,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,120,000.00	1,118,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,480.00	99.00 %	1,520.00	0.00 %	TERMINADO	
19	SISTEMA DE VILLA ALCANTARIL LADO VILLA DOLORES		15	15	47210	31	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	230,496.09	0.00	0.00	430,496.09	86.00 %	69,503.91	13.00 %	TERMINADO	
20	MEJORAMIE EL TEJAR NTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MEJORAMIE NTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTOMARCO O AURELIO SOTO		11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIE BUENOS NTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL	AIRES	11	11	47210	31	500,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	518,148.41	0.00	0.00	518,148.41	99.00 %	851.59	0.00 %	TERMINADO	
22	MEJORAMIE BUENOS NTO DE KINDER SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	AIRES	11	11	47210	31	0.00	490,746.86	0.00	0.00	0.00	490,746.86	0.00	0.00	490,623.79	0.00	0.00	490,623.79	99.00 %	123.07	0.00 %	TERMINADO	
23	MEJORAMIE PLAZA DE NTO DE C.E.P.B. OLG A GARCÍA DE BU	ARMAS	11	11	23400	31	0.00	542,742.94	0.00	0.00	0.00	542,742.94	0.00	0.00	542,605.83	0.00	0.00	542,605.83	99.00 %	137.11	0.00 %	TERMINADO	
24	MEJORAMIE BARRIO EL NTO DE CENTRO DE SALUD VICENTE MEJÍA COLIDRES	CENTRO	11	11	47210	31	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	- ESTADIO CIUDAD CIVICA	CIUDAD CIVICA	11	11	47210	31	876,193.89	61,958.19	0.00	134,872.87	0.00	1,073,024.95	0.00	0.00	1,072,925.44	0.00	0.00	1,072,925.44	99.00 %	99.51	0.00 %	EN PROCESO	
26	MEJORAMIE LA GRUTA NTO Y MANTENIMI ENTO DE PASEO TURISTICO LA GRUTA		11	11	23400	31	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	124,347.54	0.00	0.00	124,347.54	49.00 %	125,652.46	50.00 %	TERMINADO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	MEJORAMIE NTO DE RASTRO MUNICIPAL	SAN CARLOS	11	11	23400	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	107,750.34	0.00	0.00	107,750.34	71.00 %	42,249.66	28.00 %	TERMINADO	
28	MEJORAMIE NTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA	CHOGOLA	15	15	23400	31	554,299.68	0.00	0.00	0.00	287,492.68	266,807.00	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,807.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	MEJORAMIE NTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	LEPATERIQUE SUR	11	11	23400	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00	39,525.00	98.00 %	475.00	1.00 %	TERMINADO	
30	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	47210	31	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	191,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191,626.62	76.00 %	58,373.38	23.00 %	TERMINADO	
31	SISTEMA DE EL TEJAR ALCANTARIL LADO EL TEJAR	EL TEJAR	15	15	47210	31	50,000.00	138,217.99	0.00	0.00	0.00	188,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	188,217.99	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	MEJORAMIE NTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	SAN ESTEBAN	11	11	23400		0.00	138,730.31	0.00	0.00	0.00	138,730.31	0.00	0.00	138,198.58	0.00	0.00	138,198.58	99.00 %	531.73	0.00 %	TERMINADO	
33	MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ARENALES CHOGOLA	CHOGOLA	11	11	23400	31	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	MEJORAMIE NTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	OCHO DE OCTUBRE	11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	MEJORAMIE NTO DE CANCHA SAN CARLOS	SAN CARLOS	11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	MEJORAMIE NTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	OCHO DE OCTUBRE	11	11	23400	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	SISTEMA DE LA ELECTRIFICA MION LA MONTAÑITA ESPERANZA	LA MONTAÑITA ESPERANZA	11	11	47210	31	0.00	44,970.83	0.00	0.00	0.00	44,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,970.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	MEJORAMIE PLAZA DE NTO DE ARMAS INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE		11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	MEJORAMIE BARRIO EL NTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO		11	11	47210	31	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	MEJORAMIE EL CALVARIO NTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA No. 12		11	11	47210	31	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION DE LOS HELECHOS CANCHA LOS HELECHOS	LOS HELECHOS	11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	MEJORAMIE QUIALA NTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA		11	11	23400	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	93.00 %	2,500.00	6.00 %	TERMINADO	
43	MEJORAMIE PUENTE NTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO		15	15	23400	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	74.00 %	10,300.00	25.00 %	TERMINADO	
44	MEJORAMIE AGUA BLANCA NTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		11	11	23400	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	99.00 %	400.00	1.00 %	TERMINADO	
45	MEJORAMIE EL TEJAR NTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR		11	11	23400	31	150,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	175,978.70	0.00	0.00	175,978.70	73.00 %	64,021.30	26.00 %	TERMINADO	
46	MEJORAMIE LEPATERIQUE NTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE		11	11	23400	31	300,000.00	0.00	0.00	0.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	205,119.97	0.00	0.00	205,119.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	MEJORAMIE CANDELARIA NTO DE CALLE CANDELARIA A PAVIMENTO HIDRÁULICO		15	15	47210	31	500,000.00	186,153.13	0.00	218,000.00	0.00	904,153.13	498,846.87	0.00	403,370.37	0.00	0.00	902,217.24	99.00 %	1,935.89	0.00 %	TERMINADO	
48	PAVIMENTO CALVARIO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)		15	15	47210	31	500,000.00	991,207.08	0.00	0.00	160,000.00	1,331,207.08	600,000.00	0.00	128,120.38	0.00	0.00	728,120.38	54.00 %	603,086.70	45.00 %	TERMINADO	
49	SEÑALIZACIÓN VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD BARRIO EL CENTRO		15	15	23400	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO LEPATERIQUE		11	11	23400	31	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	138,452.03	0.00	0.00	138,452.03	92.00 %	11,547.97	7.00 %	TERMINADO	
51	DRAGADO DE QUEBRADAS LA ESPERANZA		15	15	23400	31	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	37,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37,889.76	18.00 %	162,110.24	81.00 %	EN PROCESO	
52	MEJORAMIE LA GRUTA NTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE		11	11	23400	31	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	112,238.49	0.00	0.00	112,238.49	86.00 %	17,761.51	13.00 %	TERMINADO	
53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE TURISTICA HACIA LOS BAÑOS EL QUISCAMOTE	LA GRUTA	15	15	47210	31	762,689.10	206,153.13	0.00	0.00	200,000.00	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	768,842.23	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	MEJORAMIE BARRIO EL NTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN	EL CENTRO	11	11	23400	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	MEJORAMIE NUEVA NTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	ESPERANZA	15	15	23400	31	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50.00 %	150,000.00	50.00 %	TERMINADO	



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
56	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO	BARRIO EL CENTRO	15	15	23400	31	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	320,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,724.00	64.00 %	179,276.00	35.00 %	TERMINADO	
57	SISTEMA DE BUENOS ALCANTARILLAS LADO BUENOS AIRES		11	11			0.00	301,169.42	0.00	0.00	0.00	301,169.42	0.00	0.00	301,169.42	0.00	0.00	301,169.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA		11	11	23400	31	100,000.00	251,606.25	0.00	0.00	42,872.87	308,733.38	0.00	0.00	308,733.38	0.00	0.00	308,733.38	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	MEJORAMIENTO DE BARRIO EL CENTRO EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL		11	11	23400	31	250,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	158,000.00	0.00	0.00	128,121.58	0.00	0.00	128,121.58	81.00 %	29,878.42	18.00 %	TERMINADO	
60	MEJORAMIENTO DE SAN CARLOS PARQUE INFANTIL II ETAPA SAN CARLOS		11	11	23400	31	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	RESTAURACIÓN DE PLAZA DE ARMAS PUENTE PLAZA DE ARMAS - BUENOS AIRES		11	11	47210	31	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	SISTEMA DE LA ELECTRIFICACIÓN URBANO ESPERANZA CASCO URBANO		11	11	23400	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	9.00 %	36,369.00	90.00 %	EN PROCESO	
63	SISTEMA DE SAN ESTEBAN ELECTRIFICACIÓN SAN ESTEBAN		15	15	47210	31	191,691.88	0.00	0.00	0.00	41,691.88	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	SISTEMA DE SAN CARLOS ALCANTARILLAS LADO SAN CARLOS		15	15	47210	31	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAS LADO CASCO URBANO		15	15	23400	31	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	344,686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	344,686.66	68.00 %	155,313.34	31.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 8 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							14,328,712.16	6,373,025.42	0.00	2,427,535.52	3,694,856.26	19,434,416.84	5,543,667.27	0.00	6,192,775.99	0.00	0.00	0.00	11,736,443.26		7,697,973.58			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANTONIO PINEDA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX GUSTAVO ORELLANA AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdU14vQ0bCZXo+FuroRyNjvIkHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/kG8EM4ZRK0Hd8Rr4zqgj0fAg3g46dRoebbsGrYsGd1HD3H4GMC9u3X5zwNxoloetFwKvZFQEZ+ecgDr+VTXWppc2NkyYTH8ipk8kiXnCacnh5XIKqcSPaEPWJoTSiEU5dUB+aEQ5Ez9gPkkrbDPoPaw9VQ0yGoCNrrOM2erzuis0/qlS
uT99IVBiAlgMnIVwgqiAJyNxKCEm4bkv4m+OGwcA==