

Subdirección De Estrategias Y Comunicaciones

MEMORANDO SUEC-10-II-2021

Para: Mtr. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Jefe de la Unidad de Transparencia/OIP

Asunto: Remisión de Información UEPER.

Fecha: jueves 11 de febrero 2021.

Respetuosamente me dirijo a Usted, para remitir la siguiente información para ser subido al Portal de Transparencia de la ENEE, sobre la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER).

- 1.- Informe del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III del mes de enero 2021.
- 2.-Decreto 279-2010 Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable
- 3.- Reglamento de la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable

Se adjunto documento por medio de correo electrónico.

Atentamente




Lic. ELIDA PATRICIA DURAN.

Subdirectora de Estrategias y Comunicaciones.

E-mail: elida_duran@yahoo.com Cel: 9978-13-68

C.C. Director Ejecutivo Interino UEPER, Ing. Rafael Armando Triminio
C.C. Subdirección Técnica, Ing. Álvaro Ramírez.
C.C. Subdirección Legal, Abg. Alfonso Matute
C.C. Archivo.

Central Hidroeléctrica Patuca III (*Piedras Amarillas*)



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

ENERO, 2021

1. AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS

En este período comprendido para enero 2021, se han realizado varias pruebas electromecánicas a la Unidad No. 1 y No.2 con la finalidad de tener una mayor precisión para la operación y generación de la Central Hidroeléctrica Patuca III. De igual manera una de las áreas principales de trabajo durante este período fue la construcción de muro anclado de protección para el talud de la Calle de Acceso a la Casa de Máquinas.

No.	Descripción	% de Avance
1	Diseño y Colocación de Equipo	100%
2	Derivación y Tapón	100%
3	Cortina	99%
4	Túneles de Presión	99%
5	Casa de Máquinas	99%
6	Línea de Transmisión	99%
7	Subestación Juticalpa	99%
8	Terminación y Puesta en Marcha	85%
9	Avance General de la Obra	99%

Una de las actividades esenciales desarrolladas en el Proyecto es el control y manejo del nivel del Embalse para garantizar la seguridad de la estructura y la de la población aguas abajo, de igual manera se ha continuado realizando pruebas en húmedo (Wet Test) según el cronograma establecido.



Ilustración 1: Vista aguas abajo del sitio de Presa