



## Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

### INFORME DE SUPERVISION DE ORDEN DE CAMBIO

Periodo del: 14/12/2017 PROYECTO:  EN TIEMPO  DESFASADO  INCUMPLIMIENTO

Contrato: L.P. ALCALDIA DE SANTA MARIA-04-2017 Departamento: LA PAZ

Nombre: CONSTRUCCION EN LAS INSTITUTO JERRY SANCOS PADILLA Municipio: SANTA MARIA

Fase: Ejecucion Ubicación: LOS PLANES

No. Visita	Días de visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
2	1st			14/12/2017

#### CONTRATO DE INVERSION

Contratista: CRISTIAN ERMANUEL MOLINA URQUIA MONTO CONTRATADO: 1.1214.997,20

Fecha Inicio: 16 DE OCTUBRE 2017 O.C: 1.000

Plazo: 90 DIAS CALENDARIO PORCENTAJE AVANCE: 58,54 %

#### OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima	Ritmo	Personal en Obra	Materiales	Calidad de Obra	Proyecto paralizado
<input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: <u>1</u> Albañiles: <u>4</u> Peones: <u>8</u> Mujeres: <u>.....</u> Otros: <u>.....</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado: <u>.....</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala Proyecto terminado: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre Ingres: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razon: Falta de fondos <input type="checkbox"/> Inmutabilidad ejecuto: <input type="checkbox"/> Falta acceso: <input type="checkbox"/> Mal clima: <input type="checkbox"/> Otra: <u>.....</u>

#### JUSTIFICACION DE ORDEN DE CAMBIO

EN ESTA ORDEN DE CAMBIO SE MODIFICACION LAS CANTIDADES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

##### MODULO DE AULA EDUCACION BASICA SXB:

SE HIZO CERO LA ACTIVIDAD DE RAMPA DE CONCRETO CON PASAMANOS, E INCREMENTA PISO Y MOLDURA DE PISO DE GRANITO DEBIDO AL CAMBIO QUE SE HIZO EN EL MODULO DE BAÑOS QUE SE CAMBIO CERAMICA POR GRANITO.

##### MODULO DE AULA INSTITUTO TIPO U:

SE HIZO CERO LA ACTIVIDAD DE RAMPA DE CONCRETO CON PASAMANOS, PARA REALIZAR RAMPA DE ACCESO AL INSTITUTO

##### MODULO SANITARIO:

EN ESTE MODULO SE HACE CERO LAS ACTIVIDADES DE CANCEL METALICO, PISOS Y MOLDURAS DE CERAMICA, Y SE HACE EL CAMBIO PARA UTILIZAR PAREDES DE BLOQUE DE 4" POR SER MAS RESISTENTES, PUERTAS METALICAS, Y PISOS DE GRANITO

##### MODULO DE OBRAS DE CIMENTACION EN AULAS:

SE HACE CERO LA ACTIVIDAD DE SOBRECIMIENTO EN ESTE MODULO DEBIDO A QUE NO HUE NECESARIO

##### MODULO DE ACCESO PRINCIPAL:

SE HACE CERO LAS CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE ACERAS DE MAESTRERIA, PARA HACER LA RAMPA DE ACCESO

##### MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS:

SE CONSIDERA LA PARED DE BLOQUE DE 4 POR EL CAMBIO EN MODULO SANITARIO, INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE, PUERTAS METALICAS POR EL CAMBIO DE CANCEL METALICOS Y LA RAMPA DE ACCESO AL INSTITUTO.

#### OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

Soluciones propuestas