

AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Departamento de Obras y Servicios Públicos, Municipalidad de La Paz
Ejecución de proyectos segundo trimestre 2024 (junio)

N°	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Contratista	Contratado	Sector, Sub sector	Propósito	Descripción	%Avance
		Urbano	Rural						
		Barrio / Colonia	Aldea / Caserío						
1.00	(Proyecto de Agua Potable) PROGRAMA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTRAPARTE MUNICIPAL. CÓDIGO LP-LAPAZ-01-2021.	Urbano	Rural	CONSTRUCTORA INGENIUM	L23,233,141.21	Vida mejor, salud. Infraestructura	Mejorar la salud de la población y la infraestructura de los sectores intervenidos	El proyecto consiste en la contraparte a los fondos donados por el Programa de la deuda de Honduras con España, en la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento	92.70%
2.00	REPARACIÓN PUENTE INFOP	Urbano		MULTISERVICIOS BETEL S. DE R.L.	L811,118.00	Infraestructura	Protección y refuerzo a la estructura del puente ubicado colindante a INFOP. Que sufrió daños considerables por las fuertes crecidas del Rio Muracaguara, producto de las intensas lluvias.	Construcción de un estribo de mampostería, 3 columnas y zapatas, losa inferior de mampostería, limpieza del lecho del río, restauración de pasamanos, construcción de muro de contención de mampostería.	70.00%




Ing. Juan Francisco Palomo
 Gerente del departamento de Obras y servicios
 Municipalidad de La Paz